

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra ALUMBRADO PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Elota
Localidad:
Contratista: ELECTROCONSTRUCCIONES LEAL, S.A. DE C.V. ✓
Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-ELEC-0303A-2023 ✓

Importe de la Estimación s/IVA \$890,737.43 ✓
Importe del Contrato s/IVA: \$1,144,323.38 ✓
No. Estimación: 1 ✓
Tipo Estimación: Normal ✓
Periodo del Contrato: 13/03/2023 al 26/04/2023 ✓
Periodo de la Estimación: 13/03/2023 al 10/04/2023 ✓

Clave	Descripción	Monto
1	RED DE ALUMBRADO PERIMETRAL	
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	890,737.43 ✓
Total Paquete s/IVA:		890,737.43 ✓
Ajuste por Redondeo:		\$0.00
Total de Estimación s/IVA:		\$890,737.43 ✓


ELECTROCONSTRUCCIONES LEAL, S.A. DE C.V.*

CONTRATISTA


ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR


ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra	ALUMBRADO PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA	Contrato:	OPPU-EST-ADJ-PEST-ELEC-0303A-2023	No. Estimación:	1 /
Municipio:	Elota	Importe del Contrato s/IVA	\$1,144,323.38	Tipo de Estimación:	Normal /
Localidad:	La Cruz	Periodo del Contrato	13/03/2023 al 26/04/2023	Importe de la Estimación:	\$890,737.43 /
Contratista:	ELECTROCONSTRUCCIONES LEAL, S.A. DE C.V.			Periodo de la Estimación:	13/03/2023 al 10/04/2023 /

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior						
RED DE ALUMBRADO PERIMETRAL											
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA										
P20S59	LUMINARIA DE POSTE										
ALUMBCELT0	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGÍA FLR MODELO FORLEXA 2, 85 W, INCLUYE: POSTE CONICO GALVANIZADO DE 7.00 M. DE ALTURA, BRAZO DE 2.40 M. GALVANIZADO, LAMPARA COMPLETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA /	47.00 /	\$15,341.07	0.00	47.0000 /	47.00 /	0.00	\$721,030.29 /	100.00 %	
AMATPOCON	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PIRAMIDAL 30 x 70 x 90 (19 x 19), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA /	47.00 /	\$3,310.38	0.00	47.0000 /	47.00 /	0.00	\$155,587.86 /	100.00 %	
P20S68	CENTROS DE CARGA QOD LÍNEA DOMESTICA EN COLOR GRIS, SQUARE D O SIMILAR EN CALIDAD CON SUMINISTRO, CO										
ACCTLALUB2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CONTROL DE ALUMBRADO PARA 2 CIRCUITOS, INCLUYE CONTACTOR, RELOJ / ASTRONOMIC, INTERRUPTORES	PZA /	1.00 /	\$14,119.28	0.00	1.0000 /	1.00 /	0.00	\$14,119.28 /	100.00 %	

Total Partida: 890,737.43 /

Edgar E. Leal J.
ELECTROCONSTRUCCIONES LEAL, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

[Signature]
ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR

[Signature]
ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO