

Nota 01

El día de hoy se abre el presente libro de bitácora con esta nota, en seguimiento de la obra que tiene por nombre "Red de Alcantarillado Sanitario y Agua Potable en Av. Andes, Ubicada en el Frac. Linda Vista, en la ciudad de Guamochil, municipio de Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa", con los siguientes datos de contrato:

➤ N° Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-2809E-2022

➤ Periodo de Contrato: 29/Septiembre/2022
31/Octubre/2022.

➤ Importe de Contrato: \$4902,015.18 IVA

La adjudicación y celebración del presente contrato es derivado de una adjudicación directa de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa vigente y demás disposiciones aplicables que norman sobre la materia.

Contrato que se adjudicó para su ejecución a la Sociedad mercantil denominada "Ingeniería Sanitaria y Tratamientos Valenzuela S. de CV" misma que legalmente está representada por el c. Omar Ernesto Valenzuela Avila quien a su vez designa como Superintendente de obra al Ing. Francisco Angulo Perez y por la Secretaría de Obras Públicas (SOP) se nombra como Residente de obra SOP a la Arq. María Margarita Camacho Borquez.

Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, los recursos son Estatales (Programa Estatal de obra) de conformidad con el Oficio de Acreditación N. SAF-AIP-IED-00-657/2022 de fecha 21 sep/2022, con cargo al Programa 174 (Infraestructura física).

Superintendente de obra
Ing. Francisco Angulo

Residente de obra SOP
Arq. Margarita Camacho

Nota 02 29/septiembre/2022

El día de hoy se pone a disposición del contratista el inmueble liberado de obra (tramo de contrato), para que inicien con los trabajos que corresponden.

Inician con tercio para red de drenaje sanitario con tuberías q. 8" y 6" en PVC-8" y circuito de agua potable PVC-H 3/4".

Se le recuerda al contratista que todos los trabajos al igual que los materiales suministrados para el desarrollo de este contrato deben ser en pie de obra a las especificaciones contratadas.

Nota 03 03/octubre/2022

Continúan trabajando en excavación en red de drenaje sanitario: atarjeas PVC-San 8" (87.60), pozos sanitarios (20 pzas) incluyen registros albañales y red de agua potable PVC-H 3/4" (220 m) incluyen en tramos domiciliarios (20 pzas).


Trabajan en grane de plantilla, colocación de tuberías, acostillado y relleno en red de agua potable y drenaje sanitario (atarjeas).

Nota 04 11/octubre/2022


Continúan trabajando en colocación de descargas domiciliarias y construcción de registros albañales y colocación de tramos domiciliarios.

Nota 05 17/octubre/2022.

El día de hoy presentan Estimación #1 normal por un importe estimado de \$766,232.64 menos deducciones de contrato quedando en importe neto a recibir por \$746,416.28.



Superintendente de obra
Ing. Francisco Argües



Residente de obra
Héctor Hargueta Camacho

Pool Alcantarillado Sanit y Agua P. Av. Andres Bello

FECHA
ORD-EST-ADJ-PEST-APDA-2809E-2022.

Nota 06 16/06/2022


Este día presentan a mi cargo de trámite para pago las siguientes estimaciones:

Nº Estimación	Importe Estimado	Importe a recibir
#2 aereal	425,226.69	424,577.18
#3 aereal Fing	425,553.13	424,892.27

con estas notas se cierra la presente
latacera.



Superintendente de obra
Ing. Francisco Angulo



Residente de obra Ser
Arq. Margarita Camacho