



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Página 1 de 1

S-05

Nombre de Obra Rehabilitación del sistema de agua potable en la comunidad de Santa Ana, Municipio de Cósala, Estado de Sinaloa.

Municipio: Cósala
Localidad: Cósala
Contratista: C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA
Contrato: OPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1804N-2022

Importe de la Estimación s/IVA \$60,419.68
Importe del Contrato s/IVA: \$1,403,179.40
No. Estimación: 4
Tipo Estimación: Extraordinaria
Periodo del Contrato: 25/04/2022 al 25/06/2022
Periodo de la Estimación: 07/06/2022 al 13/06/2022

Clave	Descripción	Monto
50 EX	EXTRAORDINARIOS	\$ 60,419.68

Total Paquete s/IVA: \$ 60,419.68

Ajuste por Redondeo: \$0.00

Total de Estimación s/IVA: \$60,419.68 ✓

C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA CONTRATISTA	ARQ. REFUGIO REYES TORRES SUPERVISOR DE OBRAS DE LA S.O.P.	ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA JEFA DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA CENTRO
--	---	--



Nombre de Obra Rehabilitación del sistema de agua potable en la comunidad de Santa Ana, Municipio de Cósala, Estado de Sinaloa.

S-04

Municipio: Cósala
Localidad: Cósala
Contratista: C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1804N-2022
Importe del Contrato s/IVA \$1'403,179.40
Periodo del Contrato 25/04/2022 al 25/06/2022

No. Estimación: 4
Tipo de Estimación: Extraordinaria
Importe de la Estimación: \$60,419.68
Periodo de la Estimación: 07/06/2022 al 13/06/2022

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volumen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
EX	EXTRAORDINARIOS									
EX	EXTRAORDINARIOS									
EXT-001	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUFA GALV. 1 1/4", INCLUYE: BASE DE MEDICION 5-100, TUBO GALV. 1 1/4" CON ROSCA, TUBO GALV. 1/2" SIN ROSCA, VARILLA PARA TIERRA 1.5 MTS, CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA, CABLE THW CAL. 8, QUINTA TERMINAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	0.00	\$4,007.25	0.00	1.0000 /	1.00	0.00	\$4,007.25	0.00 %
EXT-002	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR GENERAL 2X30A ALOJADO EN GABINETE, INCLUYE: CABLE THW CAL. 8, NIPLE 1", MONITOR 1", CONTRATUERCA 1", FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	0.00	\$2,619.31	0.00	1.0000 /	1.00	0.00	\$2,619.31	0.00 %
EXT-003	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR ELECTRICICO 2+1 CAL. 6 AEREO DE POSTE DE CFE A MUFA, INCLUYE: CONECTOR CDL 1/0, CONECTOR CRU 1/0, CINTA DE TELA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	0.00	\$216.56	0.00	15.0000 /	15.00	0.00	\$3,248.40	0.00 %
EXT-004	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR ELECTRICICO DE ARRANCADOR A MOTOR, INCLUYE: CABLE THW CAL. 10, TUBO GALV. 3/4" CON ROSCA, CODO GALV. 3/4", CONDULET LB 3/4", TUBO LICUATITE 3/4", CONECTOR LICUATITE 3/4" RECTO, CONECTOR LICUATITE 3/4" CURVO, RIEL UNICANAL 2X1, FIJACION, ABRAZADERA UNICANAL 3/4", HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	0.00	\$4,761.86	0.00	1.0000 /	1.00	0.00	\$4,761.86	0.00 %
EXT-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 T.MA. 3/4" R.N. PARA ESTRUCTURAS, INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, BOMBEO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN.	M3	0.00	\$4,749.59	0.00	7.7100 /	7.71	0.00	\$36,619.34	0.00 %

C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA

CONTRATISTA

ARQ. REFUGIO REYES TORRES

SUPERVISOR DE OBRA DE LA S.O.P.

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFA DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA
Estimación

Página 2 de 2

Nombre de Obra Rehabilitación del sistema de agua potable en la comunidad de Santa Ana, Municipio de Cósala, Estado de Sinaloa.


S-04

Municipio: Cósala
Localidad: Cósala
Contratista: C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1804N-2022
Importe del Contrato s/IVA \$1,403,179.40
Periodo del Contrato 25/04/2022 al 25/06/2022

No. Estimación: 4
Tipo de Estimación: Extraordinaria
Importe de la Estimación: \$60,419.68
Periodo de la Estimación: 07/06/2022 al 13/06/2022

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volumen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
EXT-006	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION BUSHING DE FO.GO. DE 3" X 1" DE DIAMETRO.	PZA	0.00	\$257.78	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$257.78	0.00 %
EXT-007	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FO.GO. DE 0.30 M X 3" DE DIAMETRO.	PZA	0.00	\$480.79	0.00	2.0000	2.00	0.00	\$961.58	0.00 %
EXT-008	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FO.GO. DE 1.00 M X 3" DE DIAMETRO.	PZA	0.00	\$1,682.21	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$1,682.21	0.00 %
EXT-009	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUERCA UNION DE FIERRO GALVANIZADO DE 3" DE DIAMETRO.	PZA	0.00	\$993.60	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$993.60	0.00 %
EXT-010	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CACHUCHA DE FIERRO GALVANIZADO DE 3" DE DIAMETRO.	PZA	0.00	\$284.62	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$284.62	0.00 %
EXT-011	EXCAVACION A MAQUINA EN ROCA INTEMPERIZADA EN SECO EN ZONA "B" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD.	M3	0.00	\$59.36	0.00	78.8700	78.87	0.00	\$4,681.72	0.00 %
EXT-012	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FO.GO. DE 90° X 1" DE DIAMETRO.	PZA	0.00	\$76.58	0.00	2.0000	2.00	0.00	\$153.16	0.00 %
EXT-013	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FO.GO. DE 0.20 M X 1" DE DIAMETRO.	PZA	0.00	\$148.85	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$148.85	0.00 %
Total Partida:									60,419.68	

C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA  CONTRATISTA	ARQ. REFUGIO REYES TORRES  SUPERVISOR	ARO. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA  JEFA DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA CENTRO
---	--	---