



MUNICIPIO DE MAZATLAN
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS



CARATULA DE ESTIMACION

DATOS DE CONTRATISTA		DATOS DEL CONTRATO		ESTIMACION
RAZON SOCIAL:	EDUARDO MEDINA HERNANDEZ	AD-MIM-DOP-RP-2022-066	INSTALACION DE ELECTRIFICACION EN MEDIA TENSION SUBTERRANEA FRACC. CEVIVE	NUMERO: ESTIMACION 1 (UNO) NORMAL
	CALLE ENRIQUE PEREZ ARCE # 3917	FECHA FIRMA CONTR.	PALACIO MUNICIPAL: TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE EGRESOS	FECHA ELABOR. 26-jul-22
	COLOMIA BENITO JUAREZ	05 DE JULIO DEL 2022		PERIODO ESTIM. 06-jul-22
R.F.C.	MEHE680801VC1	TIPO DE OBRA	FECHA INICIO 06-jul-22	26-jul-22
	RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	SERVS.REL.O.P. <input type="checkbox"/>	FECHA TERMINACION 04-ago-22	
		MTTO. Y CONSV. <input type="checkbox"/>	MODIFICACIONES	
		OBRA NUEVA <input checked="" type="checkbox"/>	No. CONVENIO	AVANCE
LA CANTIDAD DE:	\$812,000.00		FECHA TERMINO	FISICO 100 %
SON (OCHOCIENTOS DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.)				FINANCIERO 100 %

ANTICIPO		ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACION	
ENTREGADO SIN IVA	AMORTIZADO	ACUMULADO DE AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR
\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00
DESCRIPCION DE LA OBRA	IMPORTE	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
CONTRATADO SI/VA			
INSTALACION DE ELECTRIFICACION EN MEDIA TENSION SUBTERRANEA FRACC. CEVIVE	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00
TOTALES:	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00

IMPORTE DESGLOSADO	
OBRA EJECUTADA	\$1,400,000.00
AMORTIZACION ANTICIPO (-)	\$700,000.00
SUBTOTAL	\$700,000.00
I.V.A.	\$ 112,000.00
SUMA	\$812,000.00
DEDUCCIONES	
INSPEC. Y VIGILANCIA 3%	\$ 0.00
CMIC 0.2 %	\$ 0.00
TOTAL DEDUCCIONES:	\$0.00
NETO A PAGAR \$	\$812,000.00

LABORA
 C. EDUARDO MEDINA HERNANDEZ
 PERSONA FISICA

REVISAR
 OBRAS PUBLICAS
 ING. PABLO ANDRADE QUINTERO
 SUPERVISION DE OBRAS H.
 AYUNTAMIENTO

ING. MARTIN GARCIA TORADO
 JEFE DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS H.
 AYUNTAMIENTO

ING. MARCELO GALLARDO NORIEGA
 SUBDIRECTOR TECNICO
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.
 AYUNTAMIENTO

ING. JOSE SIMON GARCIA TORADO
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.
 AYUNTAMIENTO

ING. LUIS MARIANO ARDONI
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS H.
 AYUNTAMIENTO