

FECHA = 28 / Noviembre / 2022

Nota No. 1

OPPU-EST-PEST-VIAL-2211A-2022

Con esta fecha se apertora este libro de bitácora para dar seguimiento a los trabajos del siguiente contrato de obra:

OPPU-EST-PEST-VIAL-2211A-2022

Objeto del contrato:

"La Secretaría" encomienda a "La contratista" la ejecución de los trabajos de la obra:

Urbanización del fraccionamiento CIVUE, en la localidad de La Higuera, Municipio de Cuicatlan, Estado de Sinaloa.

Monto del contrato: \$ 7'210,196.72 (inc. IVA)

Contratista: Construcciones FELMI S.A de C.V.

Plazo de Ejecución:

Inicio: 28 de Noviembre del 2022

Término: 31 de marzo del 2023

La Secretaría asigna al Arg. Carmen Rosario Uzarraga Acosta mediante oficio como residente de obra a continuación se registra su firma:



Continúa Nota No. 1

FECHA 28 / Noviembre / 2022
CONT. 2211A - 2022

La contratista asigna como superintendente de obra al C. Ing. Luis Enrique Rodero Galve con poder amplio y suficiente para dirigir los trabajos del presente contrato. A continuación se registra su firma:

Nota No. 2

28 Noviembre / 2022

La secretaria pone a disposición del contratista el inmueble sobre el cual se llevarán a cabo los trabajos relativos al presente contrato, mediante oficio.

Tam.



Nota No 3

28 Noviembre / 2022

con esta fecha dan inicio formal los trabajos del presente contrato.

Tam.



Nota No: 4

FECHA 16 / Diciembre / 2022

Para esta fecha tenemos avance en el desmonte y despalme de las calles donde se van a ejecutar los trabajos de este contrato, así como también las excavaciones.

Tamo



Nota No. 5

28 / Diciembre / 2022

Con esta fecha tenemos ejecutados el total de desmonte, despalme, excavaciones en cortes, carga y acarreos, suministro de tubería pvc para alcantarillado de 8" diámetro y 6" diámetro, suministro de tubo pvc de 75 ml (3") rd-32.5 para agua potable.

Tamo



Nota No. 6

FECHA

28 / Diciembre / 2022

Con esta fecha se autoriza la estimación no. 4 Normal, con un periodo de ejecución del 28 / Noviembre / 2022 al 28 / Diciembre / 2022 la cual presenta el siguiente desglose:

Importe total	\$ 1,563,427.11
Amorti. Anticipo	\$ 547,199.49
Descuentos de Contrato	\$ 40,433.46
Líquido a Pagar	\$ 975,794.16

T. C. O.



Nota No. 7

28/Enero/2023

Para esta fecha se tienen ejecutadas las partidas de agua Potable, alcantarillado y terracerías, en su volumen normal de catálogo.


Nota No. 8

01/febrero/2023


Con esta fecha se autoriza la estimación No. 2 normal, con un periodo de ejecución del 21/Diciembre/22 al 28/Enero/23, la cual presenta el siguiente desglose:

Importe total:	\$ 5,068,097.14
Amort. Anticipo:	\$ 1,976,369.36
Deducción de Contrato:	\$ 131,071.48
Líquido a Pagar:	\$ 2,960,656.30

Nota No. 9

CONT-22/LA-2022
17/Febrero/2023

Para esta fecha se trabaja en el relleno y compactación de la manzana no. 1 y la manzana no. 2, de acuerdo al plano del proyecto. Por otra parte se está trabajando en las cantidades adicionales que surgieron en el transcurso del proceso constructivo, y mismas que serán autorizadas en un convenio de presupuesto modificado que se encuentra en trámite. El cual no contempla autorización de monto adicional.



Nota No. 10

14/Marzo/2023

Con esta fecha se han terminado de ejecutar los trabajos de redes hidráulicas, sanitarias, trabajos de urbanización, que incluye 8 manzanas con sus respectivos lotes de terreno.



Nota No. 11

CONT-2211A-2022
15 marzo 2023

Con esta fecha se autoriza la estimación No. 3 adicional Fintiquito, con un periodo de ejecución del 29 enero 2022 al 14 marzo 2023, la cual presenta el siguiente desglose:

Importe total	\$	578,669.61
Amort. Anticipo	\$	0.0
Deducc. de Contratos	\$	14,965.59
Líquido a Pagar	\$	563,704.02
Saldo a Cancelar	\$	2.86

Nota No. 12

15 marzo 2023

Con esta fecha se cierra la presente bitácora en virtud de haber cumplido con las metas de contrato y de proyecto.
