

### CARATULA DE ESTIMACION

DATOS DE CONTRATISTA		DATOS DEL CONTRATO		ESTIMACION	
<b>RAZON SOCIAL:</b>  CONSTRUCTORA DINAMICA DEL HUMAYA, S.A. DE C.V. Av. Ejército Mexicano N° 1000 Int. 117 Col. San A Mazatlán, Sinaloa México. C.D.H.101213A77	<b>N° DE CONTRATO:</b> MMI-DOP-060-2021	PAVIMENTACION DE CALLE 2DA JHONSON ENTRE CALLE PINO Y CANAL, COL. AMPLIACION DE URIAS, DE ESTA CIUDAD.		1E EXTRAORDINARIA	
<b>R.F.C.:</b> CDH101213A77	<b>FECHA FIRMA CONTRATO</b> 07-oct-21	PALACIO MUNICIPAL, DIRECCION DE EGRESOS		FECHA ELABOR. 03-dic-21	
<b>RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE                      EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL</b>	<b>TIPO DE OBRA</b> SERV'S RELO P. <input type="checkbox"/> MITO Y CONSV. <input type="checkbox"/> OBRA NUEVA <input checked="" type="checkbox"/>	FECHA INICIO 11-oct-21		PERIODO ESTIMACION	
<b>LA CANTIDAD DE:</b> SON: CUARENTA MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 36/100 M.N.	<b>MODIFICACIONES</b>	FECHA TERMINACION 20-nov-21		06-nov-21 20-nov-21	
	No. CONVENIO	FECHA TERMINO		AVANCE	
	SIN			FISICO 100.00 % FINANCIERO 93.13 %	
<b>ANTICIPO</b>					
ENTREGADO SIN IVA	AMORTIZADO	ACUMULADO DE AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR		
\$ 212,293.23	\$ -	\$ 212,293.23	\$ -		
<b>ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACION</b>					
DESCRIPCION DE LA OBRA	IMPORTE CONTRATADO SIN IVA	PRESENTE ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL	
PAVIMENTACION DE CALLE 2DA JHONSON ENTRE CALLE PINO Y CANAL, COL. AMPLIACION DE URIAS, DE ESTA CIUDAD.	\$606,552.09	\$ 34,626.39	\$ 530,239.72	\$ 564,866.11	
<b>TOTALES:</b>	\$ 606,552.09	\$ 34,626.39	\$ 530,239.72	\$ 564,866.11	

IMPORTE DESGLOSADO	
IMPORTE ESTIMADO	\$ 34,626.39
AMORTIZACION ANTICIPO (-)	\$ -
SUBTOTAL	\$ 34,626.39
I.V.A.	\$ 5,540.22
SUMA	\$ 40,166.61
DEDUCCIONES	
S.V.I.C.U.T. 3%	\$ -
I.C.I.C. 2 AL MILLAR	\$ 69.25
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 69.25
<b>NETO A PAGAR \$</b>	<b>\$ 40,097.36</b>

ELABORA <b>C. CARLOS ALBERTO                      MARIN ENG GOON</b> REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCTORA DINAMICA DEL HUMAYA S.A. DE C.V.	REVISAR <b>ING. MIGUEL ANGEL AGUIRRE PERAZA</b> SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS	V.ºB.º <b>ING. JOSE SIMON GARCIA TIRADO</b> SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN	AUTORIZA <b>ARQ. JOSE DANIEL TIRADO ZAMUDIO</b> DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN
--	--	---	--

**CARATULA DE ESTIMACION**

DATOS DE CONTRATISTA		DATOS DEL CONTRATO		ESTIMACION	
<b>RAZON SOCIAL:</b> CONSTRUCTORA DINAMICA DEL HUMAYA, S.A DE C.V. Av. Ejercito Mexicano N° 1000 Int. 117 Col. San Antonio Mazatlán, Sinaloa México. CDH101213A77	<b>N° DE CONTRATO:</b> MM-DOP-060-2021	PAVIMENTACION DE CALLE 2DA JHONSON ENTRE CALLE PINO Y CANAL, COL. AMPLIACION DE URIAS, DE ESTA CIUDAD.		1 A (UNO ADICIONAL)	
<b>R.F.C.:</b> RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	<b>FECHA FIRMA CONTRATO:</b> 07-oct-21	PALACIO MUNICIPAL, DIRECCION DE EGRESOS		FECHA ELABOR. 04-nov-21	
<b>LA CANTIDAD DE:</b> SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 82/100 M.N.	<b>TIPO DE OBRA</b> SERVS.RELO.P. <input type="checkbox"/> MTTO. Y CONSV. <input type="checkbox"/> OBRA NUEVA <input checked="" type="checkbox"/>	FECHA INICIO FECHA TERMINACION		PERIODO ESTIMACION	
	<b>MODIFICACIONES</b> No. CONVENIO FECHA INICIO FECHA TERMINO	11-oct-21 20-nov-21		25-oct-21 05-nov-21	
	<b>S/N</b>			AVANCE FISICO 39.19 % FINANCIERO 39.19 %	

ANTICIPO		IMPORTE DESGLOSADO	
ENTREGADO SIN IVA	AMORTIZADO	IMPORTE ESTIMADO	OBRA EJECUTADA
\$ 212,293.23	\$ 3,630.09	\$ 10,371.68	\$ 10,371.68
ACUMULADO DE AMORTIZACION \$ 83,190.56		AMORTIZACION ANTERIOR \$ 227,315.63	
SALDO POR AMORTIZAR \$ 129,102.67		ACUMULADO ACTUAL \$ 237,687.31	
ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACION			
DESCRIPCION DE LA OBRA	IMPORTE CONTRATADO SIN IVA	PRESENTE ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR
PAVIMENTACION DE CALLE 2DA JHONSON ENTRE CALLE PINO Y CANAL, COL. AMPLIACION DE URIAS, DE ESTA CIUDAD.	\$ 606,552.09	\$ 10,371.68	\$ 227,315.63
<b>TOTALES:</b>	\$ 606,552.09	\$ 10,371.68	\$ 227,315.63
		<b>NETO A PAGAR \$ 7,806.76</b>	

ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACION	
IMPORTE ESTIMADO	\$ 10,371.68
AMORTIZACION ANTERIOR (-)	\$ 3,630.09
SUBTOTAL	\$ 6,741.59
I.V.A.	\$ 1,078.65
SUMA	\$ 7,820.24
DEDUCCIONES	\$ -
S.V.I.C.U.T 3%	\$ 13.48
I.C.I.C. 2 AL MILLAR	\$ 13.48
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 26.96
<b>NETO A PAGAR \$</b>	<b>7,806.76</b>

ELABORA	REVISAR	AUTORIZA
C. CARLOS ALBERTO MARIN ENG GOON REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCTORA DINAMICA DEL HUMAYA S.A DE C.V.	ING. MIGUEL ANGEL AGUIRRE PERAZA SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS	ARQ. JOSE DANIEL TIRADO ZAMUDIO DIRECTOR OBRAS PUBLICAS
	ING. JOSE SIMÓN GARCÍA TIRADO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN



### CARATULA DE ESTIMACION

DATOS DE CONTRATISTA		DATOS DEL CONTRATO		ESTIMACION
<b>RAZON SOCIAL:</b> CONSTRUCTORA DINAMICA DEL HUMAYA, S.A DE C.V. Av. Ejercito Mexicano N° 1000 Int. 117 Col. San Antonio Mazatlán, Sinaloa México. CDH101213A77	<b>N° DE CONTRATO:</b> MM-DOP-060-2021	PAVIMENTACION DE CALLE 2DA JHONSON ENTRE CALLE PINO Y CANAL. COL. AMPLIACION DE URIAS, DE ESTA CIUDAD.		1 N (UNO NORMAL)
<b>R.F.C.:</b> RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	<b>FECHA FIRMA CONTRATO:</b> 07-oct-21	<b>PALACIO MUNICIPAL:</b> TESORERIA MUNICIPAL, EGRESOS	<b>DIRECCION DE:</b> 11-oct-21	<b>FECHA ELABOR.:</b> 16-nov-21
<b>LA CANTIDAD DE:</b> CIENTO SETENTA Y UN MIL CIENTOS PESOS 48/100 M.N.	<b>TIPO DE OBRA:</b> SERVIS. REL. O. P. <input type="checkbox"/> IMTO. Y CONSV. <input type="checkbox"/> OBRA NUEVA <input checked="" type="checkbox"/>	<b>FECHA TERMINACION:</b> 20-nov-21	<b>PERIODO ESTIMACION:</b> 05-nov-21	<b>AVANCE:</b> FISICO 37.48 % FINANCIERO 37.48 %
<b>MODIFICACIONES:</b>		<b>FECHA INICIO:</b>	<b>FECHA TERMINO:</b>	
<b>AMORTIZADO</b>		<b>No. CONVENIO:</b>		
<b>ENTREGADO SIN IVA</b>	<b>ACUMULADO DE AMORTIZACION</b>	<b>SIN</b>		
\$ 212,293.23	\$ 79,560.47			
		<b>SALDO POR AMORTIZAR</b>		
		\$ 79,560.47	\$ 132,732.76	

ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACION		IMPORTE DESGLOSADO	
PRESENTE ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO DE AMORTIZACION	OBRA EJECUTADA
			IMPORTE ESTIMADO \$ 227,315.63
			AMORTIZACION ANTERIO ( ) \$ 79,560.47
			SUBTOTAL \$ 147,755.16
			I.V.A. \$ 23,640.83
			SUMA \$ 171,395.99
			DEDUCCIONES
			S.V.I.C.U.T 3% \$ -
			I.C.I.C. 2 AL MILLAR \$ 295.51
			TOTAL DEDUCCIONES: \$ 295.51
<b>TOTALES:</b>	<b>\$ 606,552.09</b>	<b>\$ 227,315.63</b>	<b>NETO A PAGAR \$ 171,100.48</b>

ELABORA	REVISAR	AUTORIZA
C. CARLOS ALBERTO MARIN ENG GOON REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCTORA DINAMICA DEL HUMAYA S.A DE C.V.	ING. MIGUEL ANGEL AGUIRRE PERAZA SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS	ARQ. JOSE DANIEL TIRADO ZAMUDIO DIRECTOR OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN

### CARATULA DE ESTIMACION

DATOS DE CONTRATISTA		DATOS DEL CONTRATO		ESTIMACION	
<b>RAZON SOCIAL:</b> CONSTRUCTORA DINAMICA DEL HUMAYA, S.A DE C.V. Av. Ejercito Mexicano N° 1000 Int. 117 Col. San / Mazatlán, Sinaloa México. CDH101213A77	<b>N° DE CONTRATO:</b> MM-DOP-060-2021	PAVIMENTACION DE CALLE 2DA JHONSON ENTRE CALLE PINO Y CANAL, COL. AMPLIACION DE URIAS, DE ESTA CIUDAD.		2 N (DOS NORMAL)	
<b>R.F.C.:</b> RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	<b>FECHA FIRMA CONTRATO:</b> 07-oct-21	PALACIO MUNICIPAL: TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE EGRESOS		FECHA ELABOR. 27-nov-21	
<b>LA CANTIDAD DE:</b> SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.	<b>TIPO DE OBRA</b> SERVIS RELO P. <input type="checkbox"/> MTTO. Y CONSV. <input type="checkbox"/> OBRA NUEVA <input checked="" type="checkbox"/>	FECHA INICIO: 11-oct-21 FECHA TERMINACION: 20-nov-21		PERIODO ESTIMACION 06-nov-21 20-nov-21	
	<b>MODIFICACIONES</b>	No. CONVENIO: _____ FECHA INICIO: _____ FECHA TERMINO: _____		AVANCE FISICO 100.00 % FINANCIERO 87.42 %	
<b>ANTICIPO</b>					
ENTREGADO SIN IVA \$ 212,293.23		ACUMULADO DE AMORTIZACION \$ 212,293.23		SALDO POR AMORTIZAR \$ -	
AMORTIZADO \$ 129,102.67		ACUMULADO DE ESTIMACION		IMPORTE DESGLOSADO	
IMPORTE CONTRATADO SI/VA \$ 606,552.09		ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACION		OBRA EJECUTADA	
IMPORTE \$ 606,552.09		PRESENTE ESTIMACION		IMPORTE ESTIMADO \$ 292,552.41	
CONTRATADO SI/VA \$ 606,552.09		ACUMULADO ANTERIOR		AMORTIZACION ANTIPO (i) \$ 129,102.67	
PAVIMENTACION DE CALLE 2DA JHONSON ENTRE CALLE PINO Y CANAL, COL. AMPLIACION DE URIAS, DE ESTA CIUDAD.		ACUMULADO ACTUAL		SUBTOTAL \$ 163,449.74	
		ACUMULADO ANTERIOR		I.V.A. \$ 26,151.96	
		ACUMULADO ANTERIOR		SUMA \$ 189,601.70	
		ACUMULADO ANTERIOR		DEDUCCIONES	
		ACUMULADO ANTERIOR		S.V.I.C.U.T 3% \$ -	
		ACUMULADO ANTERIOR		I.C.I.C. 2 AL MILLAR \$ 326.90	
		ACUMULADO ANTERIOR		TOTAL DEDUCCIONES: \$ 326.90	
<b>TOTALES:</b>		<b>TOTALES:</b>		<b>TOTALES:</b>	
\$ 606,552.09		\$ 292,552.41		\$ 189,274.80	
\$ 606,552.09		\$ 237,687.31		\$ NETO A PAGAR \$ 189,274.80	
\$ 292,552.41		\$ 530,239.72			

<b>ELABORA</b> C. CARLOS ALBERTO MARIN ENG GOON REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCTORA DINAMICA DEL HUMAYA S.A DE C.V	<b>REVISAR</b> ING. MIGUEL ANGEL AGUIRRE PERAZA SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS	<b>VOCA</b> ING. JOSE SIMON GARCIA TIRADO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN	<b>AUTORIZA</b> ARG. JOSE DANIEL TIRADO ZAMUDIO DIRECTOR OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN
--	--	--	--