

Nota 01

Se redacta la presente nota de bitácora en apertura de este libro en seguimiento de la obra que tiene por nombre "Rehabilitación de Pisos de Agua Potable ubicada en la localidad de El Batallón, municipio de Angostura, Estado de Sinaloa", Pases de contrato:

Importe de contrato \$ 153,890.12 IVA.

Periodo de contrato: Inicio: 09/marzo/2022.

Término: 22/abril/2022.

Nº contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-03030-2022

obra que se adjudica para su ejecución a la sociedad mercantil denominada "CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS ATAR S.A DE C.V." que a su vez es representada legalmente por el C. - CRUZ Molina Caranza quien a su vez designa como residente de obra a el mismo y por parte de la Secretaría de Obras Públicas (SEP) se asigna como residente de obra a la Arquitecta Margarita Camacho Barquez.

Los recursos que se derivan del siguiente son de origen Estatales (Programa Estatal de Obra) de conformidad con el Oficio de Acreditación N° - SAF-AIP-IED-00-096/2022 con cargo al programa 016 (Infraestructura para el mejoramiento de los Servicios Públicos).

Superintendente de obra
Ing. Cruz Molina.

Residente de obra SEP
Arq. Margarita Camacho

Rehab. RZO El Portillo, Ang.

OPPO-EST-ADJ-PEST-APDA-0303B-2022

Nota 02 09/marzo/2022.

El día de hoy se pone a disposición del contratista el inmueble de obra (también liberado para ejecución de trabajos).

Manifiesta el contratista que no dará inicio con los trabajos del presente contrato debido a que no han recibido anticipo del presente contrato.

Nota 03 23/marzo/2022.


El día de hoy se recibe oficio de la SUMAPAMAS de Salicilal de cambio de equipos y adecuaciones consideradas por no ajustarse a las prescripciones de la obra (Oficio N° SUMAPAMAS/DT/2022/03/EXT-06), donde indica lo siguiente:

- Cambiar amarrador correspondiente a 20 hp o el que corresponda a la capacidad del motor a instalar.
- 3 tramos de tubo de acero para columna adicionales a los de contrato.

Por lo que se le salicila al contratista presente la documentación ante la Dirección de esta Supervisión para la validación y/o análisis de metas a alcanzar.



Superintendente de obra
Ing. Gerz Molina



Residente de obra
Arq. Margarita Camacho

Nota 04 24 marzo 2022

Acá informa al contratista que este día se dio anticipo del presente contrato, por lo que se le pide al contratista formalice ante la Dirección de esta Subsección su solicitud de diferimiento de periodo de contrato por entrega de anticipo quedando como fecha probable de contrato (periodo difiendo) del 25 de marzo al 08 de mayo 2022.

Nota 05 25 marzo 2022.

Este día dan inicio a los trabajos del presente contrato con la adquisición de equipos y materiales mandando anexar los requerimientos plasmados al plano de JATAPAANG.


Por lo que se lo indicen al contratista formalice documentación para análisis y autorización de precios extras ordinarios y ampliación de importe del contrato ante la Dirección de esta Subsección.

Nota 06 30 marzo 2022.


continúan trabajos en colocación de bambú de acero para caminar en Preparación de la instalación de equipo de bumbo.

Nota 07 08 abril 2022.

Continúan trabajando en colocación de equipo de bumbo.



Superintendente de obra
Ing. Celia Melina



Representante de obra
Arq. Yaganka Camacho

Hda 03 ca 1 abril 2022

El día de hoy presenté estimación #1 con un importe de \$ 142,058.51 menos amortización de anticipo y otras deducciones de control quedando un importe neto a recibir de \$ 88,604.10.

Superintendente de obra
Ing. Cruz Medina

Residente de obra
Arq. Margarita Camacho

Nota 09 11/abril/2022

El pasado 28 de marzo se autorizó el convenio de ampliación de tiempo por diferimiento en la entrega de anticipo quedando como periodo de ejecución difiendo 16 días. del 25 de marzo al 08 de mayo del 2022 formalizado en el convenio Número CONV-01-2022-D-0303B-2022.

Al día de hoy continúan trabajando en instalaciones eléctricas para el sistema de bombeo y columna para el mismo.


Nota 10 18/abril 2022.

Continúan trabajos en instalación de cableado para sistema de bombeo.

Nota 11 22/abril/2022.

Hoy presentan Estimación # 2 con un importe de \$ 11,831.62 menos amortización de anticipo y otras deducciones de central quedando un importe neto a recibir de \$ 7,387.56

Superintendente de obra,
Ing. Cruz Mplina.



Residente de obra SEP
Arq. Margarita Camacho

OPRO - EST - ADJ - PEST - APOA - 0303B-2022

Nota 12 28/abr/2022

Continúan trabajos de prebros del sistema general de bombeo (alimentación eléctrica, tableros de control, equipos, etc.) para entrega al organismo operador.

Nota 13 08/mayo/2022

Hoy concluyen trabajos del presente contrato considerando los requerimientos modificatorios al presente por parte de JARAPANNA.

Nota 14 10/mayo/2022

al este día se adelanta más de incremento (convenio) al presente contrato, datos de convenio.

N° Convenio: CONU-02-2022-E-0303B-2022

Importe de contrato: \$ 183,890.12

Importe adicional: \$ 71,337.51

Importe total autorizado: \$ 228,227.63

Hoy presentan a trámite estimaciones 3 y 4 finiqui para inicio de proceso de cetro con los siguientes importes estimados y a cobrar (con amortización de anticipo y deducciones de contrato aplicados).

	Estimado	Acobrar
Est. 3 adicional	\$ 13,493.76	\$ 13,147.49

Est. 4 Est. Finiqui	\$ 60,847.05	\$ 59,270.50
---------------------	--------------	--------------

Con esta nota se cierra el presente libro de bitácora.

Superintendente de obra
Ing. Cruz Molina

Presidente de obra Sr.
Arj. Jaramilla Cimacho