

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE REPRESA DE CONCRETO CICLOPEO EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO DE ARRIBA, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Elota
Localidad:
Contratista: URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-MARN-2508A-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$436,245.73
Importe del Contrato s/IVA: \$2,498,081.66
No. Estimación: 3
Tipo Estimación: Normal
Periodo del Contrato: 04/09/2023 al 06/01/2024
Periodo de la Estimación: 03/11/2023 al 03/12/2023

Clave	Descripción	Monto
1	REPRESA DE CONCRETO CICLOPEO	
P01	PRELIMINARES	89,019.14
P05	CONCRETO HIDRAÚLICO	279,712.86
P09	HERRERÍA	67,513.73
	Total Paquete s/IVA:	436,245.73
	Ajuste por Redondeo:	\$0.00
	Total de Estimación s/IVA:	\$436,245.73

URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ.GILBERTO CAMACHO ARMENTA

SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRAS

Estimación

Nombre de Obra: CONSTRUCCIÓN DE REPRESA DE CONCRETO CICLOPEO EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO DE ARRIBA, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Elola	Contrato: OPUU-EST-LP-PEST-MARN-2508A-	No. Estimación: 3
Localidad:	Importe del Contrato s/IVA: \$2,498,081.66	Tipo de Estimación: Normal
Contratista: URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S.A. DE C.V.	Periodo del Contrato: 04/09/2023 al 06/01/2024	Importe de la Estimación: \$436,245.73
		Periodo de la Estimación: 03/11/2023 al 03/12/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
			Volúmen	P.U.						
REPRESA DE CONCRETO CICLOPEO										
P01	PRELIMINARES									
P01S22	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE CAJA EN TERRENO SECO, CUALQUIER ZONA.									
P01S22C038	EXCAVACION CON MÁQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "C" (ROCA INTEMPERIZADA) EN SECO DE 0.00 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD.	M3	201.90	\$1,315.85	114.66	61.8600	176.54	25.36	\$81,424.80	87.44 %
P01S60	CARGA MECÁNICA, ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILÓMETRO Y DESCARGA, DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN DE CO									
P01S60C005	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN A 1KM. DE DISTANCIA VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE CARGA CON MÁQUINA.	M3	262.47	\$94.41	149.04	80.4400	229.48	32.99	\$7,594.34	87.43 %
Total Partida:									89,019.14	
P05	CONCRETO HIDRÁULICO									
P05S01	CONCRETO HIDRÁULICO CICLOPEO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN									
P05S01C018	CONCRETO HECHO EN OBRA DE CICLOPEO F'c= 150 KG/CM2, 40% PIEDRA, 60% DE CONCRETO, INCLUYE: FABRICACIÓN CON REVOLVEDORA A UNA ALTURA MAXIMA DE 4.00 MTSY ACARREO A 20 MT. DE DISTANCIA.	M3	497.75	\$3,635.94	143.11	76.9300	497.75	0.00	\$279,712.86	100.00 %
Total Partida:									279,712.86	
P09	HERRERÍA									
P09S02	BARANDALES, REFUERZOS Y VARIOS									
P09S02C080	BARANDAL DE 30 CM DE ALTURA A BASE DE TUBO DE Ø 2" CED. 40 DE ACERO INOXIDABLE Y POSTES DE TUBO DE Ø 2" CED. 40 SEPARADOS @ 1.50 M, SOLDADOS A PLACAS DE ACERO NEGRO DE 3" x 3" x 3/8" CON ANCLA DE Ø 3/8" x 35 CM DE DESARROLLO EN FORMA DE " U " @ 1.50 M, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	30.50	\$3,000.61	0.00	22.5000	22.50	8.00	\$67,513.73	73.77 %
Total Partida:									67,513.73	

URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES
CORRALES, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA

SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO