

OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1502A-2023

NOTA NO. 1 16/FEBRERO/2023.

CON ESTA FECHA SE ABRENTURA ESTE LIBRO DE BITACORA, PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DEL SIGUIENTE CONTRATO DE OBRA:

OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1502A-2023

OBJETO DEL CONTRATO:

"LA SECRETARIA" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA:

REHABILITACION DE BAÑO DE HOMBRERES EN EL PRIMER NIVEL (ORIENTE) DE LA UNIDAD DE SERVICIOS ESTATALES (USE) DE GOBIERNO DEL ESTADO, UBICADA EN LA CIUDAD DE COLIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE COLIACAN, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATISTA: C. ADJ. CESAR MODESTO SANCHEZ LOPEZ

MONTO DE CONTRATO: \$ 1'469,015.-

PLAZO DE EJECUCION:


INICIO: 16/FEBRERO/2023

TERMINO: 16/ABRIL/2023.

"LA SECRETARIA" ASIGNA AL C. ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA GARCIA MEDIANTE OFICIO NO. SOP-INT-SOP-CO20-A-2023, COMO PRESIDENTE DE OBRA. A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA:





"LA CONTRATISTA" ASIGNA COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA AL C. ADJ. CESAR MODESTO SANCHEZ LOPEZ, CON PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA DIRIGIR LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO. A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA:



CONT-1502A-2023.


NOTA NO. 2 16/febrero/2023

LA SECRETARIA PONE A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL INMUEBLE SOBRE EL CUAL SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS RELATIVOS AL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE OFICIO NO. SOP-DIR-SUP-0922-DI-2023.



NOTA NO. 3 16/FEB/2023.

NOTIFICA LA CONTRATISTA QUE CON ESTA FECHA DAN FORMAL INICIO LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.



NOTA NO. 4 22/ febrero/ 2023.

PARA ~~ESTA~~ FECHA TENEMOS EFECTUADAS LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

PRELIMINARES

OBRA CIVIL

HERMETIA (parcial)

ESTRUCTURA METALICA.

RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS (parcial)

INSTALACION SANITARIA-HIDRAULICA (parcial)

NOTA NO. 5 16/ marzo/ 2023.

PARA ESTA FECHA TENEMOS EFECTUADAS LAS SIGUIENTES PARTIDAS CON SU CONTENIDO DE ACUERDO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO.

MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS (parcial)

INSTALACION ELECTRICA

INSTALACIONES ESPECIALES

MOBILIARIO CUBIERTO - parcial

LIMPIEZA Y FUMIGACION parcial

NOTA NO. 6 17/MARZO/2023.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NUMERO UNO NORMAL, CON UN PERIODO DE EFECTACION DE 16/FEB/2023 AL 16/MARZO/2023.



LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

IMPORTE TOTAL ₡ 1'087,334.86.

AMORT. ANTICIPA ₡ 0.00

DEDUCC. CONTRATO ₡ 28,120.73.

LIQUIDO A PAGAR ₡ 1'059,214.13.



NOTA NO. 7 3/MARZO/2023.

PARA ESTA FECHA TENEMOS REGISTRADO EL SIGUIENTE AVANCE DE OBRA, DE ACUERDO A ESTAS PARTIDAS:

HEPNERIA AL 100%.

VIDRIOS, CRISTALES, ACRÍLICOS, ESPEJOS, DOMOS RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS AL 100%.

INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA 100%.

NOTA NO. 8 16/ABRIL/2023.

TENEMOS EL SIGUIENTE AVANCE DE OBRA DONDE CONCLUIMOS LA PARTE MATERIAL DE LA OBRA:

MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS.

MOBILIARIO ORDENADO

Limpieza y Fumigación

SEÑALIZACION.

NOTA NO. 9 17/ABRIL/2023.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NUMEROS DOS NORMAL FINIQUITO, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 17/MARZO/2023 AL 16/ABRIL/2023 LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

Importe TOTAL	\$	381,058.83
Import. ANTICIPO	\$	0.00
DEDUCC. CONTRATO	\$	9,854.97.
LÍQUIDO A PAGAR	\$	371,203.86.
SALDO A CANCELAR	\$	621.42.

NOTA NO. 10 17/ABRIL/2023.

CON ESTA FECHA SE CIERRA LA PRESENTE BITACORA, EN VIRTUD DE HABER CUMPLIDO LAS

METAS DE CONTRATO Y DE PROYECTO, HABIENDO SE ENTREGADO LA OBRA A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.