

OBRA PERFORACION DE POZO TIPO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO PARA AGUA POTABLE EN CHINOBAMPO, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

NOTA DE BITACORA N° 01

CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA.

IMPORTE CONTRATADO DE \$ 1,649,480.12 (UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 12/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCION DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022, SEGUN CONTRATO N° OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1305A-2022 DE FECHA 13 DE MAYO DEL 2022, A CARGO DE LA COMPAÑIA "CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS RARE, S.A. DE C.V.", REPRESENTADA POR EL C. ELVER RAZUETA RIVERA, A QUIEN EN LO SUCEPIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA".

LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) A TRAVES DE LA DIRECCION DE SUPERVISION, LA CUAL ASIGNA AL C. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO COMO PRESIDENTE DE OBRA.

LA CONTRATISTA ASIGNA AL C. JOSE MANUEL CARVAJAL ACEVES COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA OBRA, QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.

LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA SERAN: POR LA SOP EL C. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO Y POR LA CONTRATISTA EL C. JOSE MANUEL CARVAJAL ACEVES.


SOP


CONTRATISTA



OBRA: PERFORACION DE POZO TIPO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO PARA AGUA POTABLE EN CHINOBAMPO, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1305A-2022

NOTA DE BITACORA N° 02

19/MAYO/2022

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE LUIS KARIM HIAUERA CASTRO, REPRESENTANTE DE LA SOP, HACE LA ENTREGA FISICA DEL SITIO DE LA OBRA, SIENDO EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA, EL SUPERINTENDENTE JOSE MANUEL CARVAJAL ACEVES.


SOP
CONTRATISTAS

NOTA DE BITACORA N° 03

19/MAYO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EN COORDINACION CON EL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA RESIDENCIA NO SE RECONOCERA Y NO PROCEDERA PARA PAGO, POR OTRA PARTE, SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE TRAMITARAN SI EN SU CASO PROCEDE Y UNA VEZ AUTORIZADOS NO PROCEDERAN A PAGO HASTA NO REVISAR EL COMPARATIVO Y QUE ESTA RESIDENCIA LOS AUTORIZA POR ESTE MEDIO PARA QUE SE EJECUTEN, LO MISMO APLICA PARA LAS CANTIDADES ADICIONALES.


SOP
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 04

19/MAYO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE ESTAN REALIZANDO LOS ESTUDIOS GEOFISICOS PARA DETERMINAR EL PUNTO MAS VIABLE PARA LA PERFORACION DEL POZO PROFUNDO, YA SE TIENE EN CAMPO LA MAQUINA PERFORADORA.


SOP
CONTRATISTA

OBRA: PERFORACION DE POZO TIPO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO PARA AGUA POTABLE EN CHINBAMPO, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1305A-2022

NOTA DE BITACORA N° 05

23/MAYO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENEN LOS RESULTADOS Y LA MAQUINA YA EMPEZO DICHA PERFORACION LLEVANDO 05 ML DE PERFORACION SE INICIO CON LA EXIAVACION PARA LINEA DE CONDUCCION DE 3" (SE TENDRA ADICIONALES EN EXCAVACION Y RELLENDO COMPACTADO).

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 06

26/MAYO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE LINEA DE CONDUCCION TERMINADA FALTAN LAS INTERCONEXIONES AL POZO Y RED, SE CONTINUA CON LA PERFORACION DEL POZO SE LLEVAN 21 ML.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 07

30/MAYO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EN EL POZO PROFUNDO SE LLEVAN LOS 35 ML DE PROYECTO YA CON SU AMPLIACION (AQUI HUBO ADICIONALES EN LA PERFORACION DEL TERRENO TIPO I Y II PORQUE SE ELIMINO LA PERFORACION EN EL TIPO III QUE ES ROCA Y EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA 70" Y 74" PULGADAS), SE ESTAN EMPEZANDO A COLOCAR LA TUBERIA DE 14" LISA Y RANURADA (CONTRADEME).

SOP

CONTRATISTA


OBRA: PERFORACION DE POZO TIPO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO PARA AGUA POTABLE EN CHINOBAMPO, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.


CONTRATO N° OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA, 1305A-2022

NOTA DE BITACORA N° 08

02/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE COLOCADO ADEME DE TUBERIA DE 10" LISA Y LANUZADA CON SU RESPECTIVO FILTRO, EN LA CASETA DE OPERACIONES SE TRABAJA EN LOS APLANADOS Y EN LA COLOCACION DE MALLA CICLONICA, (EN LA CASETA SALIERON ADICIONALES EN DIFERENTES CONCEPTOS COMO LOSA DE AZOTEA, APLANADOS, PINTURA POR MENCIONAR ALGUNOS Y EN LA CERCA EN DALA Y EXCAVACIONES).



SOP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 09

06/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE CASETA PINTADA FALTA HERRERIA, EN LA CERCA DE MALLA CICLONICA ESTA TERMINADA FALTA PUERTA PEATONAL Y VEHICULAR, EN EL POZO FALTA EL EQUIPAMIENTO, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION N° 01 NORMAL PARA SU REVISION.


SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 10

09/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N° 01 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE \$ 675,831.85 Y EL LIQUIDO A PAGAR ES DE \$ 421,812.29, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 19 DE MAYO DEL 2022 AL 06 DE JUNIO DEL 2022.


SOP


CONTRATISTA

OBRA: PERFORACION DE POZO TIPO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO PARA AGUA POTABLE EN CHINOBAMPO, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.


CONTRATO N° OPPU-EST-ADJ-PEST-APAA-1305A-2022

NOTA DE BITACORA N° 11

10/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE COLOCADA PUERTA PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CERCA DE MALLA CICLONICA, EN LA CASITA DE OPERACIONES SE TIENE IMPERMEABILIZANTE Y PUERTA DE HERRERIA.


SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 12

13/JUNIO/2022

SE TIENEN LOS PAGOS DE CFE PARA VERIFICACION ASI COMO LIBRANZA Y CONEXIONES, SE ESTA COLOCANDO BOMBA SUMERGIBLE.


SOP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 13

15/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE COLOCANDO EL TREN DE DESCARGA, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION N° 02 NORMAL PARA SU REVISION.


SOP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 14

17/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N° 02 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE \$ 111,449.78 Y EL LIQUIDO A PAGAR ES DE \$ 69,560.04, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 07 DE JUNIO DEL 2022 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.


SOP


CONTRATISTA

OBRA: PERFORACION DE POZO TIPO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO PARA AGUA POTABLE EN CHINOBAMPO, MUNICIPIO DE EL FUENTE, ESTADO DE SINALOA

CONTRATO N° OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1305A-2022

NOTA DE BITACORA N° 15

20/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION N° 03 ADICIONAL PARA SU REVISION, CABE MENCIONAR QUE SON TRABAJOS YA EJECUTADOS CON ANTERIORIDAD, SE TIENE EN TRAMITE CONVENIO MODIFICATORIO.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 16

23/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA SE LE ADECUA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N° 03 ADICIONAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE \$ 553,899.65 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 345,709.78, CON PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DEL 2022.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: PERFORACION DE POZO TIPO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO PARA AGUA POTABLE EN CHINOAMPO, MUNICIPIO DE EL FUENTE, ESTADO DE SINALOA

CONTRATO N° OPPU- PST- ADJ- PEST- APDA- 1305A- 2022

NOTA DE BITACORA N° 17

27/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE COLOCADA POSTERIA, CABLE NEUTRO EN EL ZT1 CAL 3/0, BASE PARA MEDIDOR TRANSICION DE POSTE EXISTENTE A SUBESTACION, MATERIALES PARA CUCHILLAS, SUBESTACION, DIFERENTES ESTRUCTURAS (REMATE, PASO, DOBLES, RETENIDAS, ETC), LINDA PRIMARIA, MATERIALES PARA COMETIDA, TABLERO DE CONTROL, ALIMENTACION, SISTEMA DE TIERRA, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA LA ESTIMACION N° 04 EXTRAORDINARIA PARA SU REVISION.




SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 18

28/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA SE LE REGRASA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N° 04 EXTRAORDINARIA YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE \$ 272,005.11 Y EL LIQUIDO A PAGAR ES DE \$ 169,768.71 CON PERIODO DE EJECUCION DEL 22 DE JUNIO DEL 2022 AL 26 DE JUNIO DEL 2022.




SOP

CONTRATISTA



OBRA: PERFORACION DE POZO TIPO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO PARA AGUA POTABLE EN CHINOBAMPO, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1305A-2022

NOTA DE BITACORA N° 19

30/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENEN TERMINADOS TODOS LOS TRABAJOS (POZO, LINEA, CASITA, LINEA ELECTRICA), EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION N° 05 EXTRAORDINARIA FINIQUITO PARA SU REVISION.



SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 20

04/JULIO/2022

CON ESTA FECHA SE LE REQUEREA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N° 05 EXTRAORDINARIA FINIQUITO CON UN IMPORTE DE \$ 36,293.77 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 22,652.31 CON PERIODO DE EJECUCION DEL 27 DE JUNIO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022, ASI MISMO ESTA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA YA QUE LOS TRABAJOS FUERON TERMINADOS EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2022.


SOP

CONTRATISTA