

# GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

## SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

### ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: SPIC SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.

OBRA: PAVIMENTACIÓN EN AV. COSMOS ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE SELENIO, UBICADA EN LA COL. ROSARIO UZÁRRAGA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

REG. PADRÓN: SOP-PC-390-22

REG. FED. CAUS. SSP-040114-HA2

CONTRATO N°: OPU-EST-LP-PEST-VIAL-2306-2022

IMPORTE DE CONTRATO: \$7,776,254.96

CONVENIO N°: 1 CONV-01-2022-MI-C2306-2022

IMPORTE DE CONVENIO: \$280,595.17

CONVENIO N°: 2 CONV-02-2022-MI-C2306-2023

IMPORTE DE CONVENIO: \$415,782.83

PERIODO DE CONVENIO: 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023

TERMINACION PROGRAMADA: 31 de diciembre de 2022

INICIACIÓN PROGRAMADA: 1 de julio de 2022

TERMINACION REAL: 31 DE enero del 2023

DÍAS DE PRORROGA EN SU CASO: 31 DIAS

IMPORTE DE SANCIÓN:

COMPAÑÍA AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.

IMPORTE DE ANTICIPO:

\$2,721,689.24

NO. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 10034-00940-1 \$ 2,721,689.24

NO. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 10034-00941-0 \$ 777,625.50

NO. FIANZA DE VICIOS OCULTOS: 10034-01030-0 \$ 847,263.30

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA

EL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES

TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

PAVIMENTACIÓN EN AV. COSMOS ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE SELENIO, UBICADA EN LA COL. ROSARIO UZÁRRAGA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:	01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022		\$7,776,254.96
MONTO DE CONVENIO 1:			\$280,595.17
MONTO DE CONVENIO 2:	01 AL 31 DE ENERO DEL 2023		\$415,782.83
ESTIMACION NO. 1 NORMAL	1 de julio de 2022 AL 1 de agosto de 2022	\$ 546,957.90	
ESTIMACION NO. 2 NORMAL	2 de agosto de 2022 AL 31 de agosto de 2022	\$ 2,012,843.95	
ESTIMACION NO. 3 NORMAL	1 de septiembre de 2022 AL 30 de septiembre de 2022	\$ 1,443,772.53	
ESTIMACION NO. 4 NORMAL	1 de octubre de 2022 AL 31 de octubre de 2022	\$ 1,814,180.31	
ESTIMACION NO. 5 NORMAL	1 de noviembre de 2022 AL 15 de noviembre de 2022	\$ 1,329,878.31	
ESTIMACION NO. 6 NORMAL	16 de noviembre de 2022 AL 30 de noviembre de 2022	\$ 85,741.53	
ESTIMACION NO. 7 ADICIONAL	1 de diciembre de 2022 AL 31 de diciembre de 2022	\$ 155,603.32	
ESTIMACION NO. 8 EXTRAORDINARIA-FINIQUITO	1 de enero de 2023 AL 31 de enero de 2023	\$ 998,229.58	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES		\$ 8,387,207.43	
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA		\$ 85,425.53	
SUMAS IGUALES		\$ 8,472,632.96	\$ 8,472,632.96

RECIBE:

Vo. Bo.

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA  
RESIDENTE DE LA SOP

Vo. Bo.

ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR DESUPERVISIÓN SOP

ENTREGA:

CONTRATISTA

ING. MARCO ANTONIO BELTRÁN NORIEGA  
REPRESENTANTE LEGAL