

OPPU - EST - LP - PEST - VIAL - 2001A - 2023

OBRA: PAVIMENTACION EN CAMINO E.C.
VIA JUAZ - LAS PUENTES - LAGUNA DE
BATAUTO SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICI-
PIO DE NAVOLATO ESTADO DE SINALOA.

01° SE DARE A DISPOSICION CAMINO
PRIM QUE CONTRATA INICIE TRABAJOS
CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO.

02° INICIAN CON ADERTURA DE CAVA / EXCA-
VACIONES EN CORTES Y ADICIONALES DADO
LA SUPRASANTE:

03° ESTABILIZACION DEL TERRENO NATURAL
CON PIEDRA BOLA UN ESPESOR DE
40 CMS. EN ALICATARIAS Y REMAS.


FECHA: 03-02-2023

04° CONTINUAN CON SCARPEO Y COLOCA-
CION DE PIEDRA BOLA PARA ESTA-
BILIZACION DEL TERRENO.

FECHA: 07-02-2023

05° COMPLETACION DEL TERRENO NATURAL
EN AREAS DE DESPLANTES DE LOS
DE LOS TERRAPLENES.

06° EN PROYECTO CONTEMPLA AMPLIACION
DE ALICATARIAS Y EN PRESUPUESTO
NO LO CONTEMPLA. SERAN CONCEPTOS
EXTRAORDINARIOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA.


SUPERVISOR SOP
SUPERINTENDENTE

OPDU - EST - LP - POST - VIAL 2001A - 2023.

OBRA: PAVIMENTACION EN CAMINO EC -
VILLA JUAREZ - LAS PUENTES - LAGUNA DE
BATAUTO SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICI-
PIO DE NAVOLATO. ESTADO DE SINALOA.

07° - CONCEPTOS QUE SE PRESENTARON EXTRAS
Y CANTIDADES EXTRAS. ORIGINA RECURSOS.

08° - RECIBO SOLICITUD DE P.V EXTRAS

09° - RECIBO SOLICITUD POR CONVENIO
EN MONTO.

FECHA: 13-02-2023.

10° - FORMACION Y COMPACTACION DE
TERRADIENTES AL 95%.

11° - MEZCLADO Y TENDIDO Y COMPACTACION
DE LA CAPA SUPERFASANTE AL 95%.

FECHA: 15-02-2023


12° - RECIBO NUMEROS GENERADORES
PARA ESTIMACION 01 NORMAL
PERIODO DEL 30-01-2023 AL
13-02-2023.

FECHA: 17-02-2023.

13° - APROBACION DE NUMEROS GENERADO-
RES PARA ESTIMACION 01 NORMAL
PERIODO DEL 30-01-2023 AL
15-02-2023



SUPERVISOR SOD.



SUPERINTENDENTE.

OPR - EST - LP - PEST - VIL - 2001A - 2023.

OBRA DE PAVIMENTACION EN CAMINO F.C.
VILLA JUAREZ - LAS FUENTES - LAGUNA DE
PATAYITO SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICI-
PIO DE NAVOLATO ESTADO DE SINALOA.

14° RECIBO ESTIMACION 01 NORMAL
POR UN IMPORTE DE \$ 3,223,811.32
IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE
ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL
30-01-2023 AL 15-02-2023.

AUTORIZACION DE ESTIMACION 14



SUPERVISOR SOP



SUPERINTENDENTE

OPPU - EST - LP - PEST - VIAL - 2001A - 2023

OBRA: PAVIMENTACION EN CARMINO E.C.
VILLA JUAREZ - LAS PUENTES - LAGUNA DE
BATAUTO SEGUNDA ETAPA EN EL MUNI-
CIPIO DE NAVOLATO ESTADO DE SINALOA.

15° - CONTINUAN CON TENDIDO Y COMPACTA-
CION DE LA CAPA SUPERFACIENTE AL 95%

FECHA: 27-02-2023

16° - SUMINISTRO DE MATERIAL TRITURADO
PARA BASE

FECHA: 03-03-2023

17° - CONTINUAN CON SUMINISTRO DE
MATERIAL PARA BASE TRITURADA.

18° - TENDIDO Y COMPACTACION DE
MATERIAL PARA BASE TRITURADA
DEL KM. 3+000 - 4+000.

FECHA: 07-03-2023

19° - SE PROGRAMAN PARA HOY KIRSO
DE IMPREGNACION CON EMULSION LATIO-
NICA ACI - 60.


Supervision Sop -


SUPERINTENDENTE

BTACORAD
OPPU - EST - LP - PEST - VIAL - 2001A - 2023 10 03 2023

OPERA: PAVIMENTACION EN CAMINO E-C.
VILLA - JUAREZ - LAS PUENTES - LAGUNA DE
BATAUTO DE SEGUNDA ETAPA EN EL MUNI-
CIPLO DE NAVOLATO ESTADO DE SINALOA.

20° RECIBO NUMEROS GENERADORES
PARA ESTIMACION 02 NORMAL
PERIODO: 16-02-2023 AL 10-03-2023.


FECHA: 14-03-2023

21° APROXACION DE NUMEROS GENERA-
DORES PARA ESTIMACION 02 NORMAL
PERIODO DEL: 16-02-2023 AL
10-03-2023.

FECHA: 15-03-2023.

22° RECIBO ESTIMACION 02 NORMAL
POR UN IMPORTE DE: \$ 2,742,199.
98 IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES
DE ACUERDO AL CONTRATO.

"AUTORIZACION DE ESTIMACION".



Supervision sop.



SUPERINTENDENTE

OPPU - EST - LP - PEST - VIAL - 2001A - 2023.

OBRA: PAVIMENTACION EN CAMINO E.O.
VILLA JUAREZ - LAS PUENTES - LAGUNA DE
BATAUTO SEGUNDA ETAPA. EN EL MUNICIPIO
DE NAVOLATO ESTADO DE SINALOA.

23° - CONTINUA CON SUMINISTRO DE MATERIAL
PARA SUBRASANTE DEL KM 2+000 - →.

FECHA: 24-03-2023

24° - TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL
SUBRASANTE.

FECHA: 28-03-2023

25° - SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTACION
DE MATERIAL PARA BASE TRITURADA.

26° - TRABAJO EN AMPLIACION DE
ALCANTARILLAS.

FECHA: 31-03-2023

27° - RECIBO ESTIMACION NUMEROS GENERADORES PARA
03 NORMAL PERIODO DEL
11-03-2023 AL 31-03-2023.



SUPERVISOR SOP.



SUPERINTENDENTE

03 04 2023.
OPPU - EST - LP - PEST - VIAL - 2001A - 2023.


OBRA: PAVIMENTACION EN CAMINO E.C.
VILLA JUAREZ - LAS PUENTES - LAGUNA DE
PATAUTO SEGUNDA ETAPA. EN EL MUNI-
CIPIO DE NAVOLATO ESTADO DE SINALOA.

28° APROBACION DE NUMEROS GENERADORES
PARA ESTIMACION 03 NORMAL PERIODO
DEL. 11-03-2023 AL 31-03-2023.


FECHA: 05-04-2023.

29° RECIBO ESTIMACION 03 NORMAL.
POR UN IMPORTE DE \$ 2,304,069.06
IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE
ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL
11-03-2023 AL 31-03-2023.

" AUTORIZACION DE ESTIMACION "



SUPERVISOR SOP.



SUPERINTENDENTE

OPPO - EST - LP - POST - VIAL - 2001A - 2023

OBRA: PAVIMENTACION EN CAMINO
E-C- VILLA JUAREZ - LAS PUENTES LA
GUANA DE BATAUTO - SEGUNDA ETAPA.
EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO
ESTADO DE SINALOA.

30° - BASE IMPRESNADA Y ARENADA EN
SU TOTALIDAD.

FECHA: 15-04-2023

31° - INICIAN CON TIPO DE CARPETA.

32° - RECIBO NUMEROS GENERADORES
PARA ESTIMACION N° 04 NORMAL
PERIODO DEL 01-04-2023 AL
15-04-2023.


FECHA: 18-04-2023

33° - APROBACION DE NUMEROS GENE-
RADORES PARA ESTIMACION 04 -
NORMAL PERIODO DEL 01-04-2023
AL 15-04-2023.

FECHA: 20-04-2023

34° - RECIBO ESTIMACION N° 04 NORMAL
POR UN IMPORTE DE \$ 4,890,074.82
IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES
DE ACUERDO AL CONTRATO.
"AUTORIZACION DE ESTIMACION"


SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE

OPPU - EST - LP - PEST - VIAL - 2001X - 2023

OBRA: PAVIMENTACION EN CAMINO F.C. VILLA
LUARZ LAS PUENTES LAGUNA DE PATUTO
SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE
NAVOLATO ESTADO DE SINALOA.

35° CONTINUAN CON TIRO DE CARPETA ASFAL-
TICA EN CALIENTE.

FECHA: 01-05-2023

36° RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA
ESTIMACION OS NORMAL PERIODO
DEL 16-04-2023 AL 30-04-2023

FECHA: 03-05-2023

37° APROBACION DE NUMEROS GENERADORES
PARA ESTIMACION OS NORMAL PR-
RIODO DEL 16-04-2023 AL 30-04-2023.

FECHA: 05-05-2023

38° RECIBO ESTIMACION N° OS NORMAL
POR UN IMPORTE DE \$ 146,371.02
IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE
ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL
16-04-2023 AL 30-04-2023.



SUPERVISOR SOP.



SUPERINTENDENTE

10 05 2023.

OPPU - EST - LP - PST - VIAL - 2001A - 2023.

OBRA: PAVIMENTACION EN CAMINO R.C.
VILLA JUAREZ LAS PUENTES - LAGUNA DE
BATAUTO SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO
DE NAVOLATO ESTADO DE SINALOA.

39° - CARPETA ASFALTICA ESTA TERMINADA.

FECHA: 15-05-2023.

40° - RECIBO NUMEROS GENERADORES DATA:
ESTIMACION N° 06 ADICIONAL. PERIODO
DEL 01-05-2023 AL 15-05-2023.


FECHA: 17-05-2023

41° - APROVACION DE NUMEROS GENERADO -
RES PARA ESTIMACION N° 06 ADICIONAL
PERIODO DEL 01-05-2023 AL
15-05-2023.

FECHA: 19-05-2023

42° - RECIBO ESTIMACION 06 ADICIONAL
POR UN IMPORTE DE: \$ 73,646-38.
IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES
DE ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL
01-05-2023 AL 15-05-2023.

" AUTORIZACION DE ESTIMACION "



SUPERVISOR SOP.



SUPERINTENDENTE

OPPU - EST - LP - PEST - VIAL - 2001A - 2023.

OBRA: PAVIMENTACION EN CAMINO R.C.
VILLA JUAREZ LAS PUENTES - LAGUNA DE
BAUFTO SEGUNDA ETAPA. EN EL MUNI-
CPIO DE NAVOLATO ESTADO DE SINALOA.

43° - MARCA DE LINEAS CONTINUA Y DISCONTI-
NUA EN ASFALTO.

PRUEBA° 26-05-2023

44° - INSTALACION DE VIALETAS REFLECTANTES
A DOS CARAS.

45° - INSTALACION DE SEÑALAMIENTO VERTI-
CALES INCLUYE POSTE.

PRUEBA: 30-05-2023

46° - TRABAJOS ESTAN TERMINADOS.

47° - REAMO NUMEROS GENERADORES PARA
ESTIMACION N° 07 EXTRAORDINARIA PARA
PERIODO DEL 16-05-2023 AL
30-05-2023.



SUPERVISOR. Sop.



SUPERINTENDENTE

OPPO - EST - LP - PEST - VIAL 2001A - 2023

OBRA: PAVIMENTACION EN CAMINO E.C.
VILLA JUAREZ LAS PUENTES - LAGUNA DE
DATAUTO SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO
DE NAVOLATO ESTADO DE SINALOA.

48° - SE CITA A CONTRATISTA EN EL LUGAR
DE LA OBRA PARA EL PROXIMO 07
JUNIO DEL AÑO EN CURSO PARA REA-
LIZAR RECORRIDO POR LA OBRA Y VERIFI-
CAR TRABAJOS, TERMINADOS Y SU CALI-
DAD. Y SI EL CASO SE PROCEDE
A LA ENTREGA Y RECEPCION.

FECHA: 01 - JUNIO - 2023

49° - APROVACION DE NUMEROS GENERADO-
RES PARA ESTIMACION 07 FINIQUITO.
PERIODO DEL 16-05-2023 AL 30-05-2023.

FECHA: 07 - JUNIO - 2023

50° - SE REALIZO RECORRIDO POR LA OBRA
VERIFICANDO TRABAJOS TERMINADOS Y SU
CALIDAD. SE PROCEDE A LA ENTREGA Y
RECEPCION

FECHA: 14 - JUNIO - 2023

51° - RECIBO ESTIMACION N° 07 EXTRAORDI-
NARIO FINIQUITO POR UN IMPORTE
DE: \$ 1,486,415.18 IVA INCLUIDO
MENOS DEDUCCIONES DE ACUERDO AL
CONTRATO PERIODO DEL 16-05-2023
AL 30-05-2023.



SUPERVISOR Sop.
SUPERINTENDENTE

OPERA: PAVIMENTACION EN CAMINO E.C.
VILLA JUAREZ LAS PUENTES LAGUNA DE
PAFAUTO SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO
DE NAVOLATO ESTADO DE SINALOA.

52. SE DECLARA CERRADA ESTA DITACORA


MACF


SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE