



**CARATULA DE ESTIMACION**

DATOS DE CONTRATISTA		DATOS DEL CONTRATO			ESTIMACION					
<b>RAZON SOCIAL:</b>	CONSTRUCCIONES JADACI S.A. DE C.V.	<b>N° DE CONTRATO:</b>	UBICACIÓN: Calle Angel Flores s/n, Colonia Centro, C.P. 82000, en Mazatlán, Sinaloa		<b>NUMERO:</b> 1 (UNO) NORMAL					
<b>DOMICILIO:</b>	C.ALFONSO G. CALDERON No.5 COL. LIBERTAD DE EXPRESION, MAZATLAN, SIN.	<b>FECHA FIRMA CONTR.</b>	PALACIO MUNICIPAL: TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE EGRESOS		<b>FECHA ELABOR.</b>					
<b>R.F.C.</b>	CJA-091127-893	25 DE FEBRERO DEL 2021	FECHA INICIO 22 DE MARZO DEL 2021		30 DE JUNIO DEL 2021					
RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL		<b>TIPO DE OBRA</b>			<b>PERIODO ESTIM.</b>					
LA CANTIDAD DE: \$435,621.60 CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VENTIUN PESOS 60/100 M.N.)		SERVS.REL.O.P. <input type="checkbox"/>	FECHA TERMINACION 20 DE MAYO DEL 2021			DEL 13 DE MAYO DE 2021				
		MTTO. Y CONSV. <input type="checkbox"/>	<b>MODIFICACIONES</b>				AI 30 DE JUNIO DE 2021			
		OBRA NUEVA <input checked="" type="checkbox"/>					No. CONVENIO		FECHA INICIO	
			**CONV. MODIF. DE DIF		13 DE MAYO DE 2021		11 DE JULIO DE 2021		<b>AVANCE</b>	
							FISICO 80.00%		FINANCIERO 39.53%	

ANTICIPO			
ENTREGADO SIN IVA	AMORTIZADO	ACUMULADO DE AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

IMPORTE DESGLOSADO	
OBRA EJECUTADA	
IMPORTE ESTIMADO	\$376,184.46
AMORTIZACION ANTICIPO (-)	\$0.00
SUBTOTAL	\$376,184.46
I.V.A.	\$ 60,189.51
SUMA	\$436,373.97
DEDUCCIONES	
I.V.O.,P. 3%	\$ 0.00
I.C.I.C. 2 AL MILLAR	\$ 752.37
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 752.37
<b>NETO A PAGAR \$</b>	<b>\$435,621.60</b>

DESCRIPCION DE LA OBRA	IMPORTE CONTRATADO S/IVA	ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACION		
		PRESENTE ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
Pavimentacion de calle Toronja, entre calles Pedro Infante y Pedro Infante, Col. Anahuac	\$ 951,647.25	\$ 376,184.46	\$ 0.00	\$ 376,184.46
<b>TOTALES:</b>	<b>\$ 951,647.25</b>	<b>\$ 376,184.46</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 376,184.46</b>

ELABORA  CONSTRUCCIONES JADACI S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL ING. ELEUTERIO SILVA TRUJILLO	REVISAR  ING. VICTOR RAFAEL JUAREZ MURGUIA SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN	Vo.Bo. 	Vo.Bo.  ARQ. CARLOS JESUS TAPIA CAMACHO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN	Vo.Bo.  ING. OMAR GASTELUM PEREZ SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN	AUTORIZA  ARQ. JOSE DANIEL TIRADO ZAMUDIO DIRECTOR DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN
--	---	--	--	---	--



**CARATULA DE ESTIMACION**

DATOS DE CONTRATISTA		DATOS DEL CONTRATO			ESTIMACION
<b>RAZON SOCIAL:</b>	CONSTRUCCIONES JADACI S.A. DE C.V.	<b>N° DE CONTRATO:</b>	UBICACIÓN: Calle Angel Flores s/n, Colonia Centro, C.P. 82000, en Mazatlán, Sinaloa		NUMERO: 1 (UNO) ADICIONAL
<b>DOMICILIO:</b>	C.ALFONSO G. CALDERON No.5 COL. LIBERTAD DE EXPRESION, MAZATLAN, SIN.	<b>FECHA FIRMA CONTR.</b>	PALACIO MUNICIPAL: TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE EGRESOS		<b>FECHA ELABOR.</b> 30 DE JUNIO DEL 2021
<b>R.F.C.</b>	CJA-091127-893	<b>TIPO DE OBRA</b>	<b>FECHA INICIO</b>	22 DE MARZO DEL 2021	<b>PERIODO ESTIM.</b>
RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL		SERVS.REL O.P. <input type="checkbox"/>	<b>FECHA TERMINACION</b>	20 DE MAYO DEL 2021	DEL 13 DE MAYO DE 2021
LA CANTIDAD DE: \$58,957.56 (CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N.)		MITO. Y CONSV. <input type="checkbox"/>	<b>MODIFICACIONES</b>		
		OBRA NUEVA <input checked="" type="checkbox"/>	No. CONVENIO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO
			**CONV, MODIF, DE DIF	13 DE MAYO DE 2021	11 DE JULIO DE 2021
					<b>AVANCE</b>
					FISICO 80.00 %
					FINANCIERO 44.88 %

ANTICIPO			
ENTREGADO SIN IVA	AMORTIZADO	ACUMULADO DE AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

DESCRIPCION DE LA OBRA	IMPORTE CONTRATADO \$/IVA	ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACION		
		PRESENTE ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
Pavimentacion de calle Toronja, entre calles Pedro Infante y Pedro Infante, Col. Anahuac	\$ 951,647.25	\$ 50,913.27	\$ 376,184.46	\$ 427,097.73
<b>TOTALES:</b>	\$ 951,647.25	\$ 50,913.27	\$ 376,184.46	\$ 427,097.73

IMPORTE DESGLOSADO	
	<b>OBRA EJECUTADA</b>
IMPORTE ESTIMADO	\$50,913.27
AMORTIZACION ANTICIPO (-)	\$0.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$50,913.27</b>
I.V.A.	\$ 8,146.12
<b>SUMA</b>	<b>\$59,059.39</b>
<b>DEDUCCIONES</b>	
I.V.O.P. 3%	\$ 0.00
I.C.I.C. 2 AL MILLAR	\$ 101.83
<b>TOTAL DEDUCCIONES:</b>	<b>\$ 101.83</b>
<b>NETO A PAGAR \$</b>	<b>\$58,957.56</b>

ELABORA  CONSTRUCCIONES JADACI S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL ING. ELEUTERIO SILVA FRUULLO	REVISA  ING. VICTOR RAFAEL JUAREZ MURGUIA SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN	Vo.Bo.  ARQ. CARLOS JESUS TAPIA CAMACHO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN	Vo.Bo.  ING. OMAR GASTELUM PEREZ SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN	AUTORIZA  ARQ. JOSE DANIEL TIRADO ZAMUDIO DIRECTOR DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN
---	---	---	--	---





**CARATULA DE ESTIMACION**

DATOS DE CONTRATISTA		DATOS DEL CONTRATO			ESTIMACIÓN									
RAZON SOCIAL:	CONSTRUCCIONES JADACI S.A. DE C.V.	N° DE CONTRATO:	UBICACIÓN: Calle Angel Flores s/n, Colonia Centro, C.P. 82000, en Mazatlán, Sinaloa		NUMERO: 1 (UNO) EXT. (FINO)									
DOMICILIO:	C. ALFONSO G. CALDERON No.5 COL. LIBERTAD DE EXPRESION, MAZATLAN, SIN.	FECHA FIRMA CONTR.	PALACIO MUNICIPAL: TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE EGRESOS		FECHA ELABOR.									
R.F.C.	CJA-091127-893	25 DE FEBRERO DEL 2021	FECHA INICIO 22 DE MARZO DEL 2021		12 DE JULIO DEL 2021									
RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL		TIPO DE OBRA	FECHA TERMINACION 20 DE MAYO DEL 2021		PERIODO ESTIM.									
LA CANTIDAD DE: \$375,021.49 (TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL VEINTIUN PESOS 49/100 M.N.)		SERVS.REL.O.P. <input type="checkbox"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">MODIFICACIONES</th> </tr> <tr> <th>No. CONVENIO</th> <th>FECHA INICIO</th> <th>FECHA TERMINO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>**CONV, MODIF, DE DIF</td> <td>13 DE MAYO DE 2021</td> <td>11 DE JULIO DE 2021</td> </tr> </tbody> </table>		MODIFICACIONES			No. CONVENIO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	**CONV, MODIF, DE DIF	13 DE MAYO DE 2021	11 DE JULIO DE 2021	DEL 01 DE JULIO DE 2021
MODIFICACIONES														
No. CONVENIO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO												
**CONV, MODIF, DE DIF	13 DE MAYO DE 2021	11 DE JULIO DE 2021												
		MTTO. Y CONSV. <input type="checkbox"/>			AI 11 DE JULIO DE 2021									
		OBRA NUEVA <input checked="" type="checkbox"/>			AVANCE									
					FISICO 100 %									
					FINANCIERO 78.91 %									

ANTICIPO			
ENTREGADO SIN IVA	AMORTIZADO	ACUMULADO DE AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

IMPORTE DESGLOSADO	
OBRA EJECUTADA	
IMPORTE ESTIMADO	\$323,852.76 ✓
AMORTIZACION ANTICIPO (-)	\$0.00
SUBTOTAL	\$323,852.76 ✓
I.V.A.	\$ 51,816.44
SUMA	\$375,669.20
DEDUCCIONES	
I.V.O.P. 3%	\$ 0.00
I.C.I.C. 2 AL MILLAR	\$ 647.71
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 647.71
<b>NETO A PAGAR \$</b>	<b>\$375,021.49 ✓</b>

DESCRIPCION DE LA OBRA	IMPORTE CONTRATADO S/IVA	ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACION		
		PRESENTE ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
Pavimentacion de calle Toronja, entre calles Pedro Infante y Pedro Infante, Col. Anahuac	\$ 951,647.25	\$ 323,852.76	\$ 427,097.73	\$ 750,950.49
<b>TOTALES:</b>	<b>\$ 951,647.25</b>	<b>\$ 323,852.76</b>	<b>\$ 427,097.73</b>	<b>\$ 750,950.49</b>

ELABORA  CONSTRUCCIONES JADACI S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL ING. ELEUTERIO SILVA TRUJILLO	REVISAR  ING. VICTOR RAFAEL JUAREZ MURGUIA SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN	Vo.Bo.  ARQ. CARLOS JESUS TAPIA CAMACHO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN	Vo.Bo.  ING. OMAR CASTELUM PEREZ SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN	AUTORIZA  ARQ. JOSE DANIEL TIRADO ZAMUDIO DIRECTOR DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN
---	--	---	--	---