


NOTA #1- 01 DE FEBRERO DE 2022.

CON ESTA FECHA SE APERTURA ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA CONSTRUCCION DE TIENDA COMUNITARIA DICONSA, EN NUEVO POBLADO DE SANTA MARIA, EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA; CONTRATO No. OPPU-EST-ADJ-PEST-DESO-2501-2022, CON UN IMPORTE DE \$767,480.12 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 01 DE FEBRERO DE 2022 AL 13 DE ABRIL DE 2022, CONTRATO OTORGADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (S.O.P) A LA EMPRESA CONSTRUCTORA EMMANUEL ESH TIRADO PADILLA, SE ANOTAN LAS FIRMAS DEL RESIDENTE DE LA S.O.P. Y DEL SUPERINTENDENTE POR PARTE DEL CONTRATISTA.


HUMBERTO ARREOLA B.
Ing. Humberto Arreola Bustamante
Residente de la S.O.P.



NOTA #2.- 01 DE FEBRERO DE 2022.

CON ESTA FECHA SE SOLICITA AL CONTRATISTA
OFICIOS DE INICIO DE OBRA Y DE ASIGNACIÓN
DE SUPERINTENDENTE, CON COPIA DE CÉDULA
PROFESIONAL; AMBOS OFICIOS DEBERAN ESTAR
DIRIGIDOS AL ING. JOSE CARLOS HERNANDEZ
MARTINEZ, DIRECTOR DE SUPERVISIÓN.


HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA N° 3.- 03 DE FEBRERO DE 2022.

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE DA INICIO
A LOS TRABAJOS PRELIMINARES CORRESPONDIENTES
AL TRAZO Y NIVELACION DE LA OBRA.


HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA N° 4.- 04 DE FEBRERO DE 2022.

CON ESTA FECHA SE PROCEDE A LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A EXCAVACIONES
CON EQUIPO MECANICO EN SUELO TIPO II PARA
DESPLANTE DE CIMENTACIÓN EN CONSTRUCCION DE
TIENDA COMUNITARIA DILONSA.


HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA N° 5- 05 DE FEBRERO DE 2022

CON ESTA FECHA SE PROCEDE CON LA EJECUCION DE
TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL AFINE Y COMPACTACION
MANUAL DE TERRENO NATURAL CON COMPACTADORA
MANUAL BAILARINA EN TIENDA COMUNITARIA DICONSA
EN NUEVO POBLADO DE SANTA MARIA.


HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA N° 6- 07 DE FEBRERO DE 2022.

CON ESTA FECHA SE PROCEDE CON LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL RELLENO COMPACTADO
CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, POSTERIOR
AL HABILITADO CIMBRA Y DESCIMBRA Y COLADO DE
ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA CIMENTACION.

HUMBERTO ARREOLA B.




NOTA N° 7.-

09 DE FEBRERO DE 2022

CON ESTA FECHA SE REALIZAN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A MUROS DE TABIQUE DE 14 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MEZCLA MORTERO - ARENA PROP. 1:4 DE 0.00 M A 3.00 M DE ALTURA, EN LA CONSTRUCCION DE TIENDA COMUNITARIA DICONSA EN NUEVO POBLADO DE SANTA MARIA.

HUMBERTO AREOLA B.



NOTA N° 8.- 11 DE FEBRERO DE 2022.

CON ESTA FECHA SE REALIZAN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A CASTILLOS, DALAS, COLUMNAS Y TRABES EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA CONSTRUCCION DE TIENDA COMUNITARIA DICONSA EN NUEVO POBLADO DE SANTA MARIA EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.


HUMBERTO AREOLA B.



NOTA N° 9.- 14 DE FEBRERO DE 2022

CON ESTA FECHA SE REALIZAN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, CONSISTENTE EN LA COLOCACION DE TUBERIA DE CPVC Y CONEXIONES ESPECIALES COMO LO SON TEE, CODO, REDUCCION Y CONEXION DE CPVC EN CONSTRUCCION DE TIENDA COMUNITARIA DICONSA.


HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA N° 10.- 16 DE FEBRERO DE 2022.

CON ESTA FECHA SE REALIZAN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A PISO DE CONCRETO DE 10CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO ARMADO CON MALLA LAC 6X6/10-10 CONCRETO F/C = 150 KG /CM². EN CONSTRUCCION DE TIENDA COMUNITARIA DICONSA EN EL NUEVO POBLADO DE SANTA MARIA EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.


HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 11 18 DE FEBRERO DE 2022.

SE RECIBEN CON ESTA FECHA LOS NUMEROS
GENERADORES DE LA ESTIMACIÓN # 01 NORMAL,
PARA SU REVISIÓN Y/O APROBACIÓN DE ELLOS.

HUMBERTO ARREOLA B



NOTA #12 19 DE FEBRERO DE 2022


(CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION
#01 (UNO) NORMAL, CON UN IMPORTE DE \$168,635.17

IVA INCLUIDO, Y CON UN PERIODO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJO DEL 01 DE FEBRERO DE 2022 AL 19 DE

FEBRERO DE 2022; CONTRATO NO. CPVU-ST-AP-~~PEST~~-DESD-2501-2022,

DE LA CONSTRUCCION DE TIENDA COMUNITARIA DICONSA, EN NUEVA
POBLADO DE SANTA MARIA, EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO,

ESTADO DE SINALOA.




HUMBERTO AREOLA B.

NOTA #13 20 DE FEBRERO DE 2022.

SE TRABAJA CON ESTA FECHA EN LA
EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL "B" EN
SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD.
(ADICIONAL)


HUMBERTO FRECIA B.



NOTA #14 22 DE FEBRERO DE 2022.

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN ELEMENTOS
ESTRUCTURALES COMO LO SON: DALA DE
CERRAMIENTO DE 15x20 CM, DALA INTERMEDIA
DE 15x20 CM Y TRABE DE LIGA DE 20x30 CM


HUMBERTO FRECIA B.



NOTA # 15 28 DE FEBRERO DE 2022.

CON ESTA FECHA SE ANOTAN LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE TUBOS Y CONEXIÓN DE CPVC COMO LO SON: TUBO DE CPVC FLOWGUARD GOLD DE 13 MM ($\frac{1}{2}$ "), TUBO DE CPVC FLOWGUARD GOLD DE 25 mm (1") Y CODO DE CPVC $\varnothing$ 13 MM. X 90° (


HUMBERTO AREOLA B.



NOTA # 16 01 DE MARZO DE 2022.

CON ESTA FECHA SE ANOTA LA RECEPCIÓN DE LOS NUMEROS GENERADOS DE LA ESTIMACIÓN # 2 (DOS) ADICIONAL, PARA SU REVISIÓN Y/O APROB

HUMBERTO AREOLA B.




FECHA 2/7

NOTA # 17 03 DE MARZO DE 2022.

(CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACIÓN #2 (DOS) ADICIONAL, CON UN IMPORTE DE \$66,264.07 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 20 DE FEBRERO DE 2022 AL 03 DE MARZO DE 2022; CONTRATO NO OPRU-EST-ADJ-PEST-DESD-2501-2022, DE LA CONSTRUCCIÓN DE TIENDA COMUNITARIA DICONJA, EN NUEVO POBLADO DE SANTA MARÍA, EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.


HUMBERTO AREOLA B.



NOTA #18 03 DE MARZO DE 2022.

CON ESTA FECHA SE HACE LA NOTA
ACLRANDO EL MONTO AUTORIZADO DE
\$187,635.17, Y NO DE \$168,635.14
COMO SE ANOTO EN LA NOTA # 12, DE
LA ESTIMACION TOMANDO COMO REAL EL
IMPORTE DE \$187,635.17 IVA INCLUIDO.


HUBERTO FERRERA B



NOTA # 19 04 DE MARZO DE 2022.

SE TRABAJA CON ESTA FECHA EN LOS TRABAJOS DE ENRASE DE TABIQUES ROJOS RECOCIDOS DE 14 CM EN TIENDA COMUNITARIA DICONSA EN EL NUEVO POBLADO DE SANTA MARIA


HUMBERTO FREOLA B.



NOTA # 20 07 DE MARZO DE 2022.

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN LA REALIZACION DE LA LOSA ALIGERADA DE 15 CM DE ESPESOR CON CASETON DE 50 X 50 X 10 CM EN TIENDA COMUNITARIA DICONSA EN EL NUEVO POBLADO DE SANTA MARIA.


HUMBERTO FREOLA B.



NOTA # 21 09 DE MARZO DE 2022.

CON ESTA FECHA SE PROCEDE A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS EN LA TIENDA DICONSA EN EL POBLADO DE SANTA MARIA.


HUMBERTO FREOLA B.



NOTA #22 14 DE MARZO DE 2022.

CON ESTA FECHA SE PROCEDE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE APLANADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3 CON LAS ALTURAS CORRESPONDIENTES A 0.00 A 3.00 M Y DE 3.00 A 6.00 M DE ALTURA EN CONJUNTO CON FILOS Y BOQUILLAS EN MUROS PRETILES Y BARDAS DE 0.00 A 3.00 M Y DE 3.00 A 6.00 M DE ALTURA EN TIENDA COMUNITARIA DILONSA EN EL NUEVO POBLADO DE SANTA MARIA.


HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA #23 19 DE MARZO DE 2022.

CON ESTA FECHA SE EJECUTAN LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZADO DE LOSA, BASE DE CONCRETO DE 10 X 10 X 10, CHAFLAN A BASE DE MORTERO ARENA Y COLOCACION DE TEJA DE BARRO NATURAL. EN LA TIENDA DILONSA EN EL POBLADO DE SANTA MARIA.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 24 22 DE MARZO DE 2022.

CON ESTA FECHA SE RECIBEN LOS NUMEROS GENERADORES DE LA ESTIMACIÓN #03 (TRES), PARA SU REVISIÓN Y/O APROBACIÓN.


HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 25 23 DE MARZO DE 2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACIÓN #03 (TRES), CON UN IMPORTE DE \$339,018.40 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 04 DE MARZO DE 2022 AL 23 DE MARZO DE 2022.


HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA #27 24 DE MARZO DE 2022.

CON ESTA FECHA SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE ENRASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM Y PRETIL DE TABIQUE DE 7 X 14 X 28 CMS EN LA TIENDA DICONSA EN EL NUEVO POBLADO DE SANTA MARIA.


HUMBERTO FREOLA B.



NOTA #28 29 DE MARZO DE 2022.

CON ESTA FECHA SE CONTINUA CON LA REALIZACION DE BARRA DE CONCRETO ARMADO DE 60 CM DE ANCHO X 8 CM DE ESPESOR, EN CONJUNTO CON LOS APLANADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA EN ALTURAS DE 3 A 6 M.


HUMBERTO FREOLA B.



NOTA # 29 01 DE ABRIL DE 2022.

CON ESTA FECHA SE RECIBEN LOS NÚMEROS
GENERADORES PERTENECIENTES A LA ESTIMACIÓN
04 (CUATRO) PARA SU REVISIÓN Y/O
APROBACIÓN.


HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 30 04 DE ABRIL DE 2022.

SE AUTORIZA CON ESTA FECHA LA ESTIMACIÓN
04 (CUATRO) CON UN IMPORTE DE \$33,105.72
IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL
24 DE MARZO DE 2022 AL 04 DE ABRIL DE 2022.


HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 31 05 DE ABRIL DE 2022.

CON ESTA FECHA SE REALIZA LA COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN A BASE DE TUBULAR DE 1 1/2" PROTECCIÓN PARA PUERTA DE 1.10 x 2.10 mts TAMBIEN A BASE DE TUBULAR DE 1 1/2", EN TIENDA DICONSA EN EL NUEVO POBLADO DE SANTA MARIA.


HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 32 07 DE ABRIL DE 2022.

CON ESTA FECHA SE CONTINUA CON LA COLOCACIÓN DE CANCELERIA A BASE DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL Y CRISTAL CLARO, JUNTO CON LA COLOCACIÓN DE PUERTA DE 1.10 x 2.10 DE MULTIPANEL DE LAMINA LISO CAL. 26, EN LA TIENDA DICONSA EN EL NUEVO POBLADO DE SANTA MARIA.

HUMBERTO ARREOLA B.




NOTA #33

09 DE ABRIL DE 2022

CON ESTA FECHA SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES DE 0 A 3 MTS Y DE 3 A 6 MTS, EN CONJUNTO CON LA COLOCACION DE TINACO DE 1,100 LT DE CAPACIDAD TRICAPA EN TIENDA DICONSA EN EL NUEVO POBLADO DE SANTA MARIA.

HUMBERTO ARREOLA B.




NOTA # 34

11 DE ABRIL DE 2022.

CON ESTA FECHA SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, EN LA TIENDA DICONSA EN EL NUEVO POBLADO DE SANTA MARIA.

HUMBERTO ARREOLA B.




NOTA #35 12 DE ABRIL DE 2022.

CON ESTA FECHA SE RECIBEN LOS NÚMEROS
GENERADORES DE LA ESTIMACIÓN #05 (CINCO)
FINIQUITO, CON UN IMPORTE DE \$65,827.70
IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL
05 DE ABRIL DE 2022 AL

CANCELA DO ERROR


HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA #36 12 DE ABRIL DE 2022.

CON ESTA FECHA SE RECIBEN LOS NÚMEROS
GENERADORES PERTENECIENTES A LA ESTIMACIÓN
#05 (CINCO) FINIQUITO, PARA SU REVISIÓN
Y/O APROBACIÓN.


HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 37 13 DE ABRIL DE 2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACIÓN
#05 (CINCO) FINIQUITO, CON UN IMPORTE DE
\$65,827.70, CON UN PERIODO DEL 05 DE
ABRIL DE 2022 AL 13 DE ABRIL DE 2022;
CONTRATO No. OPPU-EST-ADI-PEST-DESO-2501-2022,
Y SE CIERRA EL PRESENTE LIBRO DE
BITACORA.

HUMBERTO FRECIA B

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a horizontal stroke.