


NOTA #1 Con esta fecha se habré la presente Bitacora para la obra: Rehabilitación de C-4 (Primera Etapa), ubicada en la ciudad de Culiacan, Estado Sinaloa.

- Contrato: OPPU-EST-DDJ-PEST-INAD-1804F-2022
- Fecha Inicio 19 Abril 2022
- Fecha Termina 8 Mayo 2022
- Importe Contrato: 201,540.13 cl IVA.
- Contratista: Ing. Luis Enrique Rodolfo Galvez
- Supervisor SOP: Ing. Alejandro Sainz Sanchez

- Con esta fecha se hace la visita con el contratista Ing. Luis Enrique Rodolfo Galvez a las instalaciones de C-4, en el complejo de Seguridad, en la sindicatura de Aguascalientes donde nos hace la entrega del espacio donde se llevara a cabo la Rehabilitación de los trabajos.
- Se le hace la entrega del inmueble al contratista con esta fecha.



Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor S.O.P



Ing. Luis Enrique Rodolfo Galvez
Representante Legal
Contratista

NOTA #2 En supervision de obra, se observa el siguiente avance.

* Area de Recepcion 911:

- Se hacen los trabajos de demolicion de muros tableroca, Retiro de Muebles de Madera, tipo escritorio
- Se continuan los trabajos Resaca en Muros, para inicio de los trabajos de pintura.
- Se toman Medidas para hacer los muebles de Escritorio en esquadre (Diferentes Medidas)


* Area de CRUM:

- Se cambian Plafon Rectangular 0.61X0.61 piezas
- Se inician los trabajos de pintura en Muros
- Se instala un contacto electrico, sobre Muro Tableroca.

* Cableado Estructurado y Equipos (SITE).

- Se continuan los trabajos de cableado, con tuberia GPP, 19MM, cables, coples, conectores, cajas 4X4, reducciones 4X2.
- Se colocan Nudo de Red en SITE.


Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor SOP


Ing. Luis Enrique Rodolfo Galv
Contratista.

NOTA #3 En supervisión de obra se muestra el siguiente avance:

* Área de Reparación GII:

- Se terminan los trabajos de demolición y Retiro de Muebles.
- Se continúan los trabajos de pintura en Muros.
- Se inician los trabajos de instalación de muebles de escritorio

* Área CRUM:


- con esta fecha se terminan los trabajos de rehabilitación, de este área.

* Cableado Estructurado y Equipos (SITE).

- Se terminan los trabajos de cableado por falso plafón hasta llegar site.
- Se continúan los trabajos de instalación de NODOS de RED. en SITE.



Ing. Alejandro Sainz Sanchez



Ing. Luis Enrique Rodas Galv

NOTA #4 Con esta fecha se finalizan los trabajos de Rehabilitacion de C-4 (Primera Etapa), quedando ejecutados todos los trabajos al 100%.

- Se hace entrega de la Estimacion #1 Finiquito
- cobrandose las siguientes Partidas.

- Area Recepcion GII

• Preliminares	---	\$ 2,908.28
• Obras Viales	---	\$ 4,549.04
• Carpinteria y Cerrejera	--	\$ 32,426.92
• Recubrimientos y Acabados	--	\$ 8,047.23
• Inst. Electrica	---	\$ 15,458.80

- Area de CRUM

• Obra Civil	---	\$ 904.92
• Recubrimientos y Acabados	--	\$ 3,612.81
• Inst. Electrica	---	\$ 893.77

- Cableado Estructurado y Equipos.

• Telefonía	---	\$ 104,939.75
-------------	-----	---------------


Sub-Total \$ 173,741.49
IVA 16% 27,798.63

Total \$ 201,540.13

- Quedando un saldo contrato \$ 0.00

- Anotado lo anterior se declara cerrada esta bitacora.


Ing. Alejandro Samir Sanchez
Supervisor S.O.P


Ing. Luis Enrique Rodolfo Gil