

NOTA No. 01

16 de diciembre del 2022.

Con esta fecha se abre esta libro de Bitácora para darle Seguimiento a la obra "PAVIMENTACION EN CALLE MARIA DEL ROSARIO GARIBALDI, ENTRE CALLE JOAN RENDON Y FABIAN POLANCO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA.


La Secretaría de Obras Públicas S.O.P. en la modalidad nombra a la empresa CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V. como organismo responsable de la ejecución de los trabajos del Contrato.

OPPO-EST-LP-PEST-UIAL-1212-2022.

Con un importe de \$ 5,284,697.32 IVA incluido y con un periodo de ejecución del 16 de diciembre del 2022 al 18 de abril del 2023.

Se registran las firmas de las personas encargadas del Control y Ejecución de la obra.



Ing. José A. Tadjilla E.
Residente S.O.P.



Ing. Roberto García
Superintendente

NOTA No. 02

16 de diciembre del 2022.

Con esta fecha en compañía del Contratista CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V. Se le notifica que deberá presentar oficio de inicio de obra, oficio de asignación del Superintendente de obra con copia de cédula profesional, los cuales serán dirigidos al Ing. José Carlos Hernández Martínez, Director de Supervisión de la S.O.P. de acuerdo a la cláusula quinta de este contrato. Así mismo deberá de presentar el Comparativo de obra y en su caso solicitud de precios unitarios extraordinarios y justificación de volúmenes adicionales no previstos en catálogo original que sean necesarios para la realización de la obra, para su revisión y/o autorización por la Dirección de Supervisión de la S.O.P.





Ing. Roberto García
Superintendente

NOTA No.03

16 de Diciembre del 2022.

Con esta fecha se pone a disposición del contratista el área y/o tramo para que de inicio comience los trabajos de este contrato por lo que de inicio con el trabajo y nivelación para empezar con el corte de calle por medios mecánicos.



Ing. Roberto Guerra
Superintendente

NOTA No.04

19 de Diciembre del 2022.

Con esta nota el contratista en compañía de la Dirección de obras del H. Ayuntamiento de Escuintla realizaron sondeos en la tubería del agua potable, donde se percataron que en el tramo de la calle a pavimentar no se encontraba dicha tubería, la cual era necesario instalar para el beneficio de varias viviendas con la instalación de tuberías domiciliarias, por lo que la Dirección de obras de Escuintla solicita a la Dirección de Supervisión de la S.O.P. los trabajos de suministro e instalación de una línea de tubería P.V. y hidráulica de 3" y tuberías domiciliarias sobre el tramo en la Calle María del Rosario Garibaldi entre Calle Juan Rondero Alvarado y Calle San Narciso Mendocino.




Ing. Roberto Guerra
Superintendente

NOTA No. 05 03 de enero del 2023.

Mediante esta nota el Contratista presenta
oficio de Solicitudes de precios unitarios extra-
ordinarios para su revisión y/o autorización por
parte de la Dirección de Supervisión de la S.O.P.
de Conceptos no previstos en Catálogo original
que son necesarios para la realización y el funcio-
namiento de la obra.


Del Contrato No. OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1212-2022.
Anexo al oficio en mención van 6 tarjetas o
P.U. para su revisión.



Ing. Roberto Garcia
Superintendente

NOTA No. 06 20 de Diciembre del 2022

En referencia a la nota No. 04 donde la
Dirección de Obras del H. Ayuntamiento de Escambray
Solicita a la Dirección de Supervisión de la S.O.P.
la instalación de tubería PVC hidrónico 3" y
tomas domiciliarias, Se autoriza la instalación
de las mismas por parte del Ing. José Carlos
Hernández Martínez Director de Supervisión de
la S.O.P.



Ing. Roberto Garcia
Superintendente

NOTA No. 07 23 de Diciembre del 2022.

Mediante esta nota se realizan los trabajos de excavación con reactiva en zanjas, planilla apilada, suministro e instalación de tubería PVC hidráulico 3", relleno acopiado apisonado hasta 30 cm sobre el fondo del tubo, relleno compactado con balastina y relleno a volteo en zanjas.

Ing. Roberto García
Superintendente

NOTA No. 08 28 de Diciembre del 2022.

Con esta nota se realizan los trabajos de instalación de tomas domiciliarias tipo urbana de 1/2", incluye excavación y rellenos.

Ing. Roberto García
Superintendente

NOTA No. 09 30 de Diciembre del 2022.

Con esta nota se realizan los trabajos de suministro e instalación de descargas sanitarias con tubería de PVC para alcantarillado de 6" ϕ y construcción de registros de albañal de 0.60x0.60 m. de claro libre de 1.00 m. de profundidad.

Ing. Roberto García
Superintendente

NOTA No.10 03 de enero del 2023.

Con esta nota se realizan los trabajos de excavaciones en cortas y adicionales bajo la sub-estructura (Corta de Caja) con medios mecánicos, incluye carga con maquina y acarreo fuera de la obra.

Ing. Roberto Garcia
Superintendente

NOTA No.11 09 de enero del 2023.

Mediante esta nota se realizan los trabajos de compactación del terreno natural y suministro tercio y compactación de la capa sub-estructura al 95% con material inerte de curso.

Ing. Roberto Garcia
Superintendente

NOTA No.12 14 de enero del 2023.

Con esta nota se realizan los trabajos de suministro, tercio y compactación de la construcción de cuerpo de base cuando se emplee un material petreo compactado al 100%.

Ing. Roberto Garcia
Superintendente

NOTA No.13

16 de enero del 2023.

Con esta fecha se pasa al departamento de estimaciones de la Dirección de Supervisión de la S.O.P. para su autorización la Estimación No.01 (ono) Normal de los trabajos del Contrato No. OPPO-EST-LP-PEST-VIAL-1212-2022, con un importe de \$1,280,224.52 IVA incluido. Y con un periodo de ejecución del 16 de Diciembre del 2022 al 16 de enero del 2023.

ESTIMACION

PERIODO

IMPORTE

01(ono) Normal


16-dic-2022 al 16-ene-2023

\$1,280,224.52

Ing. Roberto García
Superintendente


NOTA No. 14 20 de enero del 2023.

Con esta nota se realizan los trabajos de riego de impregnación con emulsión catiónica ECI-60, a razón de 1.50 Lt/m² y arenado para protección de base sobre su superficie, así como renovación de forzo de visita.

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is stylized and appears to be 'J. [unclear]'. The signature on the right is larger and more legible, appearing to be 'M. [unclear]'.


NOTA No. 15 25 de enero del 2023

Mediante esta nota se realizan los trabajos de construcción de guardián con tipo "L" con concreto premezclado FIC-250 Kg/cm² para loses de 15 cms de espesor.

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is stylized and appears to be 'J. [unclear]'. The signature on the right is larger and more legible, appearing to be 'M. [unclear]'.

NOTA No. 16 07 de febrero del 2023


Con esta nota se realizan los trabajos de fallas en banquetas con material inerte compactado y construcción de banquetas de 10 cms de espesor con concreto premezclado FIC-250 Kg/cm².

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is stylized and appears to be 'J. [unclear]'. The signature on the right is larger and more legible, appearing to be 'M. [unclear]'.

NOTA No. 17

16 de Febrero del 2023

Mediante este nota se realizan los trabajos de colado en viabilidad con concreto prismado $f'c = 300 \text{ kg/cm}^2$ en losas de 15 cms de espesor colocación de contrapunta de PVC y acero de refuerzo liso en pasapuntas de 5/8".

NOTA No. 18

20 de febrero del 2023

Con esta fecha se pasa al departamento de estimaciones de la Dirección de Supervisión de la S.O.P. para su autorización la Estimación No. 02(DOS) Normal de los trabajos del contrato No. OPPO-EST-LP-PEST-VIAL-1212-2022.


Con un importe de \$ 2,200,672.60 IVA incluido.
X Con un periodo de ejecución del 17 de enero del 2023 al 20 de febrero del 2023.

ESTIMACION

PERIODO

IMPORTE

02(DOS) Normal | 17-ene-2023 al 20-feb-2023 \$ 2,200,672.60

NOTA No 19 01 de marzo del 2023

Mediante esta nota siguen los trabajos de
renovación de pozos de visita, colocación de
bocal y tapa ciego de fierro. c.s. como el
colado en unidad y con concreto premezclado
FC=300 kg/cm² de 15 cms de espesor,
suministro y colocación de contrapunta de PVC
y acero de refuerzo liso en pasafontas de 5/8".




NOTA No 20 10 de marzo del 2023.

Con esta nota se realizan los trabajos
de instalación eléctrica para alumbrado público
con el suministro e instalación de registros
prefabricados de concreto de 10x10x10 y
col ducto naranja reforzado de 1 1/2".



NOTA No. 21 14 de marzo del 2023.

Con referencia a la nota No. 05 dada al Contralista Solicita a la Dirección de Supervisión de la S.O.P. la autorización de 6 principios unitarios extraordinarios. Se reciben y lo autorizan por parte de la Dirección de Supervisión de la S.O.P. con el Oficio SOP/DEP/175/2023.



NOTA No. 22 20 de marzo del 2023

Con esta fecha se pasa al Departamento de Estimaciones de la Dirección de Supervisión de la S.O.P. para su autorización la Estimación No. 03 (Tres) Normal de los trabajos del Contrato No. OPPO-EST-LP-PEST-VIAL-1212-2022. Con un importe de \$ 1,011,548.25 IVA incluido, y con un periodo de ejecución del 21 de febrero del 2023 al 20 de marzo del 2023.


ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE
03 (Tres) Normal	21-feb-2023 al 20-marzo-2023	\$ 1,011,548.25



NOTA No. 23

24 de marzo del 2023


Con esta nota se realizan los trabajos de instalación eléctrica con la instalación del sistema de tierra para final de circuito, cable AL XLP 2x1 Cal. 4 subterráneo para alimentar luminarias e instalación de luminarias tipo Elektra con chips led tecnología SMD - con foto-sensor 100 watts.



NOTA No. 24

31 de marzo del 2023


Mediante esta nota se realizan los trabajos eléctricos con la instalación de Murete de medición prefabricado, alimentador para murete de medición y tramites para contratación ante CFE.



NOTA No. 25

12 de abril del 2023

Con esta nota se realizan los trabajos de Calafateo en losas de concreto con asfaltex 505 y pintura en garrafin con pintura tipo trafico SCT color amarillo o blanco.



NOTA No. 26

18 de abril del 2023.

Con esta fecha se pasa al Departamento de Estimaciones de la Dirección de Supervisión de la S.O.P. para su autorización la Estimación No. 04 (Centro) Normal de los trabajos del contrato No. OPPO-EST-LP-PEST-VIAL-1212-2022.


Con un importe de \$ 513,628.04 IVA incluido y con un periodo de ejecución del 21 de marzo del 2023 al 18 de abril del 2023.

ESTIMACION

PERIODO

IMPORTE

04(Centro)/Normal 21-marzo-2023 al 18-abril-2023 \$ 513,628.04



NOTA No.27

10 de enero del 2023.

Con esta nota el contratista solicita a la Dirección de Supervisión de la S.O.P. un Cambio Modificatorio debido a las adiciones al proyecto durante la ejecución de los trabajos que ocasionaron variaciones en las condiciones de obra establecidas en el Contrato, las cuales se describen en el Dictamen Técnico realizado por la Dirección de Supervisión de la S.O.P. y que estos modificaciones afectan las condiciones que se relacionan a la naturaleza y características esenciales del proyecto del Contrato Original.




NOTA No.28

18 de abril del 2023

Con esta fecha se pasa al departamento de estimaciones de la Dirección de Supervisión de la S.O.P. para su autorización la Estimación No.05 (Cinco) Extraordinaria de los trabajos del Contrato No. OPPO-EST-LP-PEST-DIAL-1712-2022. Con un importe de \$59,892.25 IVA incluido. Con un periodo de ejecución del 21 de marzo del 2023 al 18 de abril del 2023.

ESTIMACION

PERIODO

IMPORTE

05 (Cinco) Extra

21-marzo-2023 al 18-abril-2023

\$ 59,892.25




NOTA No.29

11 de enero del 2023

Con respecto a la nota No.27 donde el contratista solicita un convenio por cambios al Catálogo de conceptos de trabajos, se recibe y/o acepta por parte de la Dirección de Supervisión de la S.O.P. el convenio No. CONU-01-2023-CCCT-C1212-2022.



NOTA No.30

18 de abril del 2023

Con esta fecha el contratista CONSTRUCTORA CEJECO, S.A. DE C.V. da por terminados los trabajos de este contrato.

No. OPPO-EST-LP-PEST-VIAL-1212-2022.

De la obra: PAVIMENTACION EN CALLE MARIA DEL ROSARIO GARIBALDI, ENTRE CALLE JOAN RENDON Y FABIAN POLANCO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA. Con un importe de \$ 5,284,697.32 IVA incluido.

X Con un periodo de ejecución del 16 de diciembre del 2022 al 18 de abril del 2023.

Presenta la Estimación No.06 (Seis) finiquito

X Se pasa al Departamento de Estimaciones de la Dirección de Supervisión de la S.O.P. para su autorización para pago por un monto de \$ 126,649.74 IVA incluido.

X Con un periodo de ejecución del 21 de marzo del 2023 al 18 de abril del 2023.

ESTIMACION

PERIODO

IMPORTE

06 (Seis) finiquito 21-marzo-2023 al 18-abril-2023 \$ 126,649.74



NOTA No. 31

18 de abril del 2023

Mediante esta nota la Secretaría de Obras Públicas S.O.P. dentro de los términos del contrato y de sus disposiciones generales ratifica los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes. Por conceptos de obra pagada no ejecutada, deficiencias técnicas, mala calidad de los materiales, pagos en exceso o vicios ocultos. Por lo que, si fuese el caso, el Contratista asumirá la responsabilidad de reintegrar los importes detectados, y en caso de negarse, la Secretaría procederá a solicitar se haga efectiva la fianza de cumplimiento, para efectuar el reintegro. Manifestando ambas partes que no existen otros acuerdos, por lo que se dan por terminados los acuerdos y obligaciones que genera el contrato respectivo.



NOTA No. 32

18 de abril del 2023.

Con esta fecha se cierra este libro de Bitácora donde se le dio seguimiento a la obra: PAVIMENTACIÓN EN CALLE MARIA DEL ROSARIO GARIBALDI, ENTRE CALLE JOAN PEDRON Y FABIAN POLANCO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ESCOINAPA, MUNICIPIO DE ESCOINAPA, ESTADO DE SINALOA. Contrato No. OPPO-EST-LP-PEST-VIAL-1212-2022. Con un monto de Contrato de \$ 5,284,697.32 IVA incluido. No de Contrato. CONV-01-2023-CCCT-C1212-2022. quedando al mismo monto de Contrato. Y con un periodo de ejecución del 16 de diciembre del 2022 al 18 de abril del 2023.

EL FINQUILO DE LA OBRA QUEDA ASI:

MONTO CONTRATADO + CONVENIO IVA	\$ 5,284,697.32
SUMA DE ESTIMACIONES	\$ 5,192,615.41
SALDO A CANCELAR	\$ 92,081.91
SUMAS IGUALES	\$ 5,284,697.32

