

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: ELECTROCONSTRUCCIONES LEAL, S.A. DE C.V.

OBRA: RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN FRACCIONAMIENTO CVIVE EN LA LOCALIDAD DE CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

REG. PADRÓN: SOP-PC-183-22

REG. FED. CAUS.: ELE-170927-JL0

CONTRATO No.: OPU-EST-ADJ-PEST-ELEC-2911-2022

IMPORTE DE CONTRATO: \$749,480.13

CONVENIO No:

IMPORTE DE CONVENIO:

PERIODO DE CONVENIO:

INICIACIÓN PROGRAMADA: 08 DE DICIEMBRE DEL 2022

TERMINACIÓN PROGRAMADA: 28 DE FEBRERO DEL 2023

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:

IMPORTE DE SANCIÓN:

COMPAÑÍA AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

IMPORTE DE ANTICIPO: \$262,318.05

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 1057-20103-3 \$262,318.05

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 1057-20076-2 \$74,948.01

No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS: 1057-21126-5 \$74,948.01

EN LA LOCALIDAD DE CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA

EL DÍA 14 DE MARZO DEL 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN FRACCIONAMIENTO CVIVE EN LA LOCALIDAD DE CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:	08/DIC/22 AL 28/FEB/23		\$ 749,480.13
ESTIMACIÓN No.1 NORMAL FINIQUITO	08/DIC/22 AL 28/FEB/23	\$ 749,480.13	
ESTIMACIÓN No.2			
ESTIMACIÓN No.3			
ESTIMACIÓN No.4			
ESTIMACIÓN No.5			
ESTIMACIÓN No.6			
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:		\$ 749,480.13	
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA:			
SUMAS IGUALES:		\$ 749,480.13	\$ 749,480.13

RECIBE:

ENTREGA:

Vo. Bo.

Vo. Bo.

CONTRATISTA

RESIDENTE DE LA SOP

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP

REPRESENTANTE LEGAL

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO

ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

ING. EDGAR ELIEZER LEAL VALENZUELA