



**FRANCISCO ANGULO PEREZ**  
CALLE VELEIRO #3552 INT.1, COL. ALTAMIRA  
CULIACAN, SINALOA.  
R.F.C. AUPF7308043K6

### RESUMEN DE ESTIMACION

**OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN FRACC. CVIVE -SEGUNDA ETAPA- EN CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA.

|                    |  |   |                                 |                             |                |
|--------------------|--|---|---------------------------------|-----------------------------|----------------|
| <b>UBICACIÓN:</b>  | MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA. | <b>CONTRATO :</b>   | OPPU-EST-LP-PEST-APDA-3006-2023 | <b>IMPORTE DE CONTRATO:</b> | \$3,605,726.36 |
| <b>ESTIMACION:</b> | 01 NORMAL                                  | <b>PERIODO DE LA ESTIMACION:</b><br>10 AL 14 DE JULIO DE 2023 |                                 |                             |                |

### IMPORTE


|           |   |    |            |
|-----------|---|----|------------|
| <b>E1</b> | <b>RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS.</b> | \$ | 186,606.07 |
| <b>E2</b> | <b>DESCARGAS DOMICILIARIAS</b>                          | \$ | 87,772.50  |
| <b>E3</b> | <b>RED DE AGUA POTABLE</b>                              | \$ | 75,432.53  |

**SUB - TOTAL = \$** 349,811.10  
**I.V.A. = \$** 55,969.78  
**\$** 405,780.88

ING. MELECIO PÉREZ PULIDO  
SUPERVISOR SOP

ING. MELECIO PÉREZ PULIDO  
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION ZONA SUR

FRANCISCO ANGULO PEREZ  
CONTRATISTA



**FRANCISCO ANGULO PERE**

**CALLE VELEIRO #3552 INT.1, COL. ALTAMIRA**

**CULIACAN, SINALOA.**

**R.F.C. AUPF7308043K6**

|                    |  |                  |                                 |  |
|--------------------|--|------------------|---------------------------------|--|
| <b>OBRA:</b>       | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN FRACC. CVIVE -SEGUNDA ETAPA- EN CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA. |                  |                                 |  |
| <b>UBICACIÓN:</b>  | MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA.   | <b>CONTRATO:</b> | OPPU-EST-LP-PEST-APDA-3006-2023 | <b>IMPORTE DE CONTRATO C/IVA:</b> \$3,605,726.36 |
| <b>ESTIMACION:</b> | 01 NORMAL  |                  |                                 |  |
| <b>PERIODO:</b>    | 10 AL 14 DE JULIO DE 2023  |                  |                                 |  |

| CLAVE   | CONCEPTO   | UNIDAD | CANT. PROYECTO | HASTA ESTA ESTIM. | HASTA ESTIM. ANT. | EXCEDENTE | ESTA ESTIM. | P.U.      | IMPORTE       |
|---|--|--------|----------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------|-----------|---------------|
| <b>E1</b>   | <b>RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS.</b>  |        |                |                   |                   |           |             |           |               |
| P22   | ALCANTARILLADO   |        |                |                   |                   |           |             |           |               |
| P22S01  | TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO; TUBERÍA DE PVC PARED SÓLIDA Y ALCANTARILLA DE CONCRETO REFORZADO   |        |                |                   |                   |           |             |           |               |
| P22S01C018  | SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE PARED SÓLIDA SERIE 20 DE 8" Ø CON JUNTA HERMÉTICA.  | ML     | 1,056.00       | 1,005.80          | 0.00              | 0.00      | 1005.80     | \$ 185.53 | \$ 186,606.07 |
| TOTAL DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO; TUBERÍA DE PVC PARED SÓLIDA Y ALCANTARILLA DE CONCRETO REFORZADO |  |        |                |                   |                   |           |             |           | \$ 186,606.07 |
| TOTAL DE ALCANTARILLADO   |  |        |                |                   |                   |           |             |           | \$ 186,606.07 |
| TOTAL DE RED DE ALCANTARILLADO  |  |        |                |                   |                   |           |             |           | \$ 186,606.07 |
| <b>E2</b>   | <b>DESCARGAS DOMICILIARIAS</b>   |        |                |                   |                   |           |             |           |               |
| P22   | ALCANTARILLADO   |        |                |                   |                   |           |             |           |               |
| P22S01  | TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO; TUBERÍA DE PVC PARED SÓLIDA Y ALCANTARILLA DE CONCRETO REFORZADO   |        |                |                   |                   |           |             |           |               |
| P22S01C034  | SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE PARED SOLIDA SERIE 20 DE 6" DE DIÁMETRO CON JUNTA HERMÉTICA.                                | ML     | 750.00         | 750.00            | 0.00              | 0.00      | 750.00      | \$ 117.03 | \$ 87,772.50  |
| TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO; TUBERÍA DE PVC PARED SÓLIDA Y ALCANTARILLA DE CONCRETO REFORZADO          |  |        |                |                   |                   |           |             |           | \$ 87,772.50  |
| TOTAL DE ALCANTARILLADO   |  |        |                |                   |                   |           |             |           | \$ 87,772.50  |
| TOTAL DE DESCARGAS DOMICILIARIAS  |  |        |                |                   |                   |           |             |           | \$ 87,772.50  |
| <b>E3</b>   | <b>RED DE AGUA POTABLE</b>   |        |                |                   |                   |           |             |           |               |
| P18   | AGUA POTABLE   |        |                |                   |                   |           |             |           |               |
| P18S01  | TUBERÍA DE PVC SISTEMA INGLES  |        |                |                   |                   |           |             |           |               |
| P18S01C003  | SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC (S.I.) CON COPLE INTEGRAL ANGER DE 75 MM (3") Ø (RD-32.5) INCLUYE: EMPAQUES DE ACUERDO A NORMAS SECOFI Y EL I.T.P. | ML     | 826.00         | 793.00            | 0.00              | 0.00      | 793.00      | \$ 49.55  | \$ 39,293.15  |
| P18S01C004  | SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC (S.I.) CON COPLE INTEGRAL ANGER DE 75 MM (3") Ø (RD-32.5) INCLUYE: EMPAQUES DE ACUERDO A NORMAS SECOFI Y EL I.T.P. | ML     | 438.00         | 438.00            | 0.00              | 0.00      | 438.00      | \$ 82.51  | \$ 36,139.38  |
| TOTAL DE TUBERÍA DE PVC SISTEMA INGLES  |  |        |                |                   |                   |           |             |           | \$ 75,432.53  |
| TOTAL DE AGUA POTABLE   |  |        |                |                   |                   |           |             |           | \$ 75,432.53  |
| TOTAL DE RED DE AGUA POTABLE  |  |        |                |                   |                   |           |             |           | \$ 75,432.53  |
| SUB-TOTAL   |  |        |                |                   |                   |           |             |           | \$ 349,811.10 |
| IVA   |  |        |                |                   |                   |           |             |           | \$ 55,969.78  |
| TOTAL   |  |        |                |                   |                   |           |             |           | \$ 405,780.88 |

ING. FRANCISCO ANGULO PÉREZ  
REPRESENTANTE LEGAL

ING. MELECIO PÉREZ PULIDO  
JEFE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA SUR

ING. MELECIO PÉREZ PULIDO  
SUPERVISOR SOP