

# GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

## SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

### ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

OBRA: **AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CAPIRATO (SECTOR LA CHOYA), MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.**

CONTRATISTA: **XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**

REG. PADRÓN: **SOP-PC-411-22**

REG. FED. CAUS.: **XEL-170119-U99**

CONTRATO No.: **OPPU-ADJ-FISE-ELEC-0710A-2022**

IMPORTE DE CONTRATO: \$ **677,480.15**

CONVENIO No.: **CONV-01-2022-MI-C0710A-2022**

IMPORTE DE CONVENIO: \$ **-**

PERIODO DE CONVENIO: **12-OCT-22 AL 25-NOV-22**

INICIACIÓN PROGRAMADA: **12-oct-22**

TERMINACIÓN PROGRAMADA: **25-nov-22**

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:

COMPAÑÍA AFIANZADORA: **DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.**

IMPORTE DE SANCIÓN:

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: **\$237,118.05 1686192**

IMPORTE DE ANTICIPO: \$ **237,118.05**

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: **\$67,748.02 1686197**

No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS: **\$67,748.02 1761552**

EN LA LOCALIDAD DE CAPIRATO, MUNICIPIO DE **MOCORITO**, ESTADO DE SINALOA

EL DÍA **08 DE DICIEMBRE DEL 2022** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

**AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CAPIRATO (SECTOR LA CHOYA), MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.**

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:

PERIODO

IMPORTE

MONTO

MONTO DE CONTRATO:

\$ **677,480.15**

ESTIMACIÓN No.1

12/10/2022 al 15/11/2022

\$ **503,740.36**

ESTIMACIÓN No.2 FINIQUITO

16/11/2022 al 25/11/2022

\$ **173,733.73**

SUMA DE LAS ESTIMACIONES:

\$ **677,474.09**

CARGOS AL CONTRATISTA:

SALDO QUE SE CANCELA:

\$ **6.06**

SUMAS IGUALES:

\$ **677,480.15**

\$ **677,480.15**

RECIBE:

ENTREGA:

Vo. Bo.

Vo. Bo.

CONTRATISTA

RESIDENTE DE LA SOP

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP

XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

ING. JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ

C. CRUZ OMAR MOLINA ARMENTA