

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra ALUMBRADO EN CANCHA DE SOFTBOL EN LA UNIDADE DEPORTIVA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Elota
Localidad:
Contratista: TONKAS CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-ELEC-0811-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$1,011,618.35
Importe del Contrato s/IVA: \$1,122,612.41
No. Estimación: 1
Tipo Estimación: Normal
Periodo del Contrato: 10/11/2023 al 09/12/2023
Periodo de la Estimación: 10/11/2023 al 30/11/2023

Clave	Descripción	Monto
1 ALUMBRADO P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	1,011,618.35

Total Paquete s/IVA: 1,011,618.35
Ajuste por Redondeo: \$0.00
Total de Estimación s/IVA: \$1,011,618.35


TONKAS CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA


ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR


ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra ALUMBRADO EN CANCHA DE SOFTBOL EN LA UNIDADE DEPORTIVA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ. MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Elota	Contrato: OPUU-EST-ADJ-PEST-ELEC-0811-	No. Estimación: 1
Localidad:	Importe del Contrato s/IVA \$1,122,612.41	Tipo de Estimación: Normal
Contratista: TONKAS CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	Periodo del Contrato 10/11/2023 al 09/12/2023	Importe de la Estimación: \$1,011,618.35
		Periodo de la Estimación: 10/11/2023 al 30/11/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato			Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Estimación Anterior				Por Ejercer	%	
ALUMBRADO											
P20 INSTALACIÓN ELÉCTRICA											
P20S05 CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO PARA SISTEMA DE TIERRA Y PARARRAYOS CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y											
P20S05C003	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	\$1,029.66	0.00	6.0000	6.00	0.00	\$6,177.96	100.00	%
P20S13 RETIRO DE CABLEADO DAÑADO; CABLEADO POR SALIDAS ELÉCTRICAS; CABLEADO DE CENTRO DE CARGA; CABLEAD											
ALMB001	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AL XLP 2+1 CAL. 6 SUBTERRANEO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	80.00	\$77.70	0.00	50.0000	50.00	30.00	\$3,885.00	62.50	%
ALMB002	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AL XLP 2+1 CAL. 4 SUBTERRANEO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	44.00	\$119.20	0.00	44.0000	44.00	0.00	\$5,244.80	100.00	%
P20S22 REGISTROS ELÉCTRICOS.											
P20S22C007	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	7.00	\$1,736.55	0.00	7.0000	7.00	0.00	\$12,155.85	100.00	%
P20S59 LUMINARIA DE POSTE											
ALMB0183	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRE CONICA PARA ALUMBRADO CIRCULAR 15 MTS ALTURA DE DOS SECCIONES, LAMINA DE ACERO CALIBRE 11 (5MM ESPESOR), TERMINADO GALVANIZADO, PLACA BASE 500 X 500 X 20MM, INCLUYE: CRUCETA GALVANIZADA TIPO B, CABLE THW # 10, CABLE USO RUDO 3X10, CONECTORES, CINTA, GABINETE DE 25X20X15, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION..	PZA	6.00	\$52,329.82	0.00	6.0000	6.00	0.00	\$313,978.92	100.00	%


TONKAS CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.


ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
 SUPERVISOR


ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
 JEFE DE SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra ALUMBRADO EN CANCHA DE SOFTBOL EN LA UNIDADE DEPORTIVA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Elota
Localidad:
Contratista: TONKAS CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-ELEC-0811-
Importe del Contrato s/IVA \$1,122,612.41
Periodo del Contrato 10/11/2023 al 09/12/2023
No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: \$1,011,618.35
Periodo de la Estimación: 10/11/2023 al 30/11/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación						
ABASEPIR15	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PIRAMIDAL PARA POSTE DE 15 MTS HECHA EN OBRA, INCLUYE: JUEGO DE ANCLAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00	\$10,586.28	0.00	6.0000	6.00	0.00	\$63,517.56	100.00	%	
P20S97	VARIOS ELECTRICOS											
ALMB0218	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROYECTOR SOMD-P5-600W (145 LW IP66 -IK10 - 5700K- 45 - SUPRESOR DE PICO10Kv. Driver 90-305V), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	18.00	\$33,069.71	0.00	18.0000	18.00	0.00	\$595,254.78	100.00	%	
ALMB014E	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE DUCTOS CON 2 POLIDUCTOS NARANJA REFORZADO DE 35 mm (1-1/4"), INCLUYE: EXCAVACION EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	33.00	\$345.58	0.00	33.0000	33.00	0.00	\$11,403.48	100.00	%	

Total Partida: 1,011,618.35


 TONKAS CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.


 ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA


 ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA