

NOTA #1 con este fecha se abre la presente bitacora para la obra Pavimentacion de la calle Gilberto Owen entre calle Jose Vasconcelo y calle Justicia en la colonia Emiliano Zapata en el Municipio de Culiacan Estado de Sinaloa.

Contrato No. OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-1210-2022

Fecha de contrato Inicio: 13 octubre 2022

Fecha Terminó 30 Noviembre 2022

Contratista: Construcciones Electricas Mira S.A de C.V.

Importe de contrato: \$ 1,389,413.17 c/ivo.

Representante Legal: Ing. Herminio Mier Ramos

Supervisor S.O.P.: Ing. Alejandro Sainz Sanchez

- con este fecha se hace la visita de obra con el contratista verificando el tramo que se va a trabajar, no presentando ninguna anomalía, se hace entrega esta supervision al contratista para inicio de los trabajos.

Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor S.O.P.

Ing. Herminio Mier Ramos
Contratista.

NOTA: 2 En supervisión de obra se muestra el siguiente avance.

- Se terminan los trabajos de excavaciones apertura de caja, abajo de subrasante.
- Se demueven banquetas de concreto existentes
- Se compacta el terreno Natural
- Se inician los trabajos de suministro de material de sub-rasante.

Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor S.O.P.

Ing. Emilio Mier Ramos
Contratista

NOTA #3

8 Noviembre 2022


- Se terminan los trabajos de suministro de subrasante y base
- Se inician los trabajos de riegos de impermeación
- Se inician los trabajos de cimbrado y colocación de guardación.

NOTA #4 En supervisión de obra se muestra el siguiente avance.

- Se terminan los trabajos de colado de guardaciones.
- Se inician los colados de losas vehiculares.
- Se inician los trabajos de relleno y colados en banquetes.



Ing. Alejandro Sainz Senehen
Supervisor S.O.P



Ing. Emilia Mier Ramos

NOTA #5

28

Noviembre 2022

- Se terminan los trabajos de colado y relleno de banquetas
- Se continúan los trabajos de colado y cimbrado de losas




NOTA#6 Con esta fecha se finalizan los trabajos de Pavimentación en la calle Gilberto Owen, quedando ejecutados todos los trabajos al 100%.

- Se hace entrega de la estimación #1 Píngvito; cobrándose los sig. partidas.

- Preliminares	- - - -	\$ 132,224.71
- Obra Civil	- - - -	\$ 23,563.65
- Concreto Hidráulico	- - - -	\$ 541,503.69
- Obras Viales	- - - -	\$ 309,656.56
- Benquetes, Guardioñes	- - - -	\$ 190,079.31
- Señalización Vial	- - - -	\$ 745.50
		\$ 1'197,773.4 s/iv

- Quedando un saldo de \$0.00 pesos


 Ing. Alejandro Sainz Sanchez
 Supervisor S.O.R


 Ing. Emilio Mier Ramos
 Contratista

- A todo lo anterior se declare cerrada este Bitacora.

