

Nota 01. 09 de marzo del 2022

Se redacta la presente nota en apechura de este libro de bitacora de seguimiento que tiene por nombre "Rehabilitación de Pozo de Agua Potable Ubicado en la Localidad de Batimicos, municipio de Angostura, Estado de Sinaloa".


► Datos generales de contrato:

- N° contrato: OPPU-EST-AOJ-PEST-APDA-033D-2022.
- Importe: \$155,436.17 c/IVA.
- Periodo de contrato: Inicio: 09/marzo/2022.


Termino: 22/abril/2022

Obra que es adjudicada para su ejecución a la Sociedad mercantil denominada "MA MULTICONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. DE C.V." que tiene como representante legal a la C. Alma Briceida Melina Armenta quien a su vez asigna como Superintendente de obra al Ing. Luis Enrique Robio Moreno y por parte de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) se designa como Residente de la misma a la Arq. Margarita Camacho Berquez.

Para las erogaciones del presente contrato los recursos son Estatales (Programa Estatal de Obra) de conformidad con el Oficio de Autorización N° SAE-AID-IED-00-093-2022 de fecha 28 de enero del 2022 con cargo al Programa 016 (Infraga Perteneciente para el mejoramiento de los servicios públicos).



Superintendente de obra.
Ing. Luis Enrique Robio Moreno



Residente de obra SOP
Arq. Margarita Camacho Berquez

OPR-EST-ADJ-PEST-APDA-0303D-2022

Nota 02

9/marzo/2022

El día de hoy se pone a disposición del contratista el inmueble de obra (tamaño liberado para ejecución de trabajos)

Manifiesta el contratista que no dará inicio con trabajos del presente contrato puesto que no ha recibido anticipo del mismo.


Nota 03

23/marzo/2022

El día de hoy se recibe oficio de la JUJAPPAANG con número JUJAPPAANG/DT/2022/03/EXT-04 donde previene revisión (resultado de revisión previa al inicio de obra de los conceptos contratados contra necesidades de obra.) Solicitan lo siguiente:

- Contemplar avance de atensión reducida de B hp
- Aumentar 20 ml de cable plano sumergible calibre 4, 3 hilos, 600 volts.
- Solicitar tubería con diámetro 4"φ, puesto que el diámetro considerado (3"φ) no pareciera pues reduciría diámetro existente.
- Solicitar 5 tramos fijos para columna de 4"φ ya que la profundidad alcanzada en contrato no son suficientes.

Para lo que se le pide al contratista presente comparativo de obra con las consideraciones solicitadas para valoración de meta y alcances de contrato. ante la dirección de esta dependencia.



Superintendente de obra
Ing. Lex Enrique Pozo



Residente de obra SGP
Arj. Margarita Camacho

Nota 04 24/marzo/2022

El día de hoy informo al contratista que recibió anticipo de este contrato, por lo que se le solicita al contratista que formalice documentación para convenio de diferimiento por entrega de anticipo quedando como fecha probable del mismo (periodo) 25 marzo al 08 mayo 2022.

Nota 05 25/marzo/2022.

El día de hoy ya con las consideraciones solicitadas por SUMAPAAH se hacen las solicitudes de compra de materiales y equipo de obra.


Se le indica al contratista formalizar proceso de solicitud de conceptos Extraordinarios e importe adicional ante la Dirección de esta Superación.


Nota 06 30/marzo/2022

Continúan trabajando en suministro y colocación de bomba sumergible y motor sumergible, así como cable plano y fit de empalme.

Nota 07 08/abril/2022

Continúan trabajos de colocación de equipo de bombeo



Superintendente de Obra
Ing. Luis Enrique Rebo T1



Presidente de obra SOP
Arq. Margarita Camacho

Nota 08 09/abril/2022

El día de hoy presentan Estimación #1 con un importe de \$ Bn 116.51 menos amortización de anticipo y deducciones de contratos quedando en importe neto al recibir de \$ 82,438.92.

El 28/marzo se actuó convenio de diferimiento de tiempo número CONU-012022-D-CO303D-2022 en periodo del 25/marzo al 08/mayo del 2022.


Superintendente de obra.
Ing. Les Enrique Redo M.



Residente de obra SEP
Arq. Margarita Camacho


Nota 09. 12/abril/2022.

Continúan trabajos de actualización y alimentación eléctrica así como equipamiento de bombas y tableros de control.

Nota 10 18/abril/2022

Continúan trabajos en ajustes de tubería, cableado sistema de encendido (tableros) y demarcando probos generales p/ entrega).


Superintendente de obra.
Ing. Les Enrique Redo M.


Residente de obra SEP
Arq. Margarita Camacho

~~Nota 11: 27/11/2022~~

~~El día de hoy concluyen trabajos del presente contrato (adiciones y extras) debido a la operación optimizada del sistema de bombeo.~~

~~Nota~~

~~Cancelado~~

Nota 11 22 / abril / 2022

Continúan trabajos de prueba de todo el sistema de bombeo: Central (tablero de central), alimentación eléctrica y equipo de bombeo. (conceptos ordinarios y extraordinarios)

Nota 12 09 / mayo / 2022.

El día de hoy concluyen los trabajos del presente contrato.

Hoy se firmo (actenó) convenio de incremento de importe del presente contrato.

Nº convenio: CONU-02-2022-E-0303D-2022

Importe de contrato: + 155,456.17

Incremento: + 132,876.46

Importe total a liquidado: + 288,332.63.

Nota 13 10 / mayo / 2022.

Hoy presentan a cargo Est #2, #3 y #4 final con los sg. importes estimados e importes a recibir (menos amort. anticipo y deducciones de contrato).

	Estimado	A recibir
#2 adicional	+ 4,968.22	+ 3,100.85
#3 Extraordinaria	+ 18,311.44	+ 11,466.32
#4 Extraord. Final	+ 132,876.46	+ 124,440.00

Con esta nota se cierra la presente bitácora.

Superintendente de obra
Ing. Luis Enrique Rebozo

Residente de obra sup
Arg. Margarita Camacho