


NOTA #01 28 DE ABRIL DE 2023.

CON ESTA FECHA DE APERTURA ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA OBRA DE REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL NUEVO POBLADO DE SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE EL ROSARIO, ESTADO DE SINALOA, OPPU-EST-ADI-PEST-ELEC-2604A-2023, CON UN IMPORTE DE \$ 459,814.12 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 28 DE ABRIL DE 2023 AL 16 DE JULIO DE 2023; CONTRATO OTORGADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (S.O.P.) A LA EMPRESA C. MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ, SE ANOTAN LAS FIRMAS DEL RESIDENTE DE OBRA Y SUPERINTENDENTE DE LA S.O.P.


HUMBERTO ARREOLA B.
Ing. Humberto Arreola Bustamante.
RESIDENTE DE LA S.O.P.


Ing. Manuel Emilio Aguilar Rodriguez
SUPERINTENDENTE.

NOTA #02 28 DE ABRIL DE 2023.

CON ESTA FECHA SE SOLICITA A CONTRATISTA OFICIO DE INICIO DE OBRA Y OFICIO DE ASIGNACIÓN DE SUPERINTENDENTE, CON COPIA DE CEDUCA PROFESIONAL, AMBOS OFICIOS DEBERAN ESTAR DIRIGIDOS AL ING. JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ, DIRECTOR DE SUPERVISIÓN.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA #03 28 DE ABRIL DE 2023.

CON ESTA FECHA SE INICIAN LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL NUEVO POBLADO DE SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE EL ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA #04 15 DE MAYO DE 2023

SE TRABAJA CON ESTA FECHA EN EL DESMANTELAMIENTO DE ARREGLO HIDRÁULICO EN CAJA DE VALVULAS, QUITAR Y PONER 2 VALVULAS DE COMPUERTA, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO A LA RED EXISTENTE DE CONDUCCION DE 3" DE FERRO GALVANIZADO.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 05 05 DE JUNIO DE 2023.

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN
MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR
TRIFÁSICO DE 75 KVA TIPO POSTE,
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR
PRINCIPAL DE 3x100 AMP EN GABINETE
Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
3+1 CAL. 3/0.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 06 07 DE JUNIO DE 2023

SE TRABAJA CON ESTA FECHA EN EL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA
SUMERGIBLE DE 4" EN REBOMBEO,
TAMBIEN EL MANTENIMIENTO A BOMBA
SUMERGIBLE DE 4" EN GALERIA FILTRANTE.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA# 07 19 DE JUNIO DE 2023.

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CONTROL DE BOMBA EN GALERIA FILTRANTE Y CARCAMO DE REBOMBEO; DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE CARCAMO DE REBOMBEO A CARCAMO DE DISTRIBUCIÓN SE TRABAJA EN EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN VÁLVULA ROSCADA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE DE 1"Ø.


HUMBERTO FREOLA B.



NOTA# 08 30 DE JUNIO DE 2023.

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN LAS LIMPIEZAS, RETIRO DE MALEZA, Y MANTENIMIENTO A CASITAS DE PROTECCIÓN DE VÁLVULAS DE AIRE Y LINEA DE CONDUCCIÓN.

HUMBERTO FREOLA B.



NOTA # 09 14 DE JULIO DE 2023.

SE RECIBEN CON ESTA FECHA DE PARTE DEL CONTRATISTA, LOS NÚMEROS GENERADORES PERTENECIENTES A LA ESTIMACIÓN #01 FINIQUITO, PARA SU REVISIÓN Y/O APROBACIÓN.


HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 10 16 DE JULIO DE 2023.

SE AUTORIZA CON ESTA FECHA LA ESTIMACIÓN #01 FINIQUITO, CON UN IMPORTE \$433,065.92 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 28 DE ABRIL DE 2023 AL 16 DE JULIO DE 2023, CONTRATO No. OPPU-EST-ADJ-REST-ELEC-2604A-2023.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 11 16 DE JULIO DE 2023.

CON ESTA FECHA SE CIERRA ESTE LIBRO DE BITACORA DONDE SE LE DIO SEGUIMIENTO A LA OBRA DE REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL NUEVO POBLADO DE SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE EL ROSARIO, ESTADO DE SINALOA; CONTRATO No. OPPU-EST-ADJ-PEST-ELEC-2604A-2023 CON UN IMPORTE DE \$459,814.12 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 28 DE ABRIL DE 2023 AL 16 DE JULIO DE 2023, CONTRATO OTORGADO A LA EMPRESA C. MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ, QUEDANDO EL FINIQUITO DE LA SIGUIENTE FORMA:

SALDO DEL CONTRATO A CANCELAR: \$26,748.20^{IVA INCLUIDO}

HUMBERTO ARREOLA B

