


NOTA No.01 09 de marzo del 2022.

Con esta fecha se abre este libro de Bitacora para dar la Seguimiento a la obra:
PAVIMENTACION DE CALLEJON SIN NOMBRE CON COLINDANCIA AL SUR CON CALLE ALVARO OBREGON Y AL NORTE CON CALLE ING. GUILLERMO ESPINOZA, EN LA COMUNIDAD DE MESILLAS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA.

La Secretaria de Obras Publicas S.O.P. en la modalidad nombra a la empresa CONSULTORIA, INGENIERIA Y PROYECTOS EN RESULTADOS, S.A. DE C.V. Como Organismo responsable de la ejecucion de los trabajos del Contrato.

No. OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0303P-2022.
Con un importe de Contrato de \$683,492.11 IVA incluido.
Con un periodo de ejecucion del 09 de marzo de 2022 al 23 de abril de 2022.

Se registran las firmas de las personas encargadas del control y ejecucion de la obra.


Ing. J. A. Padilla Escobedo
Presidente S.O.P.


Ing. Victorio Cuadras Martinez
Superintendente Obra

NOTA No.02 09 de marzo del 2022.

Con esta fecha en comparencia del Contratista Consultoria, Ingenieria y Proyectos en Resultados, S.A. de C.V. Se le notifica que debere presentar Oficio de inicio de actividades, Oficio de asignacion del Superintendente de obra con copia de Cedula profesional, estos oficios seran dirigidos al Ing. Jose Carlos Hernandez Martinez, Director de Supervision de la J.O.P. de acuerdo a la clausula quinta de este contrato. Asi mismo, debere de presentar el Comprobante de obra y en su caso, solicitud de precios unitarios extraordinarios y justificacion de volúmenes adicionales no previstos en catalogo original que sean necesarios para la realizacion de la obra, para su revision y/o autorizacion por la Direccion de Supervision de la J.O.P.



NOTA No.03 09 de marzo del 2022.

Con esta fecha en comparencia del Contratista y de la Direccion de Obras, Publicas y Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de Concordia, donde este ultimo nos gira un Oficio No. OP/00/387/2022. donde nos indica que los trabajos de la obra anteriormente señalada no se pueden ejecutar por que la calle no cuenta con los servicios de la Red de agua potable y alcantarillado y los trabajos seran ejecutados a partir del dia 09 de marzo del 2022 y concluyendolos tentativamente el dia 24 de abril del 2022. por el H. Ayuntamiento de Concordia.



NOTA No. 04

25 de abril del 2022.

Con esta fecha el Contratista solicita a la Dirección de Supervisión de la S.O.P. Que promueva de las fechas de inicio y Conclusión de los trabajos en el Contrato, mediante un convenio correspondiente justificando que el inmueble en el que se realizaron los trabajos no pudo ponerse a su disposición oportunamente para que iniciara con los trabajos en la fecha pactada en el Contrato, toda vez que el H. Ayuntamiento de Concepción, Comunique que los trabajos de la obra no se podían ejecutar, porque la calle no cuenta con los servicios de la Red de agua potable y alcantarillado y los trabajos fueron ejecutados a partir del día 09 de marzo del 2022 y concluyéndolos tentativamente el día 24 de abril del 2022.

El plazo fijado en el contrato de origen, es de 25 días naturales, por lo tanto, si se promueve el inicio de los trabajos 46 días contabilizados del 09 de marzo del 2022 al 24 de abril del 2022. Los trabajos iniciaron el 25 de abril del 2022 y concluyeron el 08 de junio del 2022.




NOTA No. 05

25 de abril del 2022.

Con esta fecha se pone a disposición del Contratista el inmueble y lo trazo para que da inicio con los trabajos de este Contrato. Por lo cual da inicio con el trazo y nivelación con equipo topográfico.




NOTA N.º 06 29 de abril del 2022

Mediante esta nota se realizan los trabajos de Corte de Caje por medios mecánicos en material tipo I y II, así como carga y acarreo a 1 km y sobre acarreo, KHS, Subestructuras de material sobrante producto de la excavación.




NOTA N.º 07 04 de mayo del 2022.

Con esta nota se realizan los trabajos de compactación del terreno natural para recibir y tender el material sub-base (material de canchales) de 15 cm de espesor compactado al 95 % proctor.



NOTA N.º 08 09 de mayo del 2022.

Con esta fecha se realizan los trabajos de suministro, tendido y compactación de Carga de la base hidráulica (grava, arena + reforzada) de 20 cm de espesor compactada al 100 % proctor.



NOTA No. 09

13 de mayo del 2022.


Mediante esta nota se realizan los trabajos de riebo de integracion sobre base terminada con asfalto FH-1 a un consumo de 1.5 lts/m². y araneo para proteccion de base integrada.



NOTA No. 10

19 de mayo del 2022.

Con esta nota se realizan los trabajos de construcción de separación tipo "L" de concreto premezclado FC=200 kg/m³ para losas de 15 cm de espesor, al igual que el control de calidad del concreto.



NOTA No. 11

27 de mayo del 2022.

Con esta fecha se realizan los trabajos de pavimento de concreto premezclado MR-38 de 15 cm de espesor, T.M.A. de 1/2" a 5. como control de calidad de pavimentos.



NOTA No. 12

03 de Junio del 2022.


Mediante esta nota Se realizan los trabajos de relleno en banquetas y construcción de banquetas de concreto premesclado $F'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 8 cm de espesor con malla electrosoldada 6/6-10/10 y Control de Calidad en banquetas.




NOTA No. 13

07 de Junio del 2022.

Con esta nota Se realizan los trabajos de Calafateo en juntas de losas y guarniciones. Colocación de Asfalto Oxidado (Asfaltex 550) y limpieza general del área de la obra.




NOTA No. 14

08 de Junio del 2022.

Con esta fecha Se pasa al departamento de estimaciones de la Dirección de Supervisión de la S.O.P. para su autorización la Estimación No. 01(Uno) Normal de los trabajos del Contrato No. OPPD-EST-AUJ-PEST-VIAL-0303P-2022. Con un importe de \$ 595,315.94, IVA incluida. Y con un periodo de ejecución del 25 de abril del 2022 al 08 de Junio del 2022.

ESTIMACION

PERIODO

IMPORTE

01(Uno) Normal

25-abril-2022 al 08-junio-2022

\$ 595,315.94




NOTA No. 15 07 de Mayo del 2022.

Con esta nota el Contratista presenta Oficio de Solicitud de precios unitarios extraordinarios para su revisión y/o autorización por parte de la Dirección de Supervisión de la S.D.P. de Conceptos no previstos en Catalogo Original que son necesarios para la realización y el funcionamiento de la obra. Del Contrato No. OPPU-EST-AQJ-PEST-VIAL-0303P-2022. Anexo al Oficio en mención Van 2 tarjetas o p.o. para su revisión.



NOTA No. 16

28 de abril del 2022

Con respecto a la nota No. 04, donde el contratista solicita un convenio en tiempo, se recibe y se autoriza por parte de la Dirección de Supervisión de la S.O.P. el convenio de Diferimiento No. CDDU-01-2022-D-C0303P-2022.

Con fecha de inicio de los trabajos el 25 de abril de 2022 y conclusión el 08 de junio de 2022.



NOTA No. 17

09 de mayo del 2022.

Con esta fecha el Contratista solicita a la Dirección de Supervisión de la S.O.P. un convenio modificatorio debido a las adecuaciones al proyecto durante la ejecución de los trabajos que ocasionaron variaciones en las condiciones de obras establecidas en el contrato las cuales se describen en el dictamen técnico realizado por la Dirección de Supervisión y que implica la disminución del monto contratado.

Se hace saber que estas modificaciones no afectan las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales del proyecto del contrato original.



NOTA No. 18

11 de mayo del 2022

Con respecto a la nota No. 17, donde el Contratista solicita un Convenio Modificatorio, Se recibe y/o autoriza por parte de la Dirección de Supervisión de la S.O.P. el Convenio Modificatorio No. CONV-01-2022-MI-C0303P-2022.



NOTA No. 19

02 de junio del 2022.

En referencia a la Nota No. 15 donde el Contratista solicita la autorización de 2 (dos) Precios Unitarios extraordinarios. Se reciben y/o autorizan por parte de la Dirección de Supervisión de la S.O.P. con el Oficio SOP/DEP/240/2022.



NOTA No. 20 08 de Junio del 2022.

Con esta Fecha Se pase al Departamento de Estimaciones de la Dirección de Supervisión S.O.P. para su autorización la Estimación No. 02 (Dos) Adicional de los trabajos del Contrato. No. OPPO-EST-ADJ-PEST-VIAL-0303P-2022. Con un importe de \$ 53,121.01 IVA incluído. Y con un periodo de ejecución del 25 de abril del 2022 al 08 de Junio del 2022.

ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE
02 (Dos) Adicional	25-abril-2022 al 08-Junio-2022	\$ 53,121.01

NOTA No. 21 08 de Junio del 2022.


Con esta Fecha al Contratista CONSOLIDARIA, INGENIERIA, Y PROYECTOS EN RESULTADOS, S.A. DE C.V. se por terminados los trabajos de la obra: PAVIMENTACION DE CALLE con SIN NOMBRE con CALIDAD AL SOL con CALLE ALVARO OBREGON Y AL NORTE con CALLE ING. GUILLERMO ESPINOZA, EN LA COMUNIDAD DE MESILLAS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE DURANGO. Del Contrato No. OPPO-EST-ADJ-PEST-VIAL-0303P-2022. Con un importe de Contrato de \$ 683,492.11 IVA incluído Y con un periodo de ejecución del 25 de abril del 2022 al 08 de Junio del 2022 de acuerdo al convenio de diferimiento No. CONDU-01-2022-D-CO303P-2022. Presenta la Estimación No. 03 (Tres) Finiquito Y Se pase al Departamento de Estimaciones de la Dirección de Supervisión de la S.O.P. para su autorización por un monto de \$ 18,802.29 IVA incluído. Y con un periodo de ejecución del 25 de abril del 2022 al 08 de Junio del 2022.

ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE
03 (Tres) Finiquito	25-abril-2022 al 08-Junio-2022	\$ 18,802.29

NOTA No. 22

08 de junio del 2022.

Mediante esta nota la Secretaría de Obras Públicas dentro de los términos del contrato y de sus disposiciones generales recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por conceptos de obra pagada no ejecutada, deficiencias técnicas, mala calidad de los materiales, pagos en exceso o vicios ocultos. Por lo que, si fuese el caso, el contratista asumirá la responsabilidad de re-integrar los importes detectados y en caso de negarse, la Secretaría procederá a solicitar se haga efectiva la fianza de cumplimiento, para efectuar el reintegro. Manifestando ambas partes que no existen otros adeudos, por lo que se dan por finalizados los trabajos y obligaciones que genera el contrato respectivo.



NOTA No. 23 08 de Junio del 2022.

Con esta fecha Se Cierra este libro de Bitacora donde Se le dio Seguimiento a la obra:

PAVIMENTACION DE CALLEJON SIN NOMBRE CON CALIDAD AL SUR CON CALLE ALVARO OBILEGON Y AL NORTE CON CALLE LUG GUILLERMO ESPILLOZA, EN LA COMUNIDAD DE RESILLAS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA.

Del Contrato No. OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0303P-2022. Con un importe de Contrato de \$683,492.11 IVA incluido. Y con un periodo de ejecución del 09 de marzo del 2022 al 23 de abril del 2022 de acuerdo al Contrato.

Y con un Convenio de diferimiento en tiempo No. COPU-01-2022-D-0303P-2022 con fecha de inicio de los trabajos el 25 de abril del 2022 y conclusión el 08 de junio del 2022.

EL FINIQUITO DE LA OBRA QUEDA ASI:

MONTO CONTRATADO C/IVA	\$ 683,492.11
SUMA DE ESTIMACIONES	\$ 667,239.24
SALDO A CANCELAR	\$ 16,252.87
SUMAS IGUALES	\$ 683,492.11

