

OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (CARCAMO DE AGUAS NEGRAS No. 3) EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-LP-PEST-FISE-2809A-2022

NOTA DE BITACORA No. 01

10/OCTUBRE/2022

CON ESTA FECHA, SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA.

IMPORTE CONTRATADO \$ 2'355,920.58 (DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 58/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO OPPU-EST-LP-FISE-APDA-2809A-2022 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, A CARGO DE LA COMPANIA MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. FRANCISCO MIGUEL CAMACHO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA".

LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) A TRAVEZ DE LA DIRECCION DE SUPERVISION, LA CUAL ASIGNA AL C. ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO COMO RESIDENTE DE OBRA.

EL CONTRATISTA ASIGNA AL C. FRANCISCO MIGUEL CAMACHO COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA OBRA, QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.

LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA SERAN: POR LA (SOP) EL C. ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO Y POR EL CONTRATISTA EL C. FRANCISCO MIGUEL CAMACHO.


SOP


CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (CARCAMO DE AGUAS NEGRAS No. 3) EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

OPPU - EST - LP - FISE - APDA - 2809A - 2022

NOTA DE BITACORA No. 02

10/OCTUBRE/2022

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE C. ING. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO, REPRESENTANTE DE LA SOP, SE PONE A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL INMUEBLE, PARA QUE INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO

NOTA DE BITACORA No. 03

10/OCTUBRE/2022

CON ESTA FECHA SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA SUPERVISION NO SE RECONOCERA Y NO PROCEDERA PARA PAGO, TAMBIEN SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE TRAMITARAN Y UNA VEZ AUTORIZADOS NO PROCEDERAN A PAGO HASTA NO REVIZAR COMPARATIVO Y QUE ESTA SUPERVISION LOS AUTORICE POR ESTE MEDIO PARA QUE SE EJECUTEN.

NOTA DE BITACORA No. 04

10/OCTUBRE/2022


CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA SE COLOCAN LOS LETREROS DE PROTECCION A LA OBRA, SE DA INICIO CON EL TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO Y LA EXCAVACION CORRESPONDIENTE AL AREA DE LA OBRA DEL TRAMO 0+700.00 Y 1+000.00. PARA LA COLOCACION DE LA TUBERIA DE ACERO DE 6". SE LE RECIBE AL CONTRATISTA LA PROPUESTA O COMPARATIVO DE OBRA, PARA SU REVISION Y TRAMITE CORRESPONDIENTE.

NOTA DE BITACORA No. 05

18/OCTUBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE TRAZO, EXCAVACION, PLANTILLA, ACOSTILLADO, RELLENO COMPACTADO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO DE 6". DE LOS TRAMOS 2+200.00 Y 2+800.00. SE REALIZA DEMOLICION Y RETIRO DE JALVA DE PROTECCION EXISTENTE.


SOP


CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (CARCAMO DE AGUAS NEGRAS No. 3) EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

OPRU-EST-LP- ~~FISE~~ APDA-2809A-2022

NOTA DE BITACORA No. 06

26/OCTUBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE TRAZO, EXCAVACION, PLANTILLA, ACOSTILLADO, RELLENO COMPACTADO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO DE 6" DE LOS TRAMOS 4+200.00 Y 4+250.00 SE CONTINUA CON LA DEMOLICION DE JAULAS EXISTENTES.

NOTA DE BITACORA No. 07

02/NOVIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION, PLANTILLA, ACOSTILLADO, RELLENO COMPACTADO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 6" DE LOS TRAMOS 4+500.00 Y 6+600.00 SE REALIZAN LA FABRICACION DE LOSA DE CONCRETO PARA BASE DE JAULA PROTECTORA.

NOTA DE BITACORA No. 08

10/NOVIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCLUYO LOS TRABAJOS DE EXCAVACION, PLANTILLA, ACOSTILLADO Y RELLENO COMPACTADO EN LA COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO DE 6" SE TERMINO LA COLOCACION DE BASE DE CONCRETO Y VARIAS COMPUERTAS, JAULAS PROTECTORAS. LA CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA LA ESTIMACION No. 01 NORMAL PARA SU REVISION.

NOTA DE BITACORA No. 09

12/NOVIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION No. 01 NORMAL CON UN IMPORTE DE \$ 556,854.49 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$ 347,554.01 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2022.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (CARGAMO DE AGUAS NEGRAS NO. 3) EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

OPPV-EST-LP- ~~PISE~~ APDA-2809A-2022

NOTA DE BITACORA NO. 10

11/NOVIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCLUYO LOS TRABAJOS DE DEMOLICION Y RETIRO DE JAUJA DE PROTECCION EXISTENTE, ASI COMO LA COLOCACION DE BRIDA SOLDABLE, EMPAQUE DE PLOMO Y CODO 90º.

NOTA DE BITACORA NO. 11

11/DICIEMBRE/2022


CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA REALIZO LOS TRABAJOS ELABORADOS CONTEMPLADOS EN PERIODOS ANTERIORES. LA CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 02 ADICIONAL PARA SU REVISION.

NOTA DE BITACORA NO. 12

23/DICIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 02 ADICIONAL CON UN IMPORTE DE \$ 76,891.79 CON IVA Y UN LIQUIDA A PAGAR DE MONTO \$ 47,991.08 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2022.


SOP


CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (CARCAMO DE AGUAS NEGRAS No. 3) EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE GUASAVE, SINALOA.

OPPU-EST-LP-PISE-APDA-2807A-2022

NOTA DE BITACORA No. 13

12/DICIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCLUYO LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA TRIFUNCIONAL DE ADMISION, EXPULSION Y ELIMINACION DE AIRE METALICA DE 4" PARA AGUAS NEGRAS RESIDUALES. TRABAJO CONTEMPLADO COMO EXTRAORDINARIO DEBIDO A QUE NO VIENE CONTEMPLADO EN EL PRESUPUESTO.

NOTA DE BITACORA No. 14


21/DICIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA REALIZO LOS TRABAJOS ELABORADOS CONTEMPLADOS EN PERIODOS ANTERIORES. LA CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION No. 03 EXTRAORDINARIA PARA SU REVISION.

NOTA DE BITACORA No. 15

23/DICIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION No. 03 EXTRAORDINARIA CON UN IMPORTE DE \$ 1'051,174.18 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$ 656,077.68 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2022.


SOP


CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (CARGAMO DE AGUAS NEGRAS No. 3) EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-LP-~~PISE~~APDA-2809A-2022

NOTA DE BITACORA No. 16

22/DICIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN EL TRAZO, EXCAVACION, PLANTILLA, ACOSTILLADO Y RELLENO COMPACTADO EN LA COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO DE 6", FABRICACION DE BASE DE CONCRETO PARA JAULA, ATRAQUE DE CONCRETO, COLOCACION DE JAULA PROTECTORA DE VALVULA TRIFUNCIONAL, COLOCACION DE VALVULA COMPUERTA DE VASTAGO INCLUYENDO SU TORMILLERIA Y EMPAQUES, SE REALIZO LA FABRICACION DE CAJA DE OPERACION DE VALVULA TIPO 2, DE LOS TRAMOS 8+400.00, 9+000.00, 9+050.00.

NOTA DE BITACORA No. 17

31/DICIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCLUYO LOS TRABAJOS QUE SE ESTABAN REALIZANDO EN LA OBRA. LA CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION No. 04 NORMAL PARA SU REVISION.

NOTA DE BITACORA No. 18

04/ENERO/2023

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION No. 04 NORMAL - CON UN IMPORTE DE \$ 112,279.09 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$ 70,077.64 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.


SOP


CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (CARCANO DE AGUAS NEGRAS No. 3) EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-LP-FISE-APDA-2809A-2022

NOTA DE BITACORA No. 19

22/DICIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LA DEMOLICION Y FABRICACION DE BASE DE CONCRETO PARA JAULA, COLOCACION DE JAULA PROTECTORA DE VALVULA TRIFUNCIONAL, COLOCACION DE VALVULA COMPUERTA DE VASTAGO, INCLUYENDO SU TORNILLERIA Y EMPAQUES

NOTA DE BITACORA No. 20

31/DICIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA REALIZO LOS TRABAJOS ELABORADOS CONTEMPLADOS EN PERIODOS ANTERIORES. LA CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION No. 05 ADICIONAL PARA SU REVISION.

NOTA DE BITACORA No. 21

04/ENERO/2023

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION No. 05 ADICIONAL. CON UN IMPORTE DE \$ 140,419.25 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$ 87,640.98 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (CARRETERO DE AGUAS NEGRAS No. 3) EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-LP-FISE-APDA-2809A-2022

NOTA DE BITACORA No. 22

22/DICIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE VALVULA TRIFUNCIONAL DE ADMISION, EXPULSION Y ELIMINACION DE AIRE METALICA. ASI COMO LA COLOCACION DE VALVULA COMBINADA DE ADMISION, EXPULSION Y ELIMINACION DE AIRE PARA AGUAS RESIDUALES. INCLUYENDO SU TORNILLERIA Y EMPAQUES. TRABAJO CONTEMPLADOS COMO EXTRAORDINARIOS DEBIDO A QUE NO VIENEN EN PRESUPUESTO.

NOTA DE BITACORA No. 23

31/DICIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCLUYO LOS TRABAJOS ELABORADOS CONTEMPLADOS EN PERIODOS ANTERIORES. LA CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION No. 06 FINIQUITO PARA SU REVISION.

NOTA DE BITACORA No. 24

04/ENERO/2023

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION No. 06 FINIQUITO CON UN IMPORTE DE \$ 344,577.07 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO DE \$ 215,063.61 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

NOTA DE BITACORA No. 25

07/ENERO/2023

EL CONTRATISTA Y ESTA SUPERVISION NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA YA QUE LOS CONCEPTOS CONTRATADOS ESTAN CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD.

SOP

CONTRATISTA