

NOTA No. 1
ABERTURA

CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LA OBRA:
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ARQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA VIALIDAD OCAR LARA CAJAZAR EN LA ALCALDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BARRACATO, ESTADO DE CINARA.

DATOS GENERALES DE LA OBRA:

No. DE CONTRATO: CPTU-EST-ADU-FVE-ALUM-2810-2022

CONTRATISTA: COMPAÑIA ELECTRA SA DE CV

MONTO DEL CONTRATO IVA: \$ 1,243,80.12

PERIODO DE EJECUCION: 07 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

REPRESENTANTE LEGAL: C. RAFAEL RAMOS ROCHA.

SUPERINTENDENTE DEL CONTRATISTA:

RESIDENTE DE OBRA DE LA OF. ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ


FIRMAS AUTORIZADAS:

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ

ING. SALVADOR PEREZ RAMOS
SUPERINTENDENTE DE OBRA

NOTA NO. 2


CON ESTA FECHA SE HAN ACABO TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO DE AREA GENERAL DEL PROYECTO. LO ANTERIOR SE HAN DE HAN ACABO CORTE Y RETIRO DEL EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA POLA.

S. I. - 

NOTA NO. 3

11 DE NOVIEMBRE DE 2022.


CON ESTA FECHA SE EJECUTAN TRABAJOS DE CORTE EN CAPA DE MATERIAL TIPO B Y RETIRO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL FUERA DE LA MISMA.

S. I. - 

NOTA NO. 4

14 DE NOVIEMBRE DE 2022


CON ESTA FECHA SE HAN ACABO TRABAJOS DE COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN AREA DE RESISTENTE DE TERRAPLENES INCLUYENDO ESCARIFICACION DE 15 CM. PARA ADHERENCIA DE MATERIAL DE BASE.

S. I. - 

NOTA NO. 5

16 DE NOVIEMBRE DE 2022


CON ESTA FECHA SE HAN ACABO TRABAJOS DE TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL BASE EN CAPA DE 20 CM DE ESPESOR

S. I. - 

NOTA NO. 6

18 DE NOVIEMBRE DE 2022


SE APLICA RIEGO DE IMPREGNACION PARA PROTECCION DE MATERIAL DE BASE PREVIAMENTE TENDIDO Y COMPACTADO.

S. I. - 

NOTA NO. 7

21 DE NOVIEMBRE DE 2022

CON ESTA FECHA SE PROCEDE AL COLADO DE GUARNICION TIPO PECHO DE BALOMARE 0.35 M DE RATON, 0.25 M DE ALTURA Y 11 CM DE ESPESOR UTILIZANDO CONCRETO F'c = 250 KG/CM².

S. I. - 

NOTA NO. 8	CON ESTA FECHA Y CONCLUIDO EL COLADO DE GUARNICIONES SE PROCEDE A COLADO DE DENTELLÓN DE CONCRETO ARMADO FRENTE A LOTES UBICADOS FRENTE A CAVE ONCA VAPA SAVAZOR CON EL FIN DE REFORZAR LA ESTABILIDAD DE BANQUETAS COLADAS. EN ESTE PROCESO Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.
NOTA NO. 9	20 DE NOVIEMBRE DE 2022 CON ESTA FECHA SE LLEVAN A CABO TRABAJOS DE PREPARACIÓN COMO REMENOS Y COMPACTACIÓN PARA COLADO DE TRAMOS DE BANQUETAS INCLUYENDO CANALIZACIÓN E INSTALACIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS PARA LÁMPARAS DE ALUMBRADO.
NOTA NO. 10	29 DE NOVIEMBRE DE 2022 CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN COLADO DE BANQUETAS Y SE REPARA Y NIVELA SOLO DE VISTA EXISTENTE.
NOTA NO. 11	01 DE DICIEMBRE DE 2022 CON ESTA FECHA SE CONCLUYE CON COLADO DE BANQUETAS AMBOS VADOS DE LA CAVE INTERVENIDA.
NOTA NO. 12	05 DE DICIEMBRE DE 2022 CON ESTA FECHA SE SUMINISTRA EN OBRA APOQUIN DISEÑO FESTIVAL DE 15X15X60 CM DE RIFEROR Y APOQUIN DISEÑO VEHICULAR DE 8 CM DE RIFEROR.
NOTA NO. 13	09 DE DICIEMBRE DE 2022 CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN LA INSTALACIÓN DE APOQUIN EN BANQUETA Y SE COLOCA CAMA DE ARENA PARA INSTALACIÓN DE APOQUIN EN AREA DE VIALIDAD.

NOTA No. 14

CON ESTA FECHA SE AVANZA EN COLOCACIÓN DE ADOQUÍN PAVIMENTO
VEHICULAR DE 8 CM DE ESPESOR JUNTEADO CON ARENA FINA.

S-1- Φ

NOTA No. 15

17 DE DICIEMBRE DE 2022

CON ESTA FECHA SE CONCLUYE CON INSTALACIÓN DE ADOQUÍN
Y EN VIALIDAD.

S-1- Φ

NOTA No. 16

23 DE DICIEMBRE DE 2022

SE TRABAJA EN INSTALACIÓN DE POSTES METÁLICOS PARA COLOCACIÓN
DE LUMINARIAS PUNTA DE POSTE Y SE CONECTA ENERGÍA
ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN DE LAS LUMINARIAS.

S-1- Φ

NOTA No. 17

27 DE DICIEMBRE DE 2022

CON ESTA FECHA SE CONCLUYE CON LA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS
PUNTA DE POSTE EN BANQUETA DE VIALIDAD.

S-1- Φ

NOTA No. 18

CON ESTA FECHA SE REVIERN Y TRAMITE ESTIMACIONES No. 1 NORMAL Y No. 2 FINIQUITO PARA QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION.

ESTIMACION No. 1 NORMAL POR UN IMPORTE DE \$ 1,169,745.94 MENOS AMORTIZACION DE ANTICIPO POR \$ 435,218.04 + 3.0% DE INSPECCION Y VIGILANCIA POR \$ 30,252.05 PARA UN TOTAL DE DEDUCCIONES

POR \$ 465,470.09 DANDO UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 704,275.85

PERIODO DE EJECUCION: \$ 1,169,745.94 DEL 07 DE NOV 2022 - 23 DE DIC 2022

MONTO ESTIMADO A LA FECHA: \$ 1,169,745.94

MONTO DEL CONTRATO + CONVENIOS: \$ 1,243,480.12

VALOR DEL CONTRATO \$ 73,734.18

ESTIMACION No. 2 FINIQUITO POR UN IMPORTE DE \$ 73,333.68

MENOS DEDUCCION DEL 3.0% DE INSPECCION Y VIGILANCIA

POR \$ 1,870.85 DANDO UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 70,462.83

PERIODO DE EJECUCION: 24 DE DIC 2022 - 31 DE DIC 2022

MONTO ESTIMADO A LA FECHA: \$ 1,242,085.62

MONTO DEL CONTRATO + CONVENIOS: \$ 1,243,480.12

VALOR DEL SEGURO \$ 1,304.50

CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS Y CON EL

TRAMITE DE LA ESTIMACION DE FINIQUITO SE PROCEDE A CERRAR DE LA PRESENTE BITACORA.

NOTA INFORMATIVA:

LA PRESENTE NOTA ES PARA ASENTAR QUE EN EL DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO OPPU-EST-ADO-FYE-ALUM-2810-2022 SE PRESENTO LA EJECUCION DE VOLUMENES ADICIONALES EN ALGUNOS CONCEPTOS, LOS CUALES NO REPERCOTIERON EN EL INCREMENTO DEL MONTO CONTRATADO PERO DE IGUAL MANERA REQUIRO DE LA ELABORACION DE UN CONVENIO MODIFICATORIO QUE AVALO EL TRAMITE DE DICHOS VOLUMENES ADICIONALES.

