

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE EMISOR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Angostura
Localidad:
Contratista: CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS , HIDROAGRICOLAS, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-1007A-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$13,229.47 ✓
Importe del Contrato s/IVA: \$2,405,172.41 ✓
No. Estimación: 6 ✓
Tipo Estimación: Finiquito
Periodo del Contrato: 18/07/2023 al 18/10/2023
Periodo de la Estimación: 27/09/2023 al 18/10/2023

Clave	Descripción	Monto
1	CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION, EN ANGOSTURA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.	
P01	PRELIMINARES	252.20
P05	CONCRETO HIDRÁULICO	11,686.07
P22	ALCANTARILLADO	1,291.20

Total Paquete s/IVA: 13,229.47
Ajuste por Redondeo: \$0.00
Total de Estimación s/IVA: \$13,229.47 ✓

OPERADO
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
 PARA LA ENTIDADES (FISE)
 EJERCICIO: 2023

CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS,
 HIDROAGRICOLAS, S.A. DE C.V.
 CONTRATISTA

ARQ.MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
 SUPERVISOR

ARQ.MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
 JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA NORTE

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE EMISOR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Angostura	Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-1007A-2023	No. Estimación: 6
Localidad:	Importe del Contrato s/IVA \$2,405,172.41	Tipo de Estimación: Finiquito
Contratista: CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS, HIDROAGRICOLAS, S.A. DE C.V.	Periodo del Contrato 18/07/2023 al 18/10/2023	Importe de la Estimación: \$13,229.47
		Periodo de la Estimación: 27/09/2023 al 18/10/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior						
CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION, EN ANGOSTURA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.											
P01	PRELIMINARES										
P01S05	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA.										
111.1	TRAZO Y NIVELACIÓN, INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, PERSON MATERIALES (PINTURA, CAL, CINTAS, CLAVO, ESTACAS, ETC.), ACARREOS. ASÍ MISMO LA REVISIÓN DE LAS COTAS DEL PROYECTO, MANTENER DURANTE LA OBRA LAS NIVELETAS NECESARIAS PARA EL CONTROL DE LAS MISMAS	M	1,475.00	\$12.61	1,452.00	20.0000	1,472.00	3.00	\$252.20	99.80	%
Total Partida:										252.20	
P05	CONCRETO HIDRÁULICO										
P05S09	CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA NORMAL, CLASE 2, SUMINISTRADO POR PROVEEDOR, FABRICADO CON										
111.12	CONCRETO F'C=200 KG/CM2 BOMBEABLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	14.10	\$3,869.56	0.00	3.0200	3.02	11.08	\$11,686.07	21.42	%
Total Partida:										11,686.07	
P22	ALCANTARILLADO										
P22S01	TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO; TUBERÍA DE PVC PARED SÓLIDA Y ALCANTARILLA DE CONCRETO										
111.7	INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO, SISTEMA MÉTRICO, SERIE 20, INLCUYE: ACARREOS, MANIOBRAS PARA COLOCARLA, BAJADO, ACOPLAMIENTO DE ATRAQUES, EQUIPO Y SUMINISTRO DE AGUA PARA PRUEBA, ASÍ COMO TAPONEO EN LOS EXTREMOS, DE 35 CM (14") DE DIÁMETRO.	ML	1,475.00	\$64.56	1,452.00	20.0000	1,472.00	3.00	\$1,291.20	99.80	%
Total Partida:										1,291.20	

CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS
HIDROAGRICOLAS, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

SUPERVISOR

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE