

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN CALLE UBICADA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE EL LODAZAL, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: San Ignacio
Localidad:
Contratista: JORGE ARTURO ZAZUETA OSUNA
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2208A-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$378,723.34 ✓
Importe del Contrato s/IVA: \$1,785,915.25 ✓
No. Estimación: 1 ✓
Tipo Estimación: Normal ✓
Periodo del Contrato: 30/08/2023 al 30/11/2023 ✓
Periodo de la Estimación: 30/08/2023 al 02/10/2023 ✓

| Clave | Descripción | Monto |
|-------|----------------------------|----------------|
| 1 | PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN | |
| P01 | PRELIMINARES | 81,558.82 ✓ |
| P06 | OBRAS VIALES | 297,164.52 ✓ |
| | Total Paquete s/IVA: | 378,723.34 ✓ |
| | Ajuste por Redondeo: | \$0.00 ✓ |
| | Total de Estimación s/IVA: | \$378,723.34 ✓ |

JORGE ARTURO ZAZUETA OSUNA

CONTRATISTA

ING.HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE

Humberto Arreola B.
SUPERVISOR

ING.MELECIO PEREZ PULIDO

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA SUR

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN CALLE UBICADA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE EL LODAZAL, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: San Ignacio

Localidad:

Contratista: JORGE ARTURO ZAZUETA OSUNA

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2208A-2023

Importe del Contrato s/IVA \$1,785,915.25

Periodo del Contrato 30/08/2023 al 30/11/2023

No. Estimación:

Tipo de Estimación: Normal

Importe de la Estimación: \$378,723.34

Periodo de la Estimación: 30/08/2023 al 02/10/2023

| Clave | Descripción | Unida | Contrato | | Estimación | | Esta Estimación | Acumulado Estimaciones | Por Ejercer | Monto Estimado | | Avance |
|---------------------------|---|-------|----------|----------|------------|------------|-----------------|------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------|
| | | | Volúmen | P.U. | Anterior | Estimación | | | | Por Ejercer | Avance | |
| PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN | | | | | | | | | | | | |
| P01 | PRELIMINARES | | | | | | | | | | | |
| P01S29 | EXCAVACIÓN EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y BONIFICACIÓN | | | | | | | | | | | |
| P01S29C007 | EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA. | M3 | 567.00 | \$143.99 | 0.00 | 566.42 | 566.42 | 0.58 | \$81,558.82 | 89.38 | % | |
| | | | | | | | | | Total Partida: | | | |
| | | | | | | | | | | 81,558.82 | | |
| P06 | OBRAS VIALES | | | | | | | | | | | |
| P06S05 | CONSTRUCCIÓN DE SUB BASE CON GRAVA CEMENTADA O CONTROLADA, COMPACTADA AL 95% O 100% PRÓCTOR, | | | | | | | | | | | |
| P06S05C022 | ARENEO PARA PROTECCIÓN DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREOS DE LA ARENA A RAZÓN DE 12 LT/M2, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 12.00 | \$644.68 | 0.00 | 11.9200 | 11.92 | 0.08 | \$7,684.59 | 89.33 | % | |
| P06S07 | OPERACIÓN DE MEZCLA, TENDIDO Y COMPACTACIÓN EN BASES CON MATERIAL PÉTREO, COMPACTADA AL 95% Y 100 | | | | | | | | | | | |
| P06S07C012 | MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUÉRPO DE SUB-BASE, CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PÉTREO COMPACTADO AL 100% DE LA PRUEBA PROCTOR, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HÚMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO | M3 | 206.00 | \$578.65 | 0.00 | 198.7400 | 198.74 | 7.26 | \$115,000.90 | 96.48 | % | |

ING. JORGE ARTURO ZAZUETA OSUNA
CONTRATISTA

HUMBERTO ARREOLA B.
ING. HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE
SUPERVISOR

ING. MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA SUR

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN CALLE UBICADA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE EL LODAZAL, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: San Ignacio

Localidad:

Contratista: JORGE ARTURO ZAZUETA OSUNA

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2208A-2023

Importe del Contrato s/IVA \$1,785,915.25

Periodo del Contrato 30/08/2023 al 30/11/2023

No. Estimación: 1

Tipo de Estimación: Normal

Importe de la Estimación: \$378,723.34

Periodo de la Estimación: 30/08/2023 al 02/10/2023

| Clave | Descripción | Contrato | | Estimación | | Esta Estimación | Acumulado Estimaciones | Monto Estimado | |
|-----------------------|---|----------|----------|------------|----------|-----------------|------------------------|----------------|----------------------|
| | | Unida | Volúmen | P.U. | Anterior | | | Por Ejercer | Avance |
| P06S07C019 | MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUÉRPO DE BASE, CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PÉTREO COMPACTADO AL 100% DE LA PRUEBA PROCTOR, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 206.00 | \$711.80 | 0.00 | 198.7400 | 198.74 | 7.26 | \$141,463.13 96.48 % |
| P06S17C014 | RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N. CTR. CAR.1.04.004/00 Y N. CMT.4.05.001/06, INCLUYE: APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LT | 1,545.00 | \$22.15 | 0.00 | 1,490.5800 | 1,490.56 | 54.44 | \$33,015.90 96.48 % |
| Total Partida: | | | | | | | | | 297,164.52 |

ING. JORGE ARTURO ZAZUETA OSUNA
CONTRATISTA

HUMBERTO ARREOLA B.
ING. HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE
SUPERVISOR

ING. MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA SUR