

OPRU - EST - ADJ - PEST - XIAL - 2208A - 2022.

OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE AMPLIACION
 MINERAS GUADALUPE DE LOS REYES COLONIA
 PASEO DE LOS REYES Y COLONIA PASEO RAY
 EN COSALA MUNICIPIO DE COSALA
 ESTADO DE SINALOA.

01° SE DARE A DISPOSICION VIABILIDAD A
 CONTRATISTA PARA QUE PROCEDA A
 EJECUTAR TRABAJOS CONTEMPLADOS EN
 CONTRATO.

02° INICIAN CON TRAZO Y NIVELACION DE
 TERRENO

FECHA: 02-09-2022.

03° EXCAVACION CON MAQUINA PARA
 APERTURA DE CAVA EN MATERIAL B.

FECHA: 05-09-2022

04° COMPACTACION DEL TERRENO NATU-
 RAL

FECHA: 09-09-2022

05° SUMINISTRO Y FORMACION DE BASE
 CON GRAVA CEMENTADA CON UN
 ESPESOR DE 25 CMS.


FECHA: 14-09-2022

06° RIEGO DE IMPREGNACION CON ASFALTO
 INCLuye SKENEED.

FECHA: 19-09-2022.

07° GUARNICION TIPO L CON CONCRETO.
 HIDRAULICO P.C.I. = 250 KG/CM².


 SUPERVISOR SOP.


 SUPERINTENDENTE

OPPU - EST - ADJ - PEST - VIAL - 2208A - 2022.

OPERA: PAVIMENTACION EN CALIE AMPLIACION
MINERAL GUADALUPE DE LOS REYES COLONIA
PASO RAY. EN COSALA MUNICIPIO DE
COSALA ESTADO DE SINALOA.

08° - PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO HIDRAU-
LICO F/C = 250 KG/CM². DE 15 CMS.
DE ESPESOR.

FECHA: 29-09-2022

09° - RECIBO GENERADORES PARA ESTIMACION
01 NORMAL PERIODO DEL 29-08-2022
AL 29-09-2022


FECHA: 03-10-2022

10° - APROBACION DE NUMEROS GENERADORES
PARA ESTIMACION 01 NORMAL PERIODO
DEL 29-08-2022 AL 29-09-2022.

FECHA: 05-10-2022

11° - RECIBO ESTIMACION 01 NORMAL
POR UN IMPORTE DE \$ 269,223.15
IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE
SEGUNDO AL CONTRATO PERIODO DEL
29-08-2022 AL 29-09-2022.

FR


SUPERVISOR SOP
SUPERINTENDENTE

OPPU - EST - ADT - PEST - VIAL 2208A-2022.

OPERA: PAVIMENTACION DE CALIE AMPLIACION
 MINERAL GUADALUPE DE LOS REYES COLONIA
 PASO KAY EN COSALA MUNICIPIO DE
 COSALA ESTADO DE SINALOA.

12° TRABAJOS ESTAN TERMINADOS

13° RECIBO GENERADORES PARA ESTIMACION
 02 FINQUITO PERIODO DEL 30-09-2022
 AL 12-10-2022.

FECHA: 14-10-2022

14° APROVACION DE NUMEROS GENERADORES
 PARA ESTIMACION 02 FINQUITO CON
 UN PERIODO DEL 30-09-2022 AL
 12-10-2022.

15° SE CITA A CONTRATISTA PARA EL
 PROXIMO 21-OCTUBRE DEL AÑO EN
 CURSO EN EL LUGAR DE LA OBRA
 PARA REALIZAR RECORRIDO Y VERIFICAR
 TRABAJOS TERMINADOS Y SU CALIDAD Y
 SI ES EL CASO ENTREGA Y RECEPCION.

FECHA: 21-10-2022

16° SE REALIZO RECORRIDO VERIFICANDO
 TRABAJOS TERMINADOS Y SU BUENA CALI
 DAD Y SE PROCEDE A LA ENTREGA Y
 RECEPCION.


FECHA: 28-10-2022

17° RECIBO ESTIMACION N° 02 FINQUITO
 POR UN IMPORTE DE \$
 IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE
 ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL
 30-09-2022 AL 12-10-2022.

"AUTORIZACION DE ESTIMACION"



SUPERVISOR. SOP -



SUPERINTENDENTE

OPPU - EST - ADT - DEST - VIAL - 2208A - 2022

OBRA: PAVIMENTACION EN CALITE AMPLIA -
CION MINERAL GUADALUPE DE LOS REYES.
COLONIA PASEO RAM EN COSALA MUNICIPIO
DE COSALA ESTADO DE SINALOA.

18° - 95 DECLIVA CERRADA ESTA BITACORA


SUPERVISOR SOP

SUPERINTENDENTE