



NOTA # 1

CON ESTA FECHA SE APERIURA ESTE LIBRO DE BITÁCORA PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CAMINO SAN BENITO-EL HUEJOTE, TRAMO SAN BENITO-GUAMUCHILES ALTOS, ANCHO DE CALZADA 7 M., LONGITUD 3 KM., MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA, CON UN IMPORTE DE \$ 24, 720, 533.43 IVA INCLUIDO CON PERIODO DE 18 DE JULIO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023; CON NÚMERO DE CONTRATO: OPPU-EST-LP-FISE-COMU-1007-2023 OTORGADO POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (SOP) A LA EMPRESA CONSTRUCTORA MAJOLVA, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. JESÚS ANTONIO CÁZAREZ LÓPEZ, SE ANOTAN LAS FIRMAS DEL RESIDENTE DE LA SOP ARQ. MARTA MARGARITA CAMALITO BÉRQUEZ Y DEL SUPERINTENDENTE DE PARTE DEL CONTRATISTA ING. ERICK HERMINIO GARCÍA AMAYA.



SUPERINTENDENTE



RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS.

NOTA # 2


CON ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICION EL INMUEBLE Y A SU VEZ SE LE SOLICITA A CONTRATISTA OFICIO DE INICIO DE OBRA Y OFICIO DE ASIGNACION DE SUPERINTENDENTE, CON COPIA DE CEDULA PROFESIONAL; AMBOS OFICIOS DEBERÁN ESTAR DIRIGIDOS AL ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ DIRECTOR DE SUPERVISION.

NOTA # 3

CON ESTA FECHA SE DAN INICIO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CAMINO SAN BENITO - EL HUEJOTE, TRAMO SAN BENITO - GUAMUCHILES ALTOS, ANCHO DE CALZADA 7M, LONGITUD 3 KM., MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA, SE TRABAJA EN PARTIDAS PRELIMINARES; CON DESPALME DE TERRENO NATURAL EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM.



SUPERINTENDENTE



PRESIDENTE DE SUP. DE OBRAS

NOTA # 4

CONTRATISTA TRABAJA EN EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUBRASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE EXCEPTO ROCA CON TRACTOR Y EMPIEZAN COMPACTACION DE TERRENO NATURAL.

NOTA # 5

01 / 08 / 2023

CONTRATISTA CONTINUA TRABAJOS DE COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN EL AREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPIENES PARA EL 95% DEL KM 0,00 AL 0+980.


NOTA # 6

08 / 08 / 2023

CONTRATISTA TRABAJA EN LA FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPIENES AL 95% COMPACTADO CON EQUIPO PATA DE CABRA Y TENDIDO CON MOTOCONFORMADORA



SUPERINTENDENTE



RESIDENTE DE SUP. DE OBRA

NOTA #7


CONTRATISTA CONTINUA TRABAJANDO EN FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPIENES Y COMIENZA MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE CAPA SUBRASANTE AL 95%. FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO.

NOTA #8

21/08/2023

CON ESTA FECHA CONTRATISTA ENTREGA GENERADORES Y ESTIMACIÓN # 1 NORMAL PARA SU REVISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN CON UN LIQUIDO A PAGAR DE ₡ 3,996,233.73 YA CON LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES REALIZADAS.

"SE AUTORIZA ESTIMACIÓN 1"



SUPERINTENDENTE



RESIDENTE DE SUP. DE OBRAS

OPU-EST-LP-FISE-VIAL-1007-2023


Nota #9 - Actividades Diarias

CON FECHA DE HOY, SE TRABAJA CON EL DESPILLO DE TERRENO NAT. 20 cm ESPESOR DEL KM 0+715 AL KM 3+720 APROX. 6,000 m³.


Nota #10 - Actividades Diarias

09/09/2023

CON FECHA DE HOY, DURANTE LA SUPERVISION DE OBRA, SE OBSERVAN TRABAJOS: EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUBRASANTE, COMPACTACION DE TON., MEZCLADOS Y TENDIDO COMPACTACION DE LA CAPA SUBRASANTE AL 95%. SE REALIZAN PRUEBAS DE LABORATORIO.



RESIDENTE DE SUPERVISION DE OBRA



SUPERINTENDENTE

OPU-EST-LI-FISE-VIAL-1007-2023


NOTA N. ACTIVIDADES DIARIAS.

MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE CUERPO DE BASE TRITURADA A L 100%. CON SUS PRUEBAS DE LAB CORRESPONDIENTES, SE REALIZA RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION CATIONICA ECI-60 A RAZÓN 1.5 Lt/m², ARENEO PARA PROTECCION DE BASE SOBRE LA SUPERFICIE, DEL KM 0+915 AL 2+240


22-09-2023

NOTA 12 = NÚMEROS GENERADORES.

CON FECHA DE HOY CONTRATISTA ENTREGA A REVISION NÚMEROS GENERADORES, CROQUIS, FOTOS, CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN 2 NORMAL, COMPRENDIENDO UN PERIODO DEL 22 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.



RESPONSABLE DE SUPERVISION
DE OBRA



SUPERINTENDENTE.

Oppu-~~Est~~-Lp-Fox-Vial-1007-2023

NOTA. 13, AUTORIZACION DE ESTIMACION.

CON FECHA DE HOY, SE AUTORIZA LA ESTIMACION O2 NORMAL, CON IMPORTE DE:

\$4,996,996,24 CLVA, PERIODO DE ESTIMACION:

22-08-2023 AL 25-09-2023, AMORT. 35%

+ 1,748,938.18, DE DCC. 3/ SUKUT. \$129,231.84,


NETO A RECIBIR \$3,118,796.17.,

PAYMENTACION


Por Preliminaros \$1,074,434.52

Por Obras Viales \$3,233,295.00

ESINVA \$4,307,729.52



RESIDENTE DE OBRA



SUPERINTENDENTE.

OPU-EST LF-FIDE-VIAL-1007-2023

Nota 14- NÚMEROS GENERADORES


CON FECHA DE HOY SE ENTREGAN
PARA REVISIÓN LOS NÚMEROS GENERADORES DE
LA ESTIMACIÓN 3 ADICIONALES, CANTIDADES
ADICIONALES PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN
DE LAS OBRAS, SE AUTORIZAN

27-10-2023
NOTA 15- AUTORIZACIÓN DE ESTIMACIÓN.


CON FECHA DE HOY, SE AUTORIZA LA
ESTIMACIÓN 3 ADICIONAL, IMPORTE

\$ 6.843, 209, 23 C/LVS

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 26-09-23 AL
27-10-2023.



RESIDENTE DE OBRAS



SUPERINTENDENTE
DE OBRAS

OPR-EST-UP-FISE-VIAL-1007-2023

Nota 16 - Números Generadores.

Con fecha de Hoy "Se Autorizan" los números generadores conformantes a la estimación 4 Normal.

Nota 17 - Actividades Diarias


Se continúa el trabajo con el aseo de la base compactada ya imprimada, para proceder luego a la colocación de concreto modificatorio para el castado y compactado final.

28-11-2023


Nota 18 - Autorización de Estimación

Se autoriza la estimación 4 Normal con un importe de \$ 6,890,912.71 cliva.

Del 28/10/2023 - 28/11/2023.



RESIDENTE DE OBRA



SUPERINTENDENTE DE OBRAS

Ofu- Est- Uf- FIDE - VIAL - 10072023

NOTA 19: ACTIVIDADES DIARIAS.

SE REALIZAN TRABAJOS DE SEÑALIZACION VIAL; - MARCAJO DE LA CENTRAL CONTINUA Y DISCONTINUA, SEVICIOS VIALETAJ REFLEJANTOS. POR ROSERIAS

15-12-23


NOTA 20: CONVENIO MODIFICATORIO

SE REALIZA LA SOLICITUD DE CONVENIO MODIFICATORIO ACOSTALOGO; DE CONCEPTOS, "SE AUTORIZAN" CANT. ADICIONALES POR ES SUPERVISION


29-12-2023

NOTA 21 - NUM. GENERADORES.

SE AUTORIZAN LOS NUMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACION OS FINQUITO.



RESIDENTE DE OBRAS



SUPERINTENDENTE DE OBRAS


OPU ~~13~~ - 14 - FOT - UMC - ~~1007~~ - 2023

Nota 22 - Aceleracion de Estimacion


Con fecha de hoy, se autoriza la
 estimacion ~~de~~ FINIQUITO
 Importe estimado \$ 386,637.82 clms
 Liquidado a pagar \$ 241,316.58
 periodo de ejecucion del 29/11/2023
 al 31/12/2023
 saldo de contrato \$ 0.

Nota 23 - Cierre de Bitacoras 31-12-2023

Con fecha de hoy, se da por concluida
 la presente bitacora con los trabajos
 contratados ~~terminados~~ y la
 obra operando correctamente



RESIDENTE DE OBRA
 S.P.



SUPERINTENDENTE DE
 OBRA