


NOTA N 1

CON ESTA FECHA SE ABRE ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA OBRA CONSTRUCCION DE ARCO DE ACCESO EN NUEVO POBLADO DE SANTA MARIA, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA. LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS NOMBRA AL CONTRATISTA MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ COMO ORGANISMO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO OPPU-EST-ADJ-REST-10RC-0460-2022 CON UN IMPORTE DE \$ 662,180.12 IVA INCLUIDO CON UN PERIODO DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR DEL 16 DE MAYO DE 2022 AL 15 DE JULIO DE 2022. SE REGISTRAN LAS FIRMAS DE LAS PERSONAS ENCARGADAS DEL CONTROL Y EJECUCION DE LA OBRA.


Cesar A. Cobos Arce
ABO. CESAR ARCE
PRESIDENTE DE LA SUP



NOTA N 2

CON ESTA FECHA EN COMPANIA DEL CONTRATISTA SE LE HACE ENTREGA DEL INMUEBLE (UBICACION DE LA OBRA). SE LE NOTIFICA DEBERA PRESENTAR OFICIO DE INICIO DE ACTIVIDADES Y OFICIO DE ASIGNACION DE SUPERINTENDENTE Y/O PRESIDENTE DE OBRA CON COPIA DE Cedula PROFESIONAL, ESTOS SERAN DIRIGIDOS AL ING. JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ DIRECTOR DE SUPERVISION DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE ACUERDO A LA CLASIFICACION DE LA OBRA DEL PRESENTE CONTRATO. TAMBIEN DEBERA PRESENTAR ESTIMACIONES MENSUALES UNA VEZ AL MES, DEBERA PRESENTAR COMPARATIVO DE OBRA, CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS Y/O VOLUMENES ADICIONALES PARA REVISION Y AUTORIZACION EN DIRECCION DE SUPERVISION Y DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO.

Cesar A. Cobos Arce



CON ESTA FECHA CONTARÁ COMO TRABAJOS CENTRA-
LES VENTILANDO TAZO, SE OBSERVA AFECTACIÓN
DE CARPO Y LÍMEN DE MOLA TAZO, DE 1.50
SE ADICIONA DADOS NO TUBO AFECTACIÓN ABANDONADO
TAZO ABANDONADO NO INVENTARIO OBSERVADO SE MUE-
VEN EXCEPCIONES PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS.

Con / Ca. Mez.




NOTA No 4

18 DE MAYO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTARÁ COMO TRABAJOS DE EXE-
CUCIÓN Y ASISTENTE DE MOTERIL, ASISTENTE Y CIMENTACIÓN
EN ZANJA, PLANTILLA, TRABAJOS EN MANTENIMIENTO DE ACER-
DOS CIMENTACIÓN - ZANJAS, 0.4000 -

Con / Ca. Mez.




NOTA No 5

25 DE MAYO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTARÁ TANTO COMO TRABAJOS
DE CIMENTACIÓN, MOSTRILLO CIMENTACIÓN EN CIMENTA-
CIÓN, TRABAJOS EN CIMENTACIÓN Y CIMENTACIÓN DE 0.4000.


Con / Ca. Mez.



NOTA N° 6

CON ESTA FECHA CONTRATISTA REALIZO DESCIENDOS DE Muros, RELLenos, IMPERMEABILIZACION DE MUROS EN CIMENTACION TRABAJOS HABITADOS, COLOCACION DE PARRILLA PARA LOSA DE CIMENTACION, TRABAJOS EN MUROS DE DESPLANTE DE COLUMNAS APARTIR DEL NIVEL DE PISO TERMINADO, COMO LOSA DE CIMENTACION, DESPLANTE DE MUROS Y CIMENTACION DE COLUMNAS (CAYILLOS).

Con L Ceto Acen



NOTA N° 7

09 DE JUNIO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONCLUYO TRABAJOS DE MUROS PARA COLUMNA 2 NIVEL E INICIO DESPLANTE DE MUROS 3 NIVEL, COMO COLUMNAS (CAYILLOS) DE EMPALME CON LOSA NIVEL 2, DESPLANTE DE CAYILLOS.

Con L Ceto Acen




NOTA N° 8

15 DE JUNIO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONCLUYO MUROS QUE CON FORMA COLUMNA PARA ACCESO, SE COLOCARON PLACAS QUE SOPORTARAN Y FIJARON ESTRUCTURA, JUNTO A VIGAS DE ARRUZO ANCLADAS EN MUROS, CONTRATISTA TRABAJA PERMANENTE A TERMINACION DE COLUMNAS LA ESTRUCTURA.


Con L Ceto Acen



NOTA N° 9

CON ESTA FECHA CONTRATISTA PRESENTA ESTIMACIÓN N° 1 NORMAL PARA SU REVISIÓN O AUTORIZACIÓN EN DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE ARCO DE ACCESO EN NUEVO PORTEO DE SANTA MARIA, MUNICIPIO DE RUMAHU, ESTADO DE SINALOA, DEL CONTRATO OPPU-EST-ADJ-PEST-IGRC-09050-2022 CON UN IMPORTE DE \$ 196,913.25 IVA INCLUIDO CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL 16-MAYO-2022 AL 16-JUNIO-2022, CUADRO COMO SALDO DE CONTRATO \$ 466,640.73.


Cesar A. Castro Meza



NOTA N° 10

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACIÓN N° 1 (UNO) NORMAL CON DATOS ESPECIFICADOS EN NOTA INTERIOR DE PRESENTE LIBRO DE BITÁCORA POR UN IMPORTE DE \$ 196,913.25 IVA INCLUIDO PARA CONTINUAR PROCESO DE PAGO EN DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN.


Cesar A. Castro Meza



NOTA N° 11

NOTA ACLARATORIA: SE AUTORIZARON VOLUMENES ADICIONALES NO CONTEMPLADOS EN CATALOGO PLANO NECESARIOS PARA LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, SE SOLICITARA A CONTRATISTA INICIAR TRAMITE PARA CONVENIOS NECESARIOS.

Cesar A. Castro Meza



NOTA N° 12

CON ESTA PRCHA CONTRATISTA TRABAJA RECONSTRUYENDO DE MUROS EN COLUMNAS. TRABAJO ESTRUCTURAL EN SU ALMBEN PARA POTENCIALMENTE ORGANIZAR TRABAJO DE DICHO ELEMENTO AL AREA DE TRABAJO.

Cen t Coto Aren



NOTA N° 13

28 DE JUNIO DE 2022

CON ESTA PRCHA CONTRATISTA CONCLUYO TRABAJO DE RECONSTRUYENDO EN COLUMNAS, REALIZA TRASLADO DE ESTRUCTURAS Y MONTAJE DE LAS MISMAS, REALIZA TRABAJO CON PROCECHO OAVIO A CABLES DE MEDIA TENSION CABLES ALA COLUMNA IZQUIERDA.

Cen t Coto Aren




NOTA N° 14

01 DE JULIO DE 2022

CON ESTA PRCHA CONTRATISTA INICIA TRABAJO DE REINZO TRABAJO DE RECONSTRUYENDO CON OAVIO A ESTRUCTURA SEGUN PROYECTO.

Cen t Coto Aren



NOTA N 15

CON ESTA FICHA CONTRATISTA CONCLUYE TRABAJOS DE RECONSTRUYENDO A ESTRUCTURA, INICIO TRABAJOS DE PUERTAS Y EMPALMABILIZACION, SE INICIA DETALLAR POR TRABAJOS DE COLOCACION DE ESTRUCTURA Y RECONSTRUYENDO.

Cerrado y Cerrado



NOTA N 16

09 DE JUNIO DE 2022

CON ESTA FICHA CONTRATISTA PASANDO ESTIMACION N 2 NORMAL PARA SU REVISIÓN O AUTORIZACIÓN EN DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE ACCESO EN NUEVO PORLADO DE SANTA MARIA, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SIMPORA, DEL CONTRATO OPPU-EST-ADJ-REX-10RC-09050-2022 CON UN IMPORTE DE \$ 340,036.89 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL 17-JUNIO-2022 AL 08-JULIO-2022, QUEDANDO COMO SALDO DE CONTRATO \$ 125,374.02 IVA INCLUIDO.

Cerrado y Cerrado



NOTA N 17

CON ESTA FICHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION N 2 (OVI) NORMAL CON DATOS ESPECIFICADOS EN NOTA ANTERIOR DE ESTE LIBRO DE BITACORA CON UN IMPORTE DE \$ 340,036.89 IVA INCLUIDO PARA CONTINUAR PROCESO DE PROYECTO EN DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN.


Cerrado y Cerrado



NOTA N 18

CON ESTA FECHA CONTRATISTA REALIZO TRABAJOS DE PULIDO MIENTRO CON QIPDA BAE DE COLUMNAS E INICIO COLOCACION DE LETRAS ANCIEN AL MONDA DEL PUEBLO, LETRA DE BIENVENIDA Y DE SALIDA (BIENVENIDOS, FELIZ VIAJE).

Cerr A Cato Mesa



NOTA N 19

15 DE JULIO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONCLUYO TRABAJOS CONTRATADOS, REALIZO LIMPIEZA EN EL SITIO. PASENTO - ESTILACION N 3 FINQUITO PARA SU REVISION Y AUTORIZACION EN DIRECCION DE SUPERVISION DE LA OBRA ANCO DE ACCESO EN NUEVO PUEBLO DE SANTA MARIA, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA, DEL CONTRATO OPRU-ESTADOS-PEST-10RC-89480-2022 CON UN IMPORTE DE \$ 116,707.65 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DE ESTACION DEL 16-MAYO-2022 AL 15-JULIO-2022. CUBIENDO COMO SALDO DE CONTRATO \$ 8,672.37 IVA INCLUIDO.


Cerr A Cato Mesa



NOTA N 20

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA AUTORIZACION N 3 (TRAS) FINQUITO CON DATOS ESPECIFICADOS EN NOTA ANTERIOR DE ESTE LIBRO DE BITACORA CON UN IMPORTE DE \$ 116,707.65 IVA INCLUIDO PARA CONTINUAR PROCESO DE PASE EN DIRECCION DE SUPERVISION.

Cerr A Cato Mesa



ACTA NO 21

CON ESTA FECHA SE CIERRA ESTE LIBRO DE BITACORA DONDE SE LE dio SEGUIMIENTO A LA OBRA CONSTRUCCION DE ARCO DE ACCESO EN MUNICIPIO DE SANTA MARIA MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA, EN LA CUAL LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS NOMBRÓ AL CONTRATISTA MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ COMO OCA- NISMO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO OPPU-EST-A05-POST-10AC-09050-2022 CON UN IMPORTE \$ 662,180.12 IVA INCLUIDO, CON UN PERI- ODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL 16 DE MAYO DE 2022 AL 15 DE JULIO DE 2022.

SALDO DE CONTRATO A CANCELAR \$ 8,672.37 IVA INCLUIDO

Cesar F. Castro Meru
ABQ. CABAL CENTRO
RESIDENTE DE LA SOP

