


NOTA No 1

CON ESTA FECHA SE ABRE ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA OBRA PAVIMENTACION EN CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLE PRIMERA Y TERCERA, EN LA LOCALIDAD EL WALAMO, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA EN LA MATERIA ACTIVIDAD NOMBRA A LA CONTRATISTA ABANTIARE-CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. COMO ORGANISMO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO OPPU-EST-ADJ-REST-VIAL-2006B-2022, CON UN IMPORTE DE \$ 1,169,481.12 INCLUIDA CON UN PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL 27 DE JUNIO DE 2022 AL 25 DE AGOSTO DE 2022. SE REGISTRAN LAS FIRMAS DE LAS PERSONAS ENCARGADAS DEL CONTROL Y EJECUCION DE LA OBRA.

Cen / Cen Mez
PRO CURAT
PRESIDENTE DE LA SOP



NOTA No 2

CON ESTA FECHA EN COMPLETIA DEL CONTRATISTA SE LE HACE ENTREGA DEL INVENTARIO (VIGILADO). SE LE NOTIFICA DEBE RA PRESENTAR OFICIO DE INICIO DE ACTIVIDADES, OFICIO DE ASIGNACION DE SUPERINTENDENTE Y/O PRESIDENTE DE OBRA CON COPIA DE CREDITO PROFESIONAL, OFICIOS SEPARA DIRIGIDOS AL ING. JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ DIRECTOR DE SUPERVISION DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE ESTADOO, DE ACUERDO A LA CLASULA QUINTA DE ESTE CONTRATO. DEBERA PRESENTAR ESTIMACIONES UNA VEZ AL MES, PRESENTAR COMPROBANTE DE OBRA, CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS Y/O VOLUMENES ADICIONALES CON JUSTIFICACION PARA SU REVISION Y/O AUTORIZACION EN DIRECCION DE SUPERVISION Y, DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, SOLICITARA CONVENIOS DE SER NECESARIOS DENTRO DEL PERIODO DE CONTRATO PARA SU AUTORIZACION Y REVISION.

Cen / Cen Mez



NOTA NO 3

CON ESTA FECHA SE NOTIFICA QUE CONTRATISTA NO HA INICIADO TRABAJOS DEBIDO A QUE NO CUENTA CON PROYECTO. SE SOLICITO A LA DIRECCION DE SUPERVISION Y DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA SOP. EN ESPERA DE RESPUESTA.

Cen / Cen Mezu



NOTA NO 4

06 DE JULIO DE 2022

SIN INICIAR TRABAJOS DEBIDO A QUE AHORA NO SE CUENTA CON PROYECTO, SIN RESPUESTA DE DIRECCIONES POR LO QUE SE SOLICITO.

Cen / Cen Mezu



NOTA NO 5

12 DE JULIO DE 2022

CON ESTA FECHA EN COMPAÑIA DE CONTRATISTA SE REALIZO TRAZO SIGUIENDO PUNTO OBLIGADO DE TRAMO INTERIOR DE MISMA CALLE YA PAVIMENTADO Y SE OBSERVO DE ACUERDO AL TOLZO UNA LAMPARA QUE CAYE EN VIGILANCIA. SE SOLICITA A SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL DE REPARACION AL YA CONTAR PROYECTO PARA VERIFICAR TRAZO.

Cen / Cen Mezu



NOTA NO 6

CON ESTA FECHA SE LE PROPORCIONA PROYECTO PROPORCIONADO POR MUNICIPIO (OBRAS PUBLICAS) DE VIDO 1 - QUE NO SE HA OBTENIDO RESPUESTA DE DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTO DE LA SOP. CONTRATISTA VERIFICA CON EL INICIO CON COSTA PARA APERTEJA DE COSTA. SE LE SOLICITO CONCEPTO EXTRAORDINARIO POR PUBLICACION DE LAMPARA OVIDO 1 QUE SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL NO DA RESPUESTA. INSTALACIONES SIGAN SIN CAMBIO.

Cesar I. Castro Meza



NOTA NO 7

CON ESTA FECHA CONTRATISTA INICIO TRABAJO CONTRATADO OVIDO 1 QUE NO SE CAMBIARA INSTALACIONES DE REARRO ALTERNATIVAS DE SUMODAM, SE INICIA CON TAZO Y COSTA DE COSTA.

Cesar I. Castro Meza



NOTA NO 8

26 DE JULIO DE 2022

CONTRATISTA CONTINUA COSTA DE COSTA Y RETIRO DE ALTERNATIVA PROYECTO DE DICHA EXCAVACION. SE HAN TENIDO Lluvias ligeras QUE NO HAN CASADO DADO SIGNIFICATIVO Y SE MANTIENE RITMO DE TRABAJO.

Cesar I. Castro Meza



NOTA NO 9

28 DE JULIO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONCLUYO TRABAJO DE COMBUSTACION AL TRABAJAR NOTAR DADO LA COMBUSTACION COMPLETAMENTE, DA PROYECTO NUMERO DE MATANIA PARA VIDO - MATANIA.


Cesar I. Castro Meza



NOTA No 10

CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONTINUA TRABAJOS DE TENDIDO, AFINE DE MATERIA PARA CUBRIR DE VIOLADO CALIDAD SUB-ROBANTE. SE AN TAMBO REPARACIONES POR LLUVIA EN LA ZONA.

Cerr t Caba Aca



NOTA No 11

05 DE ABRIL DE 2022

CONTRATISTA CONCLUYE TRABAJOS DE AFINE, PUNTO Y COMPACTACIÓN EN SUB-ROBANTE, SE LE AUTORIZO INICIAR SUMINISTRO Y TENDIDO DE BARRA LO MAS PRONTO POSIBLE DEVIDO A LLUVIAS QUE PUEDEN CAUSAR DETENCIÓN A LOS TRABAJOS.

Cerr t Caba Aca



NOTA No 12

09 DE ABRIL DE 2022

CONTRATISTA CONCLUYE TRABAJOS DE AFINE Y COMPACTACIÓN EN OBR HORIZONTAL SUMINISTRO A REPARACIONES DETENCIÓN POR LLUVIA EN LA ZONA CASAR POR PENDIENTES QUE VAN HACIA ZONA DEL PROYECTO, SE PROGRAMA NINGUNA INTERVENCIÓN.

Cerr t Caba Aca



NOTA N 12

CON ESTA SECHA CONTRATATA PRESENTA ESTAMPACION N 1 NUMER PARA SU REVISION EN DIRECCION DE SUPERVISION DE LA OBRA PAVIMENTACION EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE PRIMERA Y TERCERA, EN LA LOCALIDAD DE WILAMU, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA DEL CONTRATO OPRU-EJT-ADJ-PRST-VIAL-2006B-2022 CON UN IMPORTE DE \$ 438,180.20 IVA INCLUIDO CON UN PERIODO DE LOS TRABAJOS DEL 27-JUNIO-2022 AL 11-AGOSTO-2022. ORDENADO COMO SEGUO DE CONTRATO -- \$ 731,300.92.

Con / Cdn Aca

NOTA N 13

SE AUTORIZA LA ESTAMPACION N 1 (UNA) NUMER CON DATOS ESPECIFICADOS EN AUTO ANTERIOR DE ESTE MISMO ORDENADOR PARA CONTINUAR PROCESO DE PAGO EN DIRECCION DE SUPERVISION POR UN IMPORTE DE \$ 438,180.20 IVA INCLUIDO

Con / Cdn Aca

NOTA N 14

SE LE AUTORIZA A CONTRATADA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y VOLUMENES ADICIONALES NO CONTEMPLADOS EN COTIZACION ORIGINAL PERO NECESARIOS PARA LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, SE LE SOLICITO PRESENTAR PARES DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS E INICIAR TRAMITE PARA SOLICITO DE CONVENIO MODIFICATORIO CORRESPONDIENTE.

Con / Cdn Aca

NOTA N 15

CONTRATISTA INICIO TRABAJOS DE CIMENTADO Y SUMINISTRO DE CONCRETO PARA CIMENTACIONES LADO DENTRITO.

Cen / Cetro Aca




NOTA N 16

15 DE AGOSTO DE 2022

CONTRATISTA CONTINUA SUMINISTRO DE CONCRETO PARA CIMENTACIONES LADO DENTRITO, INICIO CIMENTADO PARA LOSA DE PAVIMENTO.

Cen / Cetro Aca



NOTA N 17

19 DE AGOSTO DE 2022

CONTRATISTA CONCLUYO TRABAJOS DE SUMINISTRO DE CONCRETO PARA CIMENTACIONES, CONTINUA SUMINISTRO DE CONCRETO PARA LOSA, TRABAJOS PAVIMENTACION DE PUZOS, COLOCACION DE BOCANAS Y TAPAS.

Cen / Cetro Aca



NOTA N 18

CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONCLUYE TRABAJO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PARA LOSA DE PAVIMENTACION QUINDIMO PANDIATA COLA FATEO Y LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.

Cerrado y Cerrado



NOTA N 19

25 DE AGOSTO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA PASEFATA ESTIMACION NO 2 (001) NOMBRE PARA SU REVISION, DE LA OBRA PAVIMENTACION EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA, EN LA LOCALIDAD EL WALAMO MUNICIPIO DE MOZOTLAN, ESTADO DE SINALOA DEL CONTRATO OPRU-AST-ADJ-RENT-VIA-2006B-2022 CON UN IMPORTE DE \$ 679,856.29 IVA INCLUIDO CON LA PROPOSICION DE TRABAJO EJECUTIVO DEL 12/AGOSTO/2022 A 13/AGOSTO/2022. CUANTO COMO SERA DE CONTRATO \$57,444.63.

Cerrado y Cerrado



NOTA N 20

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NO 2 (001) NOMBRE CON DATOS ESPECIFICADOS EN NOTA ANTERIOR CON UN IMPORTE DE \$ 679,856.29 IVA INCLUIDO, PARA CONTINUAR PROCESO DE OBRA EN DIRECCION DE SUPERVISION.

Cerrado y Cerrado



NOTA NO 21

CON ESTA FECHA CONTRATISTA CIERRE LOS TRABAJOS DE CALIFICADO Y LIMPIEZA DE LA OBRA, PRESENTA ESTIMACION NO 3 FINQUITO PARA SU PAGOS DE LA OBRA PAVIMENTACION EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA, EN LA LOCALIDAD EL WALAMO, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA, DEL CONTRATO - ORPU-EST-AUT-RENT-VIAL-2006B-2022 CON UN IMPORTE DE \$ 33,303.11 INCLUIDO CON UN PERIODO DE 101 TRABAJOS EJECUTADOS DEL 27/JUNIO/2022 AL 25/AGOSTO/2022. QUEDANDO COMO SALDO DE CONTRATO \$ 18,141.52

Cerré / Carlos Mesa



NOTA NO 22

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NO 3 (TRAB) FINQUITO CON DATOS ESPECIFICADOS EN NOTA ANTERIOR POR UN IMPORTE DE \$ 33,303.11 INCLUIDO, PARA CONTINUAR PROCESO DE PAGO EN DIRECCION DE SUPERVISION.

Cerré / Carlos Mesa



NOTA NO 23

CON ESTA FECHA SE CIERRA ESTE LIBRO DE BITACORA DONDE SE LE DA SEGUIMIENTO A LA OBRA PAVIMENTACION EN CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA, EN LA LOCALIDAD EL WALAMO, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA, EN LA CUAL LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS NUMERO A LA COMPAÑIA ADRIAN - CONSTRUCTORA, S.A DE CV. COMO ORGANISMO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO - ORPU-EST-AUT-RENT-VIAL-2006B-2022 CON UN IMPORTE DE \$ 1,169,486.12 INCLUIDO, CON UN PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL 27 DE JUNIO DE 2022 AL 25 DE AGOSTO DE 2022.

SALDO DE CONTRATO A CANCELAR: \$ 18,141.52

Cerré / Carlos Mesa
AQUÍ CERRA CARTA
RESIDENTE DE LA SOP.

