

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Página 1 de 1

S-05

Nombre de Obra TRABAJOS EN OFICINAS DEL DESPACHO DE GOBIERNO - SEGUNDA ETAPA - UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
Contrato: OPUU-EST-ADJ-PEST-INAD-0307-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$1,200,183.63
Importe del Contrato s/IVA: \$1,205,034.71
No. Estimación: 1
Tipo Estimación: Normal Finiquito
Periodo del Contrato: 04/07/2023 al 04/08/2023
Periodo de la Estimación: 04/07/2023 al 04/08/2023

| Clave | Descripción | Monto |
|-------|---|---------------------|
| 1 | REMODELACIÓN DE OFICINA EN DESPACHO DE GOBIERNO | |
| P01 | PRELIMINARES | 22,529.28 |
| P03 | OBRA CIVIL | 83,613.11 |
| P11 | ALUMINIO, PVC Y MULTIPANEL | 64,299.46 |
| P13 | CARPINTERIA Y CERRAJERIA | 399,766.10 |
| P15 | RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS | 326,699.07 |
| P20 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 155,169.80 |
| P21 | INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO | 148,106.81 |
| | Total Paquete s/IVA: | 1,200,183.63 |

Ajuste por Redondeo: \$0.00
Total de Estimación s/IVA: \$1,200,183.63

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ

SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra TRABAJOS EN OFICINAS DEL DESPACHO DE GOBIERNO - SEGUNDA ETAPA - UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

S-04

Municipio: Culiacan

Contrato: OPUU-EST-ADJ-PEST-INAD-0307-2023

No. Estimación: 1

Localidad:

Importe del Contrato s/IVA \$1,205,034.71

Tipo de Estimación: Normal Finiquito

Contratista: GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

Periodo del Contrato 04/07/2023 al 04/08/2023

Importe de la Estimación: \$1,200,183.63

Periodo de la Estimación: 04/07/2023 al 04/08/2023

| Clave | Descripción | Unida | Contrato | | Estimación Anterior | Esta Estimación | Acumulado Estimaciones | Por Ejercer | Monto Estimado | | Avance |
|---|--|-------|----------|------------|---------------------|-----------------|------------------------|-------------|-----------------------|------------------|--------|
| | | | Volúmen | P.U. | | | | | | | |
| REMODELACIÓN DE OFICINA EN DESPACHO DE GOBIERNO | | | | | | | | | | | |
| P01 PRELIMINARES | | | | | | | | | | | |
| P01S42 RETIRO DE PANEL DE YESO Y/O PANEL DE TABLACIMIENTO | | | | | | | | | | | |
| 4/7 1.01 | Desmontaje de plafón reticular, Incluye: mano de obra, equipo, herramienta, retiro de sistema de suspensión metálica, cortes, y todo lo necesario para su correcta ejecución | M2 | 55.50 | \$338.72 | 0.00 | 55.5000 | 55.50 | 0.00 | \$18,798.96 | 100.00 | % |
| 4/7 1.02 | Retiro a mano de escombros y metales producto de desmontaje de muro de tablaroca, de 0.00 a 12.00 mts, y a una distancia horizontal de aplilamiento de 30 mts, Incluye: mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 12.00 | \$246.04 | 0.00 | 12.0000 | 12.00 | 0.00 | \$2,952.48 | 100.00 | % |
| P01S71 RETIROS EN CAMIÓN DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL | | | | | | | | | | | |
| 5/7 ACR-1.07 | Carga Mécanica y Acarreo de material Producto de Demolición o Desmontaje (primer kilómetro). | M8 | 48.63 | \$44.75 | 0.00 | 6.7200 | 6.72 | 41.91 | \$300.72 | 13.82 | % |
| 5/7 ACR-1.08 | Acarreo de material Producto de Demolición o Desmontaje kilómetro subsecuente | M3/K | 486.30 | \$7.10 | 0.00 | 67.2000 | 67.20 | 419.10 | \$477.12 | 13.82 | % |
| | | | | | | | | | Total Partida: | 22,529.28 | |
| P03 OBRA CIVIL | | | | | | | | | | | |
| P03S24 PLACAS PREFABRICADAS DE PANELES DE YESO EN MUROS ANTEPECHOS, PLAFONES, TAPIALES Y USOS DIVERSOS | | | | | | | | | | | |
| 7/7 2.01 | Suministro y colocación de plafón de tablaroca con detalle de luz indirecta con perfil galvanizado cal 26, incluye faldón de carga vertical con tapa y plafón horizontal acabado en pasta fina, materiales, colocación, mano de obra, herramienta, equipo, elevación vertical de los materiales de 0.00 a 12.00 mts, limpieza del área de trabajo, acopio y retiro del material sobrante fuera de la obra. | ML | 38.62 | \$1,015.76 | 0.00 | 38.6200 | 38.62 | 0.00 | \$39,228.65 | 100.00 | % |
| 14/7 2.02 | Suministro y colocación de plafón liso de tablaroca con metal canal listón y canaleta de carga con metal galvanizado cal 26 colganteado con alambre galvanizado no 14 con separación de colgante a cada 70 cms acabado en pasta fina. materiales, colocación, mano de obra, herramienta, equipo, elevación vertical de los materiales de 0.00 a 12.00 mts, limpieza del área de trabajo, acopio y retiro del material sobrante fuera de la obra. | M2 | 55.50 | \$799.72 | 0.00 | 55.5000 | 55.50 | 0.00 | \$44,384.46 | 100.00 | % |
| | | | | | | | | | Total Partida: | 83,613.11 | |

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra TRABAJOS EN OFICINAS DEL DESPACHO DE GOBIERNO - SEGUNDA ETAPA - UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

S-04

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-INAD-0307-2023 **No. Estimación:** 1
Importe del Contrato s/IVA \$1,205,034.71 **Tipo de Estimación:** Normal Finiquito
Periodo del Contrato 04/07/2023 al 04/08/2023 **Importe de la Estimación:** \$1,200,183.63
Periodo de la Estimación: 04/07/2023 al 04/08/2023

| Clave | Descripción | Contrato | | Estimación | | Esta Estimación | Acumulado Estimaciones | Por Ejercer | Monto Estimado | | Avance | |
|--|--|----------|---------|------------|----------|-----------------|------------------------|-------------|-----------------------|-------------------|--------|--|
| | | Unida | Volúmen | P.U. | Anterior | | | | Por Ejercer | | | |
| 10.02 3/17 | Suministro e instalación de papel tapiz Architecture Modelo M23047, Incluye: material, mano de obra, elevación vertical de los materiales de 0.00 a 12.00 mts, y todo lo necesario para su correcta instalación. | M2 | 10.52 | \$6,506.76 | 0.00 | 10.5200 | 10.52 | 0.00 | \$68,451.12 | 100.00 | % | |
| P15S05 RECUBRIMIENTO EN PISOS (DIFERENTES ACABADOS Y MATERIALES) | | | | | | | | | | | | |
| 4.01 12/17 14/17 | Suministro y colocación de duela de madera modelo herrin bone walnut de .192 x 1.29 uso comercial liguero. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta necesaria, instalación de bajo alfombra de 3mm, elevación vertical de los materiales de 0.00 a 12.00 mts, limpieza del lugar antes, durante y al finalizar los trabajos. | M2 | 59.71 | \$1,786.15 | 0.00 | 59.7100 | 59.71 | 0.00 | \$106,651.02 | 100.00 | % | |
| P15S06 RECUBRIMIENTO EN ZOCLOS (DIFERENTES ACABADOS Y MATERIALES) | | | | | | | | | | | | |
| 4.04 10/17 14/17 | Suministro e instalación de zoclo de madera tipo cedro color nogal o similar de 15 cms de peralte, incluye: Materiales, mano de obra, la elevación vertical de los materiales de 0.00 a 12.00 mts, y la limpieza durante la obra | ML | 15.00 | \$1,657.31 | 0.00 | 15.0000 | 15.00 | 0.00 | \$24,859.65 | 100.00 | % | |
| P15S07 PINTURA | | | | | | | | | | | | |
| 4.03 2/18 | Suministro y aplicación de pintura vinílica en base agua, en muros interiores marca berel, línea berelinte 7 años. Acabado mate, Incluye: Resanes, material, mano de obra, herramienta, elevación vertical de los materiales de 0.00 a 12.00 mts, limpieza en área de trabajo. | M2 | 70.00 | \$157.94 | 0.00 | 70.0000 | 70.00 | 0.00 | \$11,055.80 | 100.00 | % | |
| | | | | | | | | | Total Partida: | 326,699.07 | | |
| P20 INSTALACIÓN ELÉCTRICA | | | | | | | | | | | | |
| P20S49 SALIDAS DE CONTACTOS Y APAGADORES | | | | | | | | | | | | |
| 3.03 7/17 | Desmontaje de salidas, de contactos, apagadores y señales, en interior, a base tubería conduit y cables, hasta una altura promedio de 4m sin recuperación, Incluye: mano de obra y herramienta | PZA | 15.00 | \$338.72 | 0.00 | 15.0000 | 15.00 | 0.00 | \$5,080.80 | 100.00 | % | |
| 3.04 10/17 | Salida de red, con caja rectangular galvanizada y tubo conduit de fierro galvanizado pared delgada de 21 mm (¾"), Incluye: suministro de los materiales requeridos para su ejecución, mano de obra, herramienta, y equipo, conexión y prueba, (de tablero o centro de carga a salida) y limpieza del área de trabajo. | SALID | 2.00 | \$1,694.90 | 0.00 | 2.0000 | 2.00 | 0.00 | \$3,389.80 | 100.00 | % | |

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra TRABAJOS EN OFICINAS DEL DESPACHO DE GOBIERNO - SEGUNDA ETAPA - UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

S-04

Municipio: Culiacan

Contrato: OPUU-EST-ADJ-PEST-INAD-0307-2023

No. Estimación: 1

Localidad:

Importe del Contrato s/IVA \$1,205,034.71

Tipo de Estimación: Normal Finiquito

Contratista: GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

Periodo del Contrato 04/07/2023 al 04/08/2023

Importe de la Estimación: \$1,200,183.63

Periodo de la Estimación: 04/07/2023 al 04/08/2023

| Clave | Descripción | Unida | Contrato | | Estimación | | Esta Estimación | Acumulado Estimaciones | Por Ejercer | Monto Estimado | | Avance |
|---------------------------------------|--|-------|----------|-------------|------------|------------|-----------------|------------------------|-------------|----------------|---|--------|
| | | | Volúmen | P.U. | Anterior | Estimación | | | | Por Ejercer | % | |
| 3.10 | Salida para contacto monofásico dúplex con voltaje regulado, con caja rectangular galvanizada y tubo conduit de fierro galvanizado pared delgada de 21 mm (¾"), Incluye: suministro de los materiales requeridos para su ejecución, mano de obra, herramienta y equipo, conexión y prueba, (de tablero o centro de carga a salida) y limpieza del área de trabajo. | SALID | 5.00 | \$1,764.58 | 0.00 | 5.0000 | 5.00 | 0.00 | \$8,822.90 | 100.00 | % | |
| 3.11 | Salida para apagador sencillo y apagador dúplex con voltaje regulado, con caja rectangular galvanizada y tubo conduit de fierro galvanizado pared delgada de 21 mm (¾"), Incluye: suministro de los materiales requeridos para su ejecución, mano de obra, herramienta y equipo, conexión y prueba, (de tablero o centro de carga a salida) y limpieza del área de trabajo. | SALID | 4.00 | \$2,115.62 | 0.00 | 4.0000 | 4.00 | 0.00 | \$8,462.48 | 100.00 | % | |
| P20S58 SALIDAS PARA LUMINARIAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.01 | Salida eléctrica y colocación de lampara modelo APRICA YD 341-B color BLANCO con luminaria MR 16 marca philipss luz 3200k ,atenuable dirigible marca tecnolite color negro con caja de lámina galvanizada y tubo conduit de fierro galvanizado pared delgada de 21 mm (¾"), Incluye: suministro de los materiales requeridos para su ejecución, mano de obra, herramienta y equipo, conexión y prueba, (de tablero o centro de carga a salida) y limpieza del área de trabajo. | SALID | 21.00 | \$1,815.86 | 0.00 | 21.0000 | 21.00 | 0.00 | \$38,133.06 | 100.00 | % | |
| 3.02 | Salida eléctrica y colocación de lampara de pared modelo PENDULLUM WALL MARCA CTO LIGHTING con caja de lámina galvanizada y tubo conduit de fierro galvanizado pared delgada de 21 mm (¾"), Incluye: suministro de los materiales requeridos para su ejecución, mano de obra, herramienta y equipo, conexión y prueba, (de tablero o centro de carga a salida) y limpieza del área de trabajo. | SALID | 2.00 | \$17,641.54 | 0.00 | 2.0000 | 2.00 | 0.00 | \$35,283.08 | 100.00 | % | |
| 3.05 | Salida, suministro y colocación de lampara modelo TECNOLITE YD 400-3/N color negro dirigible marca tecnolite color negro con caja de lámina galvanizada y tubo conduit de fierro galvanizado pared delgada de 21 mm (¾"), Incluye: suministro de los materiales requeridos para su ejecución, mano de obra, herramienta y equipo, conexión y prueba, (de tablero o centro de carga a salida) y limpieza del área de trabajo. | SALID | 4.00 | \$2,905.78 | 0.00 | 4.0000 | 4.00 | 0.00 | \$11,623.12 | 100.00 | % | |
| 3.06 | Salida para lampara colgante modelo CELLARLED MARCA MANTRA con caja de lámina galvanizada y tubo conduit de fierro galvanizado pared delgada de 21 mm (¾"), Incluye: suministro de los materiales requeridos para su ejecución, mano de obra, herramienta y equipo, conexión y prueba, (de tablero o centro de carga a salida) y limpieza del área de trabajo. | SALID | 3.00 | \$3,122.72 | 0.00 | 3.0000 | 3.00 | 0.00 | \$9,368.16 | 100.00 | % | |

10/7

10/7

13/7
13/7

13/7

13/7

17/7

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra TRABAJOS EN OFICINAS DEL DESPACHO DE GOBIERNO - SEGUNDA ETAPA - UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

S-04

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-INAD-0307-2023 **No. Estimación:** 1
Importe del Contrato s/IVA \$1,205,034.71 **Tipo de Estimación:** Normal Finiquito
Periodo del Contrato 04/07/2023 al 04/08/2023 **Importe de la Estimación:** \$1,200,183.63
Periodo de la Estimación: 04/07/2023 al 04/08/2023

| Clave | Descripción | Unida | Contrato | | Estimación | | Esta Estimación | Acumulado Estimaciones | Por Ejercer | Monto Estimado | | Avance |
|----------------|--|-------|----------|--------------|------------|---------|-----------------|------------------------|-----------------------|-------------------|---|--------|
| | | | Volúmen | P.U. | Anterior | | | | | | | |
| 3.09 | Suministro y colocación de TIRA LED FLEXIBLE MLED-60-IP45-127V-CD/BC con caja de lámina galvanizada y tubo conduit de fierro galvanizado pared delgada de 21 mm (3/4"), Incluye: suministro de los materiales requeridos para su ejecución, mano de obra, herramienta y equipo, conexión y prueba, (de tablero o centro de carga a salida) y limpieza del área de trabajo. | SALID | 13.00 | \$2,692.80 | 0.00 | 13.0000 | 13.00 | 0.00 | \$35,006.40 | 100.00 | % | |
| | | | | | | | | | Total Partida: | 155,169.80 | | |
| P21 | INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO | | | | | | | | | | | |
| P211S31 | | | | | | | | | | | | |
| 5.01 | Suministro y colocación de equipo de aire acondicionado de 4 Ton. Tipo Paquete, Marca Carrier, 220 Volts, alta eficiencia, 14 Seers, Incluye: Material, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 1.00 | \$125,920.70 | 0.00 | 1.0000 | 1.00 | 0.00 | \$125,920.70 | 100.00 | % | |
| P21S41 | | | | | | | | | | | | |
| 5.02 | Trabajos de alimentación eléctrica, Incluye: 15 ml de Cables Cal. 4, 15 ml de Cables Cal. 8, 15 ml de Cables Cal. 10, 15 ml de Cables Cal. 12, 15 ml de Cables Cal. 14, Poliducto de 3/4", accesorios para fijación, material, mano de obra, herramienta y equipo. | PZA | 1.00 | \$22,186.11 | 0.00 | 1.0000 | 1.00 | 0.00 | \$22,186.11 | 100.00 | % | |
| | | | | | | | | | Total Partida: | 148,106.81 | | |

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ

SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZAREBAGA ACOSTA

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO