

FECH 01 08 2022

CONT. N: OPPU-EST-LP-PEST-APDA-2207-2022

CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE PARA LLEVAR A CABO TODAS LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES EN LA EJECUCION DE ESTA OBRA: REPARACION DE DRENAJE COLAPSADO EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE TERCER CALLE Y CALLE JON SOLERANA, EN LA CIUDAD DE LOS MONTES, MUNICIPIO DE AHUACHETAN, ESTADO DE SINALOA, LA CUAL CELEBRAN ESTE CONTRATO N: OPPU-EST-LP-PEST-APDA-2207-2022, POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, REPRESENTADA EN ESTE CASO POR EL C. JOSÉ LUIS ZAVALA CABANILLAS, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA SECRETARÍA" Y POR OTRA PARTE LA COMPAÑÍA GROBSON, S. DE R. L., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ VALENZUELA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA".

PRESENTA "LA CONTRATISTA" EL OFICIO DE INICIO DE OBRA CON ESTA FECHA COMO LO ESTIPULA EL CONTRATO, ASI COMO TAMBIEN EL OFICIO DE ASIGNACION DEL SUPERINTENDENTE DONDE SERA EL ING. ERIC MONTE BOJORQUEZ CON CEDULA PROFESIONAL N: 5197168 COMO INGENIERO CIVIL, EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACION PUBLICA.


Y SE FIRMA POR LOS QUE TENDREMOS LA RESPONSABILIDAD DE LLEVAR A CABO TODOS LOS AJUSTES, CAMBIOS, ETC. DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA LA CUAL ES POR UN MONTO TOTAL DE: \$20'952,770.00; SON: VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CON 09/100 M.P. YA CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 16%, INCLUIDO.


Y CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 DE AGOSTO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.

FIRMAN

POR LA CONTRATISTA

POR LA SECRETARIA


 ING. ERIC MONTE BOJORQUEZ
 SUPERINTENDENTE DE OBRA.



 ING. J. ROBERTO VALENZUELA
 SUPERVISOR DE SOP

NOTA N° ① SE LLEVA ACABO UN RECORRIDO POR EL TRAMO DE LA OBRA POR LA CALLE NIÑOS HEROES DESDE EL CALLEJON TENOCHTITLAN HASTA EL CALLEJON HERMENEGILDO GALEANA, LA CONTRATISTA, PERSONAL DE JAPAMA Y ESTA SUPERVISION, ACORDANDO INICIAR CON LOS TRABAJOS EN EL CRUCE DE TENOCHTITLAN Y NIÑOS HEROES.

Por la tarde se inicio con el corte con disco en losas de pavimento y picado con retroexcavadora con martillo de TENOCHTITLAN AL BLVD. ROSENDO G. CASTRO, QUE SERA EL PRIMER CRUCE QUE SE LLEVARA A CABO EN ESTE TRAMO DE REPARACION DE DRENAJE COLAPSADO.

YA SE CUENTA EN LA OBRA CON LA MAQUINARIA (EXCAVADORA) EL AREA PROTEGIDA CON TODOS LOS SEÑALAMIENTOS Y BARRERAS COLOCADAS EN LOS PUNTOS ESTRATEGICOS.

- PERSONAL DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado DEL MUNICIPIO DE AHOCH (JAPAMA) NOSE PARO LOS TRABAJOS HASTA QUE LLEGUE TUBERIA DE POLIETILENO DE 48" Ø QUE ES CON LA QUE SE VA A SUSTITUIR LA TUBERIA DE CONCRETO EN MAL ESTADO QUE SE VA SACAR.




NOTA N° ②

05/08/2022

CON ESTA FECHA SE REANUDARON LOS TRABAJOS YA QUE LLEGARON LOS PRIMEROS 16 TRAMOS DE TUBO DE POLIETILENO DE 48" Ø Y EL PRIMER POZO DE VISITO QUE SE COLOCARA AL CRUCE EL BLVD. ROSENDO G. CASTRO.

SE CONTINUO CON EL PICADO DE LOSAS DE PAVIMENTO CON RETROEXCAVADORA CON ROTOMARTILLO Y TAMBIEN SE INICIARON LOS TRABAJOS DE DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTOS Y EXCAVACION EN AGUA PARA EXTRAER LOS LOSAS Y TUBERIA DE CONCRETO EN MAL ESTADO





FECHA 12 08 2022

CONT. N° OPPU-EST-LP-PEST-APDA-2207-2022

NOTA N° (3) DURANTE ESTA SEMANA SE HA TRABAJADO EN LA EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL, PRODUCTO DE EXCAVACIÓN FUERA DE LA OBRA EN CAMIÓN. ASÍ COMO TAMBIÉN EL SUMINISTRO DE GRAVÓN CON LO QUE SE ESTÁ HACIENDO LA CAMA, ACOSTILLADO Y RELLENO DE 30 CM. SOBRE EL LOMO DE LA TUBERÍA DE 48" QUE VIENE SIENDO SUSTITUIDA POR LA DE CONCRETO EN MAL ESTADO Y MUY ASQUERADA, POR LA CUAL SALE MUCHO LODO PODRIDO.

YA SE LLEVAN COLOCADOS 6 TRAMOS DE TUBERÍA DE 48" LO MISMO QUE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 8" (MADRINA) SOBRE EL RELLENO DE GRAVÓN DEL TUBO DE 48".

TAMBIÉN SE VIENE LLEVANDO A CABO EL RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (PETREO) SUBRASANTE YA QUE EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN NO ES APTO PARA USAR COMO RELLENO COMO VIENE CONSIDERADO EN EL PROYECTO Y PRESUPUESTO, Y POSTERIORMENTE SE COMPACTA CON EQUIPO DE RODILLO COMPACTADOR PARA TENER SUB-BASE Y BASE PARA COLAR EL TRAMO QUE VAYA QUEDANDO LISTO.





NOTA N° (4)

19/08/2022

HOY SE APRECIA COMO SE ESTÁ LLEVANDO A CABO EL COLEDO DEL PRIMER TRAMO DE LOSAS DE PAVIMENTO, RECONSTRUYENDO EL AREA DEL CAUJÓN TENOCHTITLAN AL ARROYO SUR DEL BLVD. ROSENDO G. CASTRO, CON CONCRETO PREMEZCLADO CON $F'c = 300 \text{ Kg/cm}^2$ NORMAL.

Y SE CONTINUARON LOS DEMAS TRABAJOS PARA SEGUIR CON LA COLOCACION DE TUBERÍA EN LO QUE ES EL CARRIL DE PONIENTE A ORIENTE DEL BLVD. ROSENDO G. CASTRO.





FECHA 12 08 2022

CONT. N° OPPU-EST-LP-PEST-APDA-2207-2022

NOTA N° (3) DURANTE ESTA SEMANA SE HA TRABAJADO EN LA EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION FUERA DE LA OBRA EN CAMIÓN. ASI COMO TAMBIEN EL SUMINISTRO DE GRAVÓN CON LO QUE SE ESTA HACIENDO LA CIMA, ACOSTILLADO Y RELLENO DE 30 CM SOBRE EL LOMO DE LA TUBERÍA DE 48" QUE VIENE SIENDO SUSTITUIDA POR LA DE CONCRETO EN MAL ESTADO Y MUY ASQUEROSA, POR LA CUAL SALIÓ MUCHO LORO PODRIDO. YA SE LLEVAN COLOCADOS 6 TRAMOS DE TUBERÍA DE 48" LO MISMO QUE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 8" (MADRINA) SOBRE EL RELLENO DE GRAVÓN DEL TUBO DE 48".

TAMBIEN SE VIENE LLEVANDO A CABO EL RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (PETREO) SUPERASANTE YA QUE EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION NO ES APTO PARA USAR COMO RELLENO COMO VIENE CONSIDERADO EN EL PROYECTO Y PRESUPUESTO, Y POSTERIORMENTE SE COMPACTA CON EQUIPO DE RODILLO COMPACTADOR PARA TENER SUB-BASE Y BASE PARA COLAR EL TRAMO QUE VAYA QUEDANDO LISTO.





NOTA N° (4)

19/08/2022


HOY SE APRECIA COMO SE ESTA LLEVANDO A CABO EL COLADO DEL PRIMER TRAMO DE LOSAS DE PAVIMENTO, RECONOCIENDO EL AREA DEL CALLEJÓN TENUCHTITLAN AL ARROYO SUR DEL BLVD. ROSENDO G. CASTRO, CON CONCRETO PREMEZCLADO CON $F'c = 300 \text{ Kg/cm}^2$ NORMAL.

Y SE CONTINUAN LOS DEMAS TRABAJOS PARA SEGUIR CON LA COLOCACION DE TUBERÍA EN LO QUE ES EL CARRIL DE PONIENTE A ORIENTE DEL BLVD. ROSENDO G. CASTRO.

NOTA N° ⑤ CONT. N° OPPU-EST-LP-PEST-APDA-2207-2022
SE LLEVA A CABO POR ESTA SUPERVISION UN
RECORRIDO POR TODO EL TRAMO QUE SE HA LLEVADO A
CABO ESTA ÚLTIMA SEMANA DONDE SE APRUEBA UN MUY
AVANCE, YA QUE SE COLOCO EL PRIMER POZO DE VISI
PREFABRICADO EN EL ARROYO DEL LADO NORTE DEL BLVD.
ROSENDO G. CASTRO, DONDE SE ESTA TRABAJANDO YA EN EL
ALISADO DE LA BASE, DESPUES DE HABER LLEVADO A CABO LA
COLOCACION DE 7 TRAMOS DE TUBO MAS DE 48" Y DE 8" Ø
HABIENDO LLEVADO A CABO TODOS LOS TRABAJOS PREVIOS
DE DEMOLICION DE LOSAS, RETIRO, EXCAVACIONES Y RETIRO
DEL PRODUCTO DE LAS MISMAS, LA COLOCACION DE LOS TUBOS,
RELLENOS, TENDIDO DE ⁵⁴⁸BASE Y BASE COMPACTADAS Y SE
TIENE LISTO PARA COLAR LOS 2 CUERPOS DEL BLVD. CON
CONCRETO "RR" PARA PODER LIBERAR PRENTO (7 DIAS) EL
CRUCERO, SE CUENTA CON UN 05% DE AVANCE.


* SE HAN ENCONTRADO ESPESORES DE CONCRETO EN PAVIMENTOS
HASTA DE 80 CMS, LO CUAL HA RETRASADO UN POCO LOS
TRABAJOS DE DEMOLICION PARA CONTINUAR CON LAS EXCAVACIONES.






NOTA N° ⑥

31/08/2022

CON ESTA FECHA SE CUENTA CON MUY BUEN AVANCE
YA QUE SE TRABAJA EN EL TRAMO DEL BVD. ROSENDO G. CASTRO
AL CALLEJON JUAN ESCUTIA, DONDE YA SE ESTA TRABAJANDO
EN EL RELLENO CON SUBASE Y EN LA COMPACTACION DEL
MISMO CON VIBRO COMPACTADOR Y EL AVANCE ES 8%.
CONTINUA EL SUMINISTRO DE TUBERIA Y POZOS PREFABRICADOS




NOTA N° 7 ESTE DÍA "LA CONTRATISTA" PRESENTA A ESTA SUPERVISION LA ESTIMACION N° 1 PARA REVISION Y FIRMA EN CASO DE NO HABER ERRORES, ES POR UN MONTO TOTAL A COBRAR POR \$3'086,865.¹⁰ LIQUIDO A PAGAR CON TODOS LOS DESCUENTOS YA APLICADOS Y CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 DE AGOSTO DEL 2022 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022 Y SE TIENE UN AVANCE APROX DE 10% SE REVISA Y SE FIRMA



NOTA N°-⑧ CON EL COLADO DE LAS LOSAS DE PAVIMENTO DEL BLVD. ROSENDO G. CASTRO CON CONCRETO $P/C = 300 \text{ kg/cm}^2$ DE RESISTENCIA RAPIDA PARA ABRIR PRONTO ESTE CRUCERO Y YA SE VE BUEN AVANCE EN EL TRAMO DEL BLVD. AL CALLEJON JUAN EXUITIA, DONDE SE ESTA TRABAJANDO EN ABRIR CAJA PARA COLOCAR UN POZO DE VISITA PREFABRICADO, PERO SE TIENE MUCHO CUIDADO YA QUE CRUZA UNA LINEA DE TUBO DE ASBESTO DE 12" ϕ DE AGUA.

ESTA SUPERVISION RECOMIENDA AL CONTRATISTA REFORZAR CON DISCO LAS LOSAS DE PAVIMENTO QUE QUEDAN VOLADAS PARA PODER LLEGAR BIEN CON EL RELLENO Y COMPACTARLO.




[Handwritten signature]

12/09/2022

NOTA N°-⑨ CON ESTA FECHA SE REUBO DE LA CONTRATISTA, EL PRESUPUESTO DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS COMO SON: EL RELLENO CON MATERIAL DE BANCO SUBRASANTE, YA QUE EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION NO NOS SIRVE PARA RELLEN Y A QUE SON LOSAS.

- SUMINISTRO Y COLOCACION DE POZOS PREFABRICADOS
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLASTICO NEGRO EN SUSTITUCION DEL RIEGO DE IMPREGNACION
- REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS
- REPARACION DE RECONEXIONES ELECTRICAS
- TAPONES DE TUBERIA PLUVIAL (DESCARGAR CONECT. AL COCOT)
- PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE RESISTENCIA RAPIDA PARA COLOCAR EN CRUCEROS DE CALLES.



SE REVISAN Y SE FIRMAN TODOS LOS DOCUMENTOS, INCLUIDAS LAS TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS.



[Handwritten signature]

NOTA N° ⑩ DURANTE ESTA SEMANA SE TRABAJÓ EN EL COLADO DE LOSAS DE PAVIMENTO CON CONCRETO PRE-MEZCLADO DE FIC-300 kg/m² NORMAL EN EL TRAMO DE BLVD. ROSENDO G. CASTRO AL CALLEJÓN JUAN ESCUTIA, DEJANDO EL CORTE A 6.00 MTS. DEL POZO DONDE SE ESTÁ TERMINANDO DE REPARAR UNA FUGA DE AGUA POTABLE DEL TUBO DE ASBESTO DE 12" Ø QUE SE QUEBRÓ. EL PERSONAL DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE HIZO LA REPARACIÓN CON TUBERÍA DE PVC HIDRAULICA.



SE TRABAJA EN LA COLOCACIÓN DE SUB-BASE Y BASE EN EL TRAMO DEL CALLEJÓN JUAN ESCUTIA A LA CALLE OBREGÓN Y DE LA CALLE OBREGÓN AL CALLEJÓN AGUSTÍN MELGAR SE ESTÁ TRABAJANDO CON LA COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 48" DE POLIETILENO, LLEVANDO A CABO TODOS LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

NOTA N° ⑪

23/09/2022


ESTA SEMANA EL AVANCE EN LA COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 48" Ø SE VIO AFECTADA EN CUANTO A RENDIMIENTO YA QUE SE DESUBIERON 2 LÍNEAS DE FIBRA ÓPTICA DE TELMEX EN EL CALLEJÓN AGUSTÍN MELGAR Y ESTO NOS ATRAZO DURANTE 3 DÍAS YA QUE TAMBIÉN SE TENÍA QUE INSTALAR UN POZO DE VISITA PROFUNDIZADO Y PASAR UN TUBO DE AGUA POTABLE DE 3" Ø QUE SE TUBO QUE CORTAR Y MANIOBRAR PARA PODER PASAR EL TUBO A TRAVÉS DEL POZO Y LAS OTRAS INSTALACIONES. SE COLOCÓ EL AREA DE CRUCE DEL C/ JON. JUAN ESCUTIA Y SE PREPARÓ EL TRAMO DE ESTE PUNTO A LA CALLE OBREGÓN.

NOTA N° 12 DURANTE ESTA SEMANA SE LOGRO PASAR EL CRUCE DEL CALLEJON JUAN ESCUTIA Y SE TRABAJA EN LA DEMOLICION DE LOSA DE PAVIMENTO, REPARO

DEL MATERIAL PRODUCIDO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACION DONDE SE VA METIENDO TUBERIA DE 48" DEL CALLEJON A CALLE MIGUEL HIDALGO, TAMBIEN SE COLO EL TRAMO DEL C/ON. JUAN ESCUTIA AL ARROLLO SUR DE LA CALLE ALVARO OBREGON, DONDE YA SE COLOCO EL POZO DE VISITA PREFABRICADO, SE SUBIO Y SE TERMINO, DONDE SE TRABAJA EN EL RELENO CON MATERIAL PESTREO SUB-RAPE, MATERIAL DE BANCO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR APISONADO CON PLACA VIBRATORIA Y APLICANDO AGUA.

SE REPARO UNA LINEA DEL ALUMBRADO PUBLICO QUE SE ROMPIO AL ESTAR DEMOLIENDO CONCRETO DE PAVIMENTO DE 80 CMS. DE ESPESOR, SE CUENTA CON UN AUMENTO APROXIMADO DEL 25%.




NOTA N° 13

07/10/2022

CON ESTA FECHA SE LLEVA A CABO UN RELEVANTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ESTA ÚLTIMA SEMANA, DONDE SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE TUBERIA NUEVA DE POLIETILENO DE 48" Ø, LLEVANDO A CABO PARA ESTO TODOS LOS TRABAJOS PREVIOS, LLEGANDO HASTA LA CALLE MIGUEL HIDALGO, PARA INICIAR CON EL CRUCE DE LA MISMA.

CONTINUA EL SUMINISTRO DE TUBERÍA DE 48" Ø Y DE POZOS DE VISITA PREFABRICADOS.

TAMBIEN SE ESTA TRABAJANDO EN TERMINAL EL TENDIDO DE SUBBASE Y BASE DEL ARROYO SUR DE LA CALLE OBREGON HACIA EL C/ON. AGUSTIN MELGAREJO LLEVANDO A CABO LA COMPACTACION CON RODILLO VIBRANTE Y PLACA VIBRATORIA EN AREAS DONDE NO ENTRA EL VIBRANTE.




NOTA N° (14) ESTE DÍA LA CONTRATISTA PRESENTO A ESTA SUPERVISION LA ESTIMACIÓN N° (2) A REVISIÓN Y FIRMA EN CASO DE ESTAR BIEN Y ES POR UN MONTO TOTAL A COBRAR DE \$ 1'998,177.¹²; SON: UN MILLÓN NOVEVECENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS CON 12/100 M.N., CON TODOS LOS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES YA APLICADOS, POR EL PERIODO DE EJECUCION DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2022 *



YA REVISADA Y CERRADO QUE ESTA BIEN SE FIRMA LA PRESENTE *

~~NOTA N° (14)~~
~~SE PRESENTA ESTA NOTA PARA SUSTITUIR LA ANTERIOR Y A QUE LA ESTIMACION PRESENTO UNA DIFERENCIA EN EL MONTO TOTAL A COBRAR, QUEDANDO LA CANTIDAD DE \$ 1'998,177.¹²~~

NOTA N° (15) DURANTE LA VISITA DE ESTEDIA A LA OBRA SE APRECIA COMO YA SE TIENE COLOCADO EL TUBO DE POLIETILENO DE 48" Ø HASTA EL CALLEJON JUAN DE LA BARRERA, DONDE SE TRABAJA PARA LA COLOCACION DEL POZO DE VISITA PREFABRICADO EN ESTE CRUCERO DONDE SE CONECTAN TUBERIAS DEL CALLEJON CON DIAMETRO DE 18" Ø Y PARA UNA LINEA DE AGUA POTABLE DE 6" Ø CON TUBERIA DE ASBESTO, LA CUAL SE TENDRA QUE REPARAR INMEDIATAMENTE AL PASAR LA TUBERIA DE 48" A TRAVES DE POZO PREFABRICADO.



SE TRABAJA EN BOMBEO CON MATERIAL PETREO GUARAPA DE BANCO EN ESTE TRAMO DE CALLE HIDALGO A C/ JON. JUAN DE LA BARRERA Y EN EL TRAMO DE CALLE ALVARO OBREGON AL CALLEJON AGUSTIN MELGAR YA SE TIENE LISTO PARA COLAR PAVIMENTOS SE DEJA EL CRUCERO DE AGUSTIN MELGAR Y NIN HEROS PENDIENTE PARA RELLENAR CON MUCHO CUIDADO POR LA 2 LINEAS DE FIBRA OPTICA Y LA LINEA DE AGUA POTABLE DE 3 QUE PASAN POR AHI, MIENTRAS EN EL TRAMO DE ESTE CRUCERO HACIA LA CALLE HIDALGO SE TRABAJA CON LAS TERMOCAMERAS PARA COLAR ESTA MISMA SEMANA.

ESTA SUPERVISION SOLICITA ALA CONTRATISTA COLAR CON CONCRETO DE RESISTENCIA RAPIDA PARA PODER LIBERAR EL TRAMO COMERCIAL DE LA CALLE NIN O HEROS DESDE LA CALLE MIGUEL HIDALGO HASTA LA CALLE BEN JUAZEL, ADEMÁS DE LAS FESTIVIDADES DEL DIA 12 DE DICIEMBRE A LA VIRGEN DE GUADALUPE.



24/10/2022

NOTA N° (16)
AL LLEVAR A CABO LA VISITA DE OBRA EN ESTE DIA SE OBSERVA COMO YA SE ESTA LLEVANDO A CABO EL COLADO DEL TRAMO DE PAVIMENTO DEL C/ JON. JUAN DE LA BARRERA A LA CALLE INDEPENDENCIA, DONDE YA SE INSTALO EL POZO DE VISITA PREFABRICADO Y SE ESTA TRABAJANDO CON LA REMOCION DE LOS DE PAVIMENTO Y EXCAVACION DE LA INDEPENDENCIA HACIA EL CALLEJON GUADALUPE VICTORIA CON TODO EL PROCESO DE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES EN CAMION FUERA DE LA OBRA Y EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE BANCO (GRANON, SUBGRANITE Y BASE) PARA IR RELLENANDO DONDE YA SE VA COLOCANDO LA TUBERIA DE 48" Ø.



NOTA N° (16) SE LLEVA EL REORDENADO POR LA OBRA DUE
TE ESTA VISITA Y SE PUEDE VER UN MUY BUEN
CE DE UN 40% APROXIMADAMENTE, DONDE YA SE EST
COLANDO EL CRUCERO DE NIÑOS HEROES Y CALLEJON JUAN DE
BARRERA, DESPUES DE HABER ARRANJADO UNA FUGA DE LA TUB
DE AGUA POTABLE QUE SE PRESENTO DESPUES DE TONERLA
LISTO PARA COLAR.
TAMBIEN SE ESTA TRABAJANDO EN EL TRAMO DE ESTE CRU
CERO HACIA LA CALLE INDEPENDENCIA PARA COLARSE EL
DIA DE MAÑANA.




Raluyuel
★

NOTA N° (17)

07/11/2022

CONTINUA LA PRESION POR PARTE DEL SECTOR COMERCIAL Y
DEL SANTUARIO DE GUADALUPE PARA QUE SE LIBERE A LA BREVE
EL TRAMO DE LA CALLE NIÑOS HEROES DE LA CALLE MIGUEL A
GO POR LO QUE ESTA SUPERVISION LE SOLICITA A LA CONTRATISTA
QUE TODO EL TRAMO QUE FALTA DE COLAR HASTA LA CA
BENITO JUAREZ SEA CON CONCRETO DE RESISTENCIA RAPIDA.
SE LIBERO EL CRUCERO DE NIÑOS HEROES Y ALVARO OBREGON
Y SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE C/ÓN. GPE. VIGILANCIA A CALLE
BENITO JUAREZ.




Raluyuel
★

NOTA N° (18)

10/11/2022



CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA A ESTA SU
VISION LA ESTIMACION N° (3) NORMAL A REVISION Y FIRMA
CASO DE ESTAR BIEN Y ES POR UN MONTO TOTAL A COBRAR DE
\$ 2'632,077.08; SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA
DOS MIL SETENTA Y SIETE PESOS CON 08/100 M.N. CON TODOS
SUS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES APLICADOS Y ASI SE FIRMA



Raluyuel
★

NOTA N° (19) DURANTE ESTA VISITA A LA OBRA SE
APRECIA COMO SE CONTINUA CON LA COLOCACION DE
TUBERIA DE POLIETILENO DE 48" CON TODOS LOS TRABAJOS
PREVIOS DE CORTE DE PAVIMENTOS, DEMOLICIONES Y
EXCAVACION CON RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO EN CAMION
FUERA DE LA OBRA, SUMINISTRO Y RELENO CON MATERIA
L DE BANCO, TENDIDO DE SUB-BASE Y BASE, COMPACTA-
CION CON VIBROCOMPACTADOR Y BALANZA.



TAMBIEN SE ESTA COLANDO LOSA DE PAVIMENTO EN NINOS
HEROES DEL TRAMO DEL C/ JON JUAN DE LA BARRERA HACIA
LA CALLE INDEPENDENCIA, DONDE YA SE TIENE COLADO
EL POZO DE VISITA PRE FABRICADO Y SE ESTA TRABAJANDO
EN EL RELENO DEL ALBA DEL CRUCERO.



NOTA N° (20)

22/11/2022

SE LLEVA A CABO ESTA VISITA A LA OBRA DONDE YA
SE ESTA TERMINANDO DE HACER LOS TRABAJOS DE COMPA-
TACION EN EL CRUCERO DE NINOS HEROES E INDEPENDENCIA
SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CORTE DE LOSA DE
CONCRETO, DEMOLICION DE LA MISMA, EXCAVACION Y RETIRO
DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION FUERA DE LA OBRA
EN CAMION, ASI COMO LA INTRODUCCION DE TUBERIA DE 4
RELENNOS Y COMPACTACIONES PARA VOLVER A CERRAR LAS
LOSAS DE PAVIMENTOS, EN EL TRAMO DE C/ JON JUAN ES-
TIA A LA CALLE BENITO JUAREZ, SE TIENE UN AVANCE APRO-
DEL 60%



NOTA N° (21) CON ESTA FECHA SE VISITA LA OBRA DONDE SE PUEDE VER COMO YA SE COLO' EL CRUCERO DE NIÑOS HEROES Y LA CALLE INDEPENDENCIA HASTA EL TRAMO DE INDEPENDENCIA ENTRE C/ON. JUAN ESCUTIA.

CON LOS TRABAJOS DE INTRODUCCION DE TUBERIA Y TODOS LOS TRABAJOS PREVIOS TAMBIEN SE CONTINUA YA SOBRE EL CRUCERO DE NIÑOS HEROES Y CALLE BENITO JUAREZ Y DE JUAREZ A CALLE PINO SUAREZ YA SE TRABAJA EN EL PICADO DE LOSAS DE PAVIMENTO PARA SU PROXIMA DEMOLICION Y EXCAVACION.

TAMBIEN SE TRABAJA EN LA REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA QUE SE ROMPIEN Y EN LA CANCELACION Y TAPONADO DE TUBERIAS EXISTENTES DE DESCARGAS PLUVIALES.

NOTA N° (22)

02/12/2022

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA A ESTA SUPERVISION LA ESTIMACION N° (4) (CUATRO) NORMAL PARA REVISION Y FIRMA EN CASO DE ESTAR BIEN Y ES POR UN MONTO TOTAL LIQUIDO A PAGAR DE \$ 413,735.66; SON:

CUATROCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 60/100 M.P. CON TODOS LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES YA APLICADOS, Y DESPUES DE REVISARSE SE FIRMA PARA PAGO.

NOTA N° (23) SE LLEVA A CABO LA VISITA A LA OBRA DONDE SE APRUEBA COMO YA SE TERMINÓ DE INTRODUCIR LA TUBERÍA DE 48" Ø DE POLIÉTFENO LLEGA DO AL POZO DE VISITA DEL CRUCERO DE NIÑOS HEROES Y C/ON HERMENEGILDO GALEANA, CERRANDO CON ESTO TODO EL TRAMO DEL C/ON. TENDCHITILAN AL C/ON. HERMENEGILDO GALEANA, SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE RELEN COMPACTACION, CORTE DE LOSAS DE PAVIMENTO EN ARE SOLAVADAS, TAMBIEN SE VIENE COLOCANDO LA TUB DE PVC SANITARIA DE 8" Ø SOBRE EL LOMO DEL TUBO 48", EN LOS COLADOS DE LOSAS DE PAVIMENTO Y A S O TIENE HASTA LA CALLE MORELOS.

SE HA ESTADO BOMBEOANDO (ACHIQUE) EN LOS CRUCER DE NIÑOS HEROES CON C/ON. PINO SUAREZ Y CALLE MOREL DONDE YA SE COLOCARON LOS POZOS DE VISITA PREFAB CADOS Y SE TRABAJA EN LOS REJUNOS Y COMPACTACION DE LOS MISMOS.



SE TIENE UN AVANCE APROXIMADO DEL 85%





NOTA N° (24)

14/12/2022

HOY SE VISITA ESTA OBRA DONDE YA SE TIENE LISTO PARA COLOCAR EL CRUCERO DE C/ON. PINO SUAREZ Y SE ESTA PREPARANDO EL CRUCERO DE CALLE MORELOS, DANE LOS ULTIMOS PASES CON EL VIBROCOMPACTADOR Y AFIL LA OBRA SE TIENE BIEN LIMPIA EN TODOS LOS TRAMOS YA ABIERTOS A LA CIRCULACION.

NOTA N° (25) CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA A ESTA SUPERVISION LA ESTIMACIÓN N° (5) NORMAL A REVISIÓN Y SI ESTA BIEN PARA FIRMARSE.
 ES POR UN MONTO TOTAL LIQUIDO A PAGAR POR LA CANTIDAD DE \$ 393,186.02; SON: TRESCIENTOS NOVENTY Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS CON 02/100 M.V.
 CON TODOS SUS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES YA APLICADO Y DESPUES DE REVISADA SE FIRMA PARA COBRO.
 PERIODO DE EJECUCION DEL 01/12/2022 AL 14/12/22.














NOTA N° (26) CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA
A ESTA SUPERVISIÓN LA ESTIMACIÓN N° (6) ADICIONAL
LA CUAL ES POR UN MONTO TOTAL LIQUIDO A PAGAR
POR LA CANTIDAD DE \$ 3'305,048.35, SON: TRES MILLO
NES TRESCIENTOS CINCO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON
35/100 M.N. YA CON TODOS LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES
APLICADOS, EL CONVENIO SE ENCUENTRA EN TRÁMITE Y SE
PRESENTADO EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN
PERIODO DEL: 01/12/2022 AL 14/12/2022.


NOTA N° (27) CON ESTA FECHA SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE TUBERIA DE 48" Y DE 8" LLEGANDO AL CALEJÓN HERMENEGILDO GARCIA Y CON ESTO SE ACOMPLTA EL TRAMO DEL CONTRATO, RESTANDO POR EJECUTAR LOS TRABAJOS DE RELLENO CON MATERIAL PÉNDULO DE BANCO SUBRASANTE, MATERIAL QUE NO SE TRAE EN PRESUPUESTO POR LO QUE SE COBRARÁ COMO CONCEPTO EXTRAORDINARIO, PARA LUEGO SEGUIR CON LOS TENDIDOS DE LAS CAPAS DE SUB-BASE Y BASE PARA LLEGAR AL NIVEL DEL COLADO DE PAVIMENTOS

NOTA N° (28)

22/12/2022

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA A ESTA SUBVISCION LA ESTIMACION N° (7) EXTRAORDINARIA POR EL CONCEPTO PU-EXT-001 QUE ES EL RELLENO COMPACTADO AL 90% CON MATERIAL DE BANCO TIPO SUBRASANTE EN CAPA DE 20 CMS. DE ESPESOR, DONDE EL CONVENIO TAMBIÉN SE ENCUENTRA EN TRAMITE, SIENDO LA ESTIMACION POR UN MONTO TOTAL LIQUIDO A PAGAR POR LA CANTIDAD DE \$1'245.352 SON: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUENTA Y DOS PESOS CON 90/100 M.N. CON TODOS SUS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES YA APLICADOS

NOTA N° 29 DURANTE ESTA VISITA A LA OBRA SE APRECIÓ COMO HAN QUEDADO TERMINADOS TODOS LOS TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN DE TUBERÍAS EN EL COLECTOR, ASÍ COMO TODOS LOS POZOS DE VISITA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS, QUEDAN SOLO POR TERMINAR CON LA LIMPIEZA FINA DEL ÚLTIMO TRAMO COLADO ENTRE CALLE HERIBERTO VALDÉS Y CALLE IGNACIO RAMÍREZ, TAMBIÉN EN EL CIERRE DEL CALLE JON HERMÉNÉGILDO GALERANA, DONDE SE LE DARÁ UNOS DÍAS PARA QUE EL CONCRETO CUMPLA CON SU MADUREZ Y YA SE ABRIRA AL TRAFICO VEHICULAR, QUEDANDO ASÍ TERMINADA ESTA OBRA.

NOTA N° 30

05/ENERO/2023

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA A ESTA SUPERVISIÓN LAS ESTIMACIONES N° 8, 9 Y 10, SIENDO LA N° 8 EXTRAORDINARIA POR UN MONTO TOTAL NETO LIQUIDO A PAGAR POR: \$ 4,345,151.57; SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 57/100 M.N., YA CON TODOS LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES APLICADOS LA ESTIMACION N° 9 NORMAL POR UN MONTO TOTAL NETO LIQUIDO A PAGAR POR \$ 1,750,365.47; SON: UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 47/100 M.N. Y LA ESTIMACION N° 10 ADICIONAL FINQUITO POR UN MONTO TOTAL, NETO LIQUIDO A PAGAR POR \$ 745,477.45; SON: SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETEN Y SIETE PESOS 45/100 M.N. YA CON TODOS LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES APLICADOS, QUEDANDO UN SALDO A CANCELAR POR LA CANTIDAD DE \$ 1,346,543.52; SON: UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N. DE UN MONTO TOTAL QUE SE DIO DE LA SUMA DEL MONTO DE ESTE CONTRATO MAS UN CONVENIO ADICIONAL N° CONV-01-2022-E-C-2207-2022, EL CUAL SE ANEXA A LA ESTIMACION N° 10 FINQUITO ADICIONAL.