

NOTA No. 1 APERTURA	CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL UERDO DERECHO DEL BLVD. CONQUINTA OFRES CRUCE CON EL ARROYO TRES ESTRELLAS, EN LA CD. DE CUICACAN ROCAVES, MUNICIPIO DE COLIACAN, ESTADO DE SINAIWA. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: NO. DE CONTRATO: OPPU-EST-LP-CARIFE-VIAV-21609-2022 PERIODO DE EJECUCION: 06 DE OCTUBRE DE 2022 - 31 DE DICIEMBRE DE 2022 MONTO DEL CONTRATO: \$8,534,474.74 REPRESENTANTE Y EL CON CONTRATISTA: O. GAUL MORGAN BRINGAS SUPERINTENDENTE DEL CONTRATISTA: ING. JESUS MANUEL ROJAS MONTEO REMIENTE DE OBRA DE LA SOP: ARJUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ SE RECIBIRAN FIRMAS AUTORIZADAS:
NOTA No. 2	08 DE OCTUBRE DE 2022 A LA FECHA SE TRABAJA EN EXCAVACIONES PARA DESPLANTE DE CABEZALES Y PILAS DE CIMENTACION ASI COMO HABILITADO DE ESTRUCTURAS DE ACERO DE ESTOS ELEMENTOS ARJUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ MANUEL ROJAS
NOTA No. 3	12 DE OCTUBRE DE 2022 CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN COLOCACION DE ARMADO ESTRUCTURAL Y COLADO DE PILAS DE CIMENTACION INCLUIDO DE CABEZAL DE LAS MEMBRAS ASI COMO HABILITADO DE ESTRUCTURA DE ACERO DE CABEZALES MANUEL ROJAS
NOTA No. 4	17 DE OCTUBRE DE 2022 CON ESTA FECHA SE CONCLUYE CON EL COLADO DE PILAS DE CIMENTACION Y SE COLOCA ARMADO ESTRUCTURAL DE CABEZALES. A LA FECHA EL CONTRATISTA NO HA HECHO DE ANTICIPA DE OBRA POR LO CUAL SOLICITA UN CONVENIO DE AMPLIACION DE PLAZO POR DIFERIMIENTO EN ENTREGA DEL ANTICIPA. MANUEL ROJAS

NOTA No. 5	CON ESTA FECHA SE VUELA A CABO COVARO DE CADERALES Y SE TRABAJA EN EXCAVACIONES PARA CADA REJILLA PLUVIAL INCLUIDO CERRA PARA RESERVA DE CONSTRUCCION <i>[Signature]</i> MANUEL ROBLES
NOTA No. 6	24 DE OCTUBRE DE 2022 A LA FECHA SE HAN COLADO RECURVOS Y TOPES ENAMICOS ASICOMO ZOCLOS DE REVELACION PARA RECIBIR VIGAS PREFABRICADAS. <i>[Signature]</i> MANUEL ROBLES
NOTA No. 7	26 DE OCTUBRE DE 2022 CON ESTA FECHA SE VUELA A CABO EL TRAVAJADO Y MONTAJE DE 7 PIEZAS DE VIGAS PREFABRICADAS TIPO ANILLO 90-66/135 DE 22.62 M DE LONGITUD Y ADICIONA SE TRABAJA LA LA CERRA PRELONGA DE 2.97X1.25X0.08 M Y 2.28X1.25X0.08 M. <i>[Signature]</i> MANUEL ROBLES
NOTA No. 8	31 DE OCTUBRE DE 2022 CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN CUBIERTO PARA COVARO DE LOCA DE RODAMIENTO DE 20 CM DE ESPESOR <i>[Signature]</i> MANUEL ROBLES
NOTA No. 9	02 DE NOVIEMBRE DE 2022 CON ESTA FECHA SE VUELA A CABO COVARO DE LOCA DE RODAMIENTO DE 20 CM DE ESPESOR EN TRAMO DEL PUENTE. SE COLA TUBERIA DE TUBO CORRUGADO DE 91.5 CM (36") DE DIAMETRO EN LA CUBIERTA EN REJILLA PLUVIAL ORIENTE <i>[Signature]</i> MANUEL ROBLES
NOTA No. 10	05 DE NOVIEMBRE DE 2022 CON ESTA FECHA SE RECIBE PARA SU REVISION Y TRAMITE ESTIMACION No. 1 NORMAL PROFUNDIDAD DE \$4,897,718.97 %NA MENOS TOTAL DE AMORTIZACION + REDUCCIONES POR \$1,840,866.79 DANDO UN LIQUIDO A PAGAR DE \$3,056,852.18 PERIODO DE LA ESTIMACION: 06/10/2022 - 02/11/2022 Monto contratado %NA: \$8,534,474.74 TOTAL ESTIMADO A LA FECHA: \$4,897,718.97 Saldo del contrato %NA: \$3,036,755.77 Saldo de amortizar del anticipo: \$1,272,864.52 <i>[Signature]</i> MANUEL ROBLES

NOTA No. 11

CON ESTA FECHA SE LLEVA A CABO COLADO DE BANQUETA SOBRE FUENTE Y CIMENTA PARA COLADO DE MUROS Y PISO DE REJILLAS PLUVIALES, SE INSTALAN TUBERIAS PARA DESCARGA PLUVIAL EN AMBAS MARGENES DEL ARROYO EXISTENTE.

NOTA No. 12

18 DE NOVIEMBRE DE 2022

A LA FECHA SE HAN COBRADO MUROS DE CONCRETO DE LAS 2 REJILLAS DE AVANTALLADO PLUVIAL Y SE LLEVA A CABO ARMADO ESTRUCTURAL DE CAJA DE DEFLEXION PARA DESCARGA DE AGUAS PLUVIALES AL ARROYO EXISTENTE. SE LLEVA A CABO TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL AREA DEL FUENTE Y ACERCIA Y SE PROCEDERA CON LA CONFORMACION DE TERRAPLENES PARA APROCHES DEL MISMO.

NOTA No. 13

24 DE NOVIEMBRE DE 2022

A LA FECHA SE TRABAJA EN LA CONFORMACION DEL CUERPO DE TERRAPLEN DE LOS 2 APROCHES DEL PUENTE Y SE PREPARA COLADO DE CAJA DE CAJA DE DEFLEXION PARA DESCARGA DE AGUAS PLUVIALES HACIA ARROYO EXISTENTE.

NOTA No. 14

30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CON ESTA FECHA SE LLEVA A CABO TRABAJOS DE COLADO DE GUARNICIONES EN APROCHES DEL PUENTE

NOTA No. 15

7 DE DICIEMBRE DE 2022

CON ESTA FECHA SE LLEVA A CABO TRABAJOS DE COBRADO DE LOSA DE LOS 2 APROCHES DEL PUENTE CON CONCRETO $F'_{cu} = 300 \text{ Kg/cm}^2$ Y SE CONTINUA TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE LAS 2 REJILLAS PLUVIALES. EL CONTRATISTA HA PRESENTADO PARA REVISION DOCUMENTACION PARA EL TRAMITE DE CONVENIO MODIFICATORIO SIN INCREMENTO DEL MONTO CONTRATADO.

NOTA N°. 16

CON ESTA FECHA SE HUEVA A CABO COLADO DE BANQUETAS EN
APROCHE DEL PUENTE.

NOTA N°. 17

20 DE DICIEMBRE DE 2022
A LA FECHA SE HAN NOTADO PARAPETOS METALICOS EN
TRAMO DEL PASEO DE LAZAR COMO PINTURA EN PUERBACIONES

NOTA N°. 18

31 DE DICIEMBRE DE 2022

CON ESTA FECHA SE RECIBE PARA SU REVISION Y TRAMITE
ESTIMACIONES N° 2 NORMAL Y N° 3 ADICIONAL FINQUITO
POR LOS SIGUIENTES MONTO.

ESTIMACION N° 2 NORMAL POR UN MONTO DE \$ 3,126,836.03
IVA INCLUIDO MENOS TOTAL DE DEDUCCIONES POR \$ 1,353,730.97
DANDO UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 1,773,105.06

PERIODO DE LA ESTIMACION: 06/11/2022 - 08/12/2022

TOTAL ESTIMADO A LA FECHA: \$ 8,024,556.00

TOTAL MONTO CONTRATADO: \$ 8,534,474.74

MONTO DEL CONTRATO: \$ 509,919.74

ESTIMACION N° 3 ADICIONAL FINQUITO POR UN MONTO DE \$ 73,806.08

IVA INCLUIDO MENOS TOTAL DE DEDUCCIONES POR \$ 1,882.92

DANDO UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 70,923.16

PERIODO DE LA ESTIMACION: 06/12/2022 - 31/12/2022

TOTAL ESTIMADO A LA FECHA: \$ 8,097,361.08

TOTAL MONTO CONTRATADO: \$ 8,534,474.74

MONTO QUE SE CANCELA: \$ 437,113.66

UNA VEZ CONCLUIDOS EL TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS
EN EL PRESENTE CONTRATO Y TRAMITADA LA ESTIMACION
DE FINQUITO SE PROCEDE A LA CIERRE DE LA PRESENTE
BITACORA.