

Obra: Pavimentación del camino Ejido el Caimancito - el Paraíso, en el municipio de Navolato, Estado de Sinaloa

01 Se Pone a disposición camino a contratista para que ejecute trabajos contemplados en el contrato y catalogo

02 Limpieza y despalme del terreno natural con un espesor de 20 cms. (Concepto Extraordinario Necesario para la ejecución de la obra)

Fecha: 19/01/2023

03 Excavación en cortes y adicionales bajo la subrasante

04 compactación del terreno natural en el área de desplante

Fecha: 23/01/2023

05 Formación y compactación de terraplenes al 95%.

06 Mezclado, tendido y compactación de Material subrasante al 95%


Supervisor sop


Superintendente

OPPU - EST - LP - PEST - VIAL - 1001 - 2023

Obra: Pavimentacion del camino elido el
Caimancito - el Paraíso, en el municipio Navolato
Estado de Sinaloa

07 En Proyecto se contemplan dos puentes exis-
tentes para colocar una sobrelsa armada
se valoraron junto con estructuristas y no
es conveniente continuar con el proceso construc-
tivo. De acuerdo al dictamen emitido

08 En su caso se Repararon algunos detalles
Resanes y cubrir con carpeta asfaltica
que es un espesor menor y de menor peso

Fecha: 27/01/2023

09 Mezclado tendido y compactacion de
Material subrasante

10 Excavacion Para construccion de alcantarilla

Fecha: 31/01/2023

11 Suministro de Material para Base triturada

12 colado de alcantarilla de concreto armado
tipo cajon de 3.00 x 1.70 mts
Km 0+432.80


Supervisor Sop


Superintendente

Obra: Pavimentación del camino Ejido el Caimarito - el Paraíso, en el municipio de Navolato Estado de Sinaloa.

- 13 Continúan con suministro de material para Base triturada
- 14 Relleno en alcantarilla
- 15 Cabe aclarar para llevar acabo Construcción de alcantarilla sobre dren fue necesario desvío de aguas con tubo provisional de 14" PVC concepto Extraordinario

Fecha: 15/02/2023

- 16 Recibo Generadores para Estimación 01 Normal Periodo del 16/01/2023 - 15/02/2023

Fecha: 17/02/2023

- 17 Aprobación de numeros generadores para Estimación 01 Normal Periodo del 16/01/2023 Al 15/02/2023

Fecha: 20/02/2023

- 18 Recibo Estimación 01 Normal por un importe de \$ 11,215,233.09 IVA incluido Menos deducciones de acuerdo al contrato Periodo del 16/01/2023 al 15/02/2023 " Autorización de Estimación "

- 19 Mezclado tendido y compactación de Base triturada


Supervisor sop


Superintendente

Obra: Pavimentación del camino ejido de
Caimancito - el Paraíso, en el municipio de
Navolato, Estado de Sinaloa

20 Excavación Para construcción de alcantarilla
en Km 1+478.40 con tubo de concreto
de 0.76 mts. $\varnothing$

21 continuación con suministro tendido y
Compactación de Material Base triturada

Fecha: 07/03/2023

22 colado de alcantarilla en Km 1+478.40
con tubo de concreto de 0.76 mts

Fecha: 12/03/2023

23 Aplanando y compactando Material Base
triturada

24 Se Programa Riego de impregnación para
cubrir Base

Fecha: 15/03/2023

25 Recibo Numeros generadores para Estimación
02 Adicional Periodo del 16-02-2023 al
15-03-2023

Fecha: 17/03/2023

26 Aprobación de numeros generadores para Estimación
02 Adicional Periodo del 16-02-2023 al
15-03-2023


Supervisor Sop


Superintendente

OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1001-2023

Obra: Pavimentación del camino ejido el
Caimancito - el paraíso, en el municipio de
Navolato, Estado de Sinaloa

27 Recibo Estimación 02 Adicional Por un
importe de \$ 2,018,296.76 IVA incluido
menos deducciones de Acuerdo al contrato
"Periodo del 16-02-2023 al 15-03-2023"
"Autorización de Estimación"


SUPERVISOR SOP


SUPERINTENDENTE

OPPV-EST-LP-PEST-VIAL-1001-2023

Obra: Pavimentación del camino ejido de caiman-
cito - el Paraíso, en el municipio de Navolato
Estado de Sinaloa.

28 Recibo numeros generadores para estimación 03
Normal Periodo del 16-03-2023 al 25-03-2023

Fecha: 27/03/2023

29 Aprobación de numeros generadores para
Estimación 03 Normal Periodo del 16-03-2023
al 25-03-2023

RECIBO SOLICITUD DE PRECIOS EXTRAS.
Fecha: 04/04/2023

30 Recibo Estimación 03 Normal por un importe
de \$ 1,343,458.46 IVA incluido menos
deducciones de acuerdo al contrato Periodo
del 16-03-2023 al 25-03-2023
"Autorización de Estimación"


Supervisor sap


Superintendente

OPERA DE OBRA FECHA 05 04 2023 -
OPPU - EST - LP - PEST - VIAL - 1001 - 2023.

OBRA: pavimentación del camino elido de
Caimancito - el Paraíso, en el municipio de
Navolato, Estado de Sinaloa.

31 Esta Nota cancela a la anterior

° Recibo Solicitud de convenio por
monto.

32 Recibo Estimación 03 Normal por un importe
de \$ 1,327,625.38 IVA incluido Menos deducciones
de acuerdo al contrato Periodo del 16/03/2023
al 25/03/2023
"Autorización de Estimación"


SUPERVISOR Sop.


Superintendente

OPRV-EST-LP-PEST-VIAL-1001-2023

obra: Pavimentación del camino ejido el calmanco
- el Paraíso, en el municipio de Navolato, Estado
de Sinaloa

33.- Impregnación y aseo en su totalidad

Fecha: 10/04/2023

34.- Recibo Numeros generadores Para Estimación
04 Normal Periodo del 26/03/2023 al
10/04/2023


Fecha: 12/04/2023

35.- Aprobación de numeros generadores Para estimación
04 normal Periodo del 26/03/2023 al
10/04/2023

Fecha: 17/04/2023

36.- Recibo Estimación N. 04 Normal Por un
importe de \$ 4,717,815.12 IVA incluida
menos deducciones de acuerdo al contrato
Periodo del 26/03/2023 al 10/04/2023
i Autorización de Estimación


Supervisor sop


Superintendente

OPPU - EST - LP - PEST - VIAL - 1001 - 2023

Obra: Pavimentación del Camino ejido de Coimancito - El Paraíso, en el municipio de Nahuatlato, Estado de Sinaloa.

37.- Recibo solicitud de Precios Extraordinarios necesarios para la ejecución de la obra

38.- Tendido y compactación de carpeta asfáltica

Fecha: 21/04/2023

39.- Continúan con tendido y compactación de carpeta asfáltica

Fecha: 26/04/2023

40.- Tendido y compactación de carpeta asfáltica

Fecha: 01/05/2023

41.- Recibo números generadores para estimación OS Normal Período del 11/04/2023 al 30/04/2023


Fecha: 03/05/2023

42.- Aprobación de números generadores para estimación OS Normal con un Período del 11/04/2023 al 30/04/2023

Fecha: 04/05/2023

43.- Recibo Estimación No. OS Normal por un importe de \$ 343,187.47 IVA incluido menos deducciones de contrato Período del 11/04/2023 al 30/04/2023

"Autorización de Estimación"


Supervisor SOP


Superintendente

BITACORA DE OBRA EPOC 05 05 2023
OPPO - EST - LP - PEST - VIAL - 1001 - 2023

Obra: Pavimentacion del camino ejido de Caimarito el Paraíso, en el municipio de Navolato, Estado de Sinaloa.

44.- Suministro y colocacion de viga IPR de 8x4"
incluye: corte, Maniobra con grua

45.- Suministro y colocacion de lamina steel Deck
cal. 22 incluye Flete y Resguardo

Fecha: 09/05/2023

46.- Marcado de raya central continua de 10cm de ancho

47.- Marcado de raya central discontinua

Fecha: 12/05/2023

48.- instalacion de señalamiento verticales

49.- Colocacion y fijacion de vialetas a dos caras
color blanco y amarillo

Fecha: 16/05/2023

50.- Trabajos Estan terminados

51.- Recibo Numeros generadores para estimacion
No. 06 Finiquito Periodo del 01/Mayo/2023 al
16/Mayo/2023

52.- Se cita a contratista para el proximo 23 de mayo
del presente Año para realizar Recorrido por
la obra y verificar trabajos terminados y su
calidad y si es el caso se procede a la
entrega y Recepcion


Supervisor SOP


Superintendente

OPRV-EST-LP-PEST-VIAL-1001-2023

Obra: Pavimentación del camino ejido de camanuto el Poroso, en el municipio de Navolato, Estado de Sinaloa.

53.- Se Realizo Recorrido por la obra verificando trabajos terminados y su calidad Se Procede ala entrega y Recepcion

54.- Aprobacion de numeros generadores para Est. 06 Finiquito Periodo del 01/Mayo/2023 al 16/Mayo/2023

Fecha: 31/05/2023

55.- Recibo Estimacion No. 06 Finiquito por un importe de: \$2,180,251.90 IVA incluido Menos deducciones de acuerdo al contrato Periodo del 01/Mayo/2023 al 16/Mayo/2023

" Autorizacion de Estimacion "

56.- se declara cerrada esta bitacora


SUPERVISOR Sop.


SUPERINTENDENTE