



SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE REVOLUCIÓN ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO EN LA COMUNIDAD DE CASA BLANCA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave

Localidad:

Contratista: JEMA CONSTRUCCIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-CAPUFE-VIAL-1112-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$648,612.52

Importe del Contrato s/IVA: \$1,545,374.28

No. Estimación: 2

Tipo Estimación: Normal

Periodo del Contrato: 13/12/2023 al 31/12/2023

Periodo de la Estimación: 23/12/2023 al 31/12/2023

Clave	Descripción	Monto
1	PAVIMENTACION	
P05	CONCRETO HIDRAÚLICO	480,065.32
P30	BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES	150,441.10
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL	6,714.42
	RED DE DRENAJE SANITARIO	
P22	ALCANTARILLADO	11,391.68


Total Paquete s/IVA: 648,612.52

Ajuste por Redondeo: \$0.00

Total de Estimación s/IVA: \$648,612.52


 JEMA CONSTRUCCIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
 CONTRATISTA


 ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
 SUPERVISOR


 ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
 JEFE DEPTO. SPERVISION ZONA NORTE

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE REVOLUCIÓN ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO EN LA COMUNIDAD DE CASA BLANCA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave

Localidad:

Contratista: JEMA CONSTRUCCIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.

Contrato: OPUU-EST-ADJ-CAPUFE-VIAL-1112-2023

Importe del Contrato s/IVA \$1,545,374.28

Periodo del Contrato 13/12/2023 al 31/12/2023


No. Estimación: 2

Tipo de Estimación: Normal

Importe de la Estimación: \$648,612.52

Periodo de la Estimación: 23/12/2023 al 31/12/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior							
PAVIMENTACION												
P05	CONCRETO HIDRAÚLICO											
P05S10	CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA NORMAL, CLASE 2, SUMINISTRADO POR PROVEEDOR, FABRICADO CON CEME											
2.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F'c=300 KG/CM2 CON AGREGADO MÁXIMO 1 1/2" EN LOSAS DE 15 CMS DE ESPESOR. INCLUYE: COLOCACIÓN DE BARRAS PASA JUNTAS DE 5/8" DE DIÁMETRO, 60 CMS. DE LONGITUD @ 40 CMS. DE ESPACIAMIENTO, COLOCADAS EN EL SENTIDO TRANSVERSAL PARA JUNTAS DE EXPANSION CON POLIDUCTO DE 3/4", CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ACABADO RAYADO, CURADO, Y DESCIMBRA.	M2	523.82	\$916.47	0.00	523.8200	523.82	0.00	\$480,065.32	100.00	%	
									Total Partida:	480,065.32		
P30	BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES											
P30S10	GUARNICIONES DE CONCRETO.											
2.1	GUARNICIÓN TIPO "L" CON CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2 PARA LOSAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, VIBRADO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS	ML	190.48	\$789.80	0.00	190.4800	190.48	0.00	\$150,441.10	100.00	%	
									Total Partida:	150,441.10		



JEMA CONSTRUCCIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA



ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR



ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE REVOLUCIÓN ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO EN LA COMUNIDAD DE CASA BLANCA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOYA.

Municipio: Guasave

Localidad:

Contratista: JEMA CONSTRUCCIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-CAPUFE-VIAL-1112-2023

Importe del Contrato s/IVA \$1,545,374.28

Periodo del Contrato 13/12/2023 al 31/12/2023

No. Estimación: 2

Tipo de Estimación: Normal

Importe de la Estimación: \$648,612.52

Periodo de la Estimación: 23/12/2023 al 31/12/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior							
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL											
P34S03	PINTADO DE GUARNICIONES POR MEDIOS MANUALES CON PINTURA DE ESMALTE ALKIDÁLICA TRAFLEX COLOR AMAR											
4.1	PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNICION CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS.	ML	190.48	\$35.25	0.00	190.4800	190.48	0.00	\$6,714.42	100.00	%	

Total Partida: 6,714.42

RED DE DRENAJE SANITARIO

P22 ALCANTARILLADO


P22S01 TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO; TUBERÍA DE PVC PARED SÓLIDA; ALCANTARILLA DE CONCRETO REFORZAD

12.2-1	INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE Ø 6"	ML	36.00	\$36.75	0.00	36.0000	36.00	0.00	\$1,323.00	100.00	%	
--------	--	----	-------	---------	------	---------	-------	------	------------	--------	---	--

P22S03 BROCALES Y TAPAS

11.4	SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA DE ACERO PARA POZO DE	PZA	2.00	\$5,034.34	0.00	2.0000	2.00	0.00	\$10,068.68	100.00	%	
------	---	-----	------	------------	------	--------	------	------	-------------	--------	---	--

Total Partida: 11,391.68



JEMA CONSTRUCCIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA



ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR



ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE