



CARATULA DE ESTIMACION

DATOS DE CONTRATISTA		DATOS DEL CONTRATO		ESTIMACION
RAZON SOCIAL:	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JOPAT S.A. DE C.V.	N° DE CONTRATO:	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SEXTA ENTRE CALLES VICENTE SUAREZ Y FCO. MONTES DE OCA, COL. MORELOS	1 (UNO NORMAL)
	Mazatlán, Sinaloa	FECHA FIRMA CONTR.	PALACIO MUNICIPAL: TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE EGRESOS	FECHA ELABOR.
R.F.C.	CUJ040902FT9	18 DE FEBRERO DE 2021		29-mar-21
RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL		TIPO DE OBRA	FECHA INICIO	PERIODO ESTIM.
LA CANTIDAD DE: \$215,969.45 (doscientos quince mil novecientos sesenta y nueve pesos 45/100 m.n.)		SERVS.REL.O.P. <input type="checkbox"/>	22 de Marzo de 2021	22-mar-21
		MTTO. Y CONSV. <input type="checkbox"/>	FECHA TERMINACION	29-mar-21
		OBRA NUEVA <input checked="" type="checkbox"/>	20 de Mayo de 2021	
		MODIFICACIONES		
		No. CONVENIO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO
		S/N		
		AVANCE		
		FISICO 57 %		
		FINANCIERO 48 %		

ANTICIPO				IMPORTE DESGLOSADO	
ENTREGADO SIN IVA	AMORTIZADO	ACUMULADO DE AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR	OBRA EJECUTADA	
\$209,038.92	\$100,424.22	\$100,424.22	\$108,614.70	IMPORTE ESTIMADO	\$286,926.33
				AMORTIZACION ANTICIPO (-)	\$100,424.22
				SUBTOTAL	\$186,502.11
				I.V.A.	\$ 29,840.34
				SUMA	\$216,342.45
				DEDUCCIONES	
				I.C.I.C. 2 AL MILLAR	\$ 373.00
				TOTAL DE DEDUCCIONES	\$ 373.00
				NETO A PAGAR \$	\$215,969.45
DESCRIPCION DE LA OBRA		IMPORTE CONTRATADO S/IVA		ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACION	
				PRESENTE ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR
				ACUMULADO ACTUAL	
PAVIMENTACIÓN DE CALLE SEXTA ENTRE CALLES VICENTE SUAREZ Y FCO. MONTES DE OCA, COL. MORELOS		\$ 597,254.07	\$ 286,926.33	\$ 0.00	\$ 286,926.33
TOTALES:		\$ 597,254.07	\$ 286,926.33	\$ 0.00	\$ 286,926.33

ELABORA	REVISAR	Va.Ba.	Va.Ba.	AUTORIZA
REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JOPAT S.A. DE C.V.	ING. MARIO GUZMAN SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	ARQ. CARLOS JESUS TAPIA CAMACHO SUBDIRECTOR TECNICO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN	ING. OMAR CASTELUM PEREZ SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN	ARQ. JOSE DANIEL TIRADO ZAMUDIO DIRECTOR DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN

CARATULA DE ESTIMACION

DATOS DE CONTRATISTA		DATOS DEL CONTRATO		ESTIMACION									
RAZON SOCIAL:	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JOPAT S.A. DE C.V.	N° DE CONTRATO:	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SEXTA ENTRE CALLES VICENTE SUAREZ Y FCO. MONTES DE OCA, COL. MORELOS	2 (DOS NORMAL)									
	Mazatlan, Sinaloa	FECHA FIRMA CONTR.	PALACIO MUNICIPAL: TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE EGRESOS	FECHA ELABOR.									
R.F.C.	CUJ040902FT9	18 DE FEBRERO DE 2021		05-abr-21									
RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL		TIPO DE OBRA	FECHA INICIO	PERIODO ESTIM.									
LA CANTIDAD DE: \$215,386.07 (doscientos quince mil trescientos ochenta y seis pesos 07/100 m.n.)		SERVS.REL.O.P. <input type="checkbox"/>	22 de Marzo de 2021	30-mar-21									
		MTTO. Y CONSV. <input type="checkbox"/>	FECHA TERMINACION	05-abr-21									
		OBRA NUEVA <input checked="" type="checkbox"/>	20 de Mayo de 2021										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">MODIFICACIONES</th> </tr> <tr> <th>No. CONVENIO</th> <th>FECHA INICIO</th> <th>FECHA TERMINO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S/N</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					MODIFICACIONES			No. CONVENIO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	S/N		
MODIFICACIONES													
No. CONVENIO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO											
S/N													
				AVANCE									
				FISICO 100 %									
				FINANCIERO 97 %									

ANTICIPO				IMPORTE DESGLOSADO	
ENTREGADO SIN IVA	AMORTIZADO	ACUMULADO DE AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR	OBRA EJECUTADA	
\$209,038.92	\$108,614.70	\$209,038.92	\$0.00	IMPORTE ESTIMADO	\$294,613.04
				AMORTIZACION ANTICIPO (-)	\$108,614.70
				SUBTOTAL	\$185,998.34
				I.V.A.	\$ 29,759.73
				SUMA	\$215,758.07
				DEDUCCIONES	
				I.C.I.C. 2 AL MILLAR	\$ 372.00
				TOTAL DE DEDUCCIONES	\$ 372.00
				NETO A PAGAR \$	\$215,386.07

DESCRIPCION DE LA OBRA	IMPORTE CONTRATADO S/IVA	PRESENTE ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
PAVIMENTACIÓN DE CALLE SEXTA ENTRE CALLES VICENTE SUAREZ Y FCO. MONTES DE OCA, COL. MORELOS	\$ 597,254.07	\$ 294,613.04	\$ 286,926.33	\$ 581,539.37
TOTALES:	\$ 597,254.07	\$ 294,613.04	\$ 286,926.33	\$ 581,539.37

ELABORA  REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JOPAT S.A. DE C.V.	REVISA  ING. MARIO GUZMAN SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	Vo.Bo.  ARQ. CARLOS JESUS TAPIA CAMACHO SUBDIRECTOR TECNICO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN	Vo.Bo.  ING. OMAR GASTELUM PEREZ SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN	AUTORIZA  ARQ. JOSE DANIEL TIRADO ZAMUDIO DIRECTOR DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN
--	---	---	--	---



CARATULA DE ESTIMACION

DATOS DE CONTRATISTA		DATOS DEL CONTRATO		ESTIMACION
RAZON SOCIAL:	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JOPAT S.A. DE C.V.	N° DE CONTRATO:	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SEXTA ENTRE CALLES VICENTE SUAREZ Y FCO. MONTES DE OCA, COL. MORELOS	(UNO ADICIONAL)
	Mazatlan, Sinaloa	FECHA FIRMA CONTR.	PALACIO MUNICIPAL: TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE EGRESOS	FECHA ELABOR.
R.F.C.	CUJ040902FT9	18 DE FEBRERO DE 2021		05-abr-21
RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL		TIPO DE OBRA	FECHA INICIO	PERIODO ESTIM.
		SERVS.REL.O.P. <input type="checkbox"/>	22 de Marzo de 2021	30-mar-21
		MTTO. Y CONSV. <input type="checkbox"/>	FECHA TERMINACION	05-abr-21
		OBRA NUEVA <input checked="" type="checkbox"/>	20 de Mayo de 2021	
LA CANTIDAD DE: \$3,295.10 (tres mil doscientos noventa y cinco pesos 10/100 m.n.)		MODIFICACIONES		AVANCE
		No. CONVENIO	FECHA INICIO	FISICO 100 %
		S/N	FECHA TERMINO	FINANCIERO 98 %

ANTICIPO				IMPORTE DESGLOSADO	
ENTREGADO SIN IVA	AMORTIZADO	ACUMULADO DE AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR	OBRA EJECUTADA	
\$209,038.92	\$0.00	\$209,038.92	\$0.00	IMPORTE ESTIMADO	\$2,845.51
				AMORTIZACION ANTICIPO (-)	\$0.00
				SUBTOTAL	\$2,845.51
				I.V.A.	\$ 455.28
				SUMA	\$3,300.79
				DEDUCCIONES	
				I.C.I.C. 2 AL MILLAR	\$ 5.69
				TOTAL DE DEDUCCIONES	\$ 5.69
				NETO A PAGAR \$	\$3,295.10

ELABORA	REVISAR	Vo.Bo.	Vo.Bo.	AUTORIZA
REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JOPAT S.A. DE C.V.	ING. MARIO GUZMAN SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS	ARQ. CARLOS JESUS TAPIA CAMACHO SUBDIRECTOR TECNICO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN	ING. OMAR GASTELUM PEREZ SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN	ARQ. JOSE DANIEL TIRADO ZAMUDIO DIRECTOR DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN