

CARATULA DE ESTIMACION

DATOS DE CONTRATISTA		DATOS DEL CONTRATO			ESTIMACION										
RAZON SOCIAL:	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANAID S.A DE C.V.	N° DE CONTRATO: MM-DOP-013-2021	UBICACIÓN: Calle Angel Flores s/n, Colonia Centro, C.P. 82000, en Mazatlán, Sinaloa		NUMERO: 1 (UNO) NORMAL										
R.F.C.	PYC111201586	FECHA FIRMA CONTR. 18 DE FEB. DEL 2021	PALACIO MUNICIPAL: TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE EGRESOS		FECHA ELABOR. 30 DE MARZO DEL 2021										
RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	SERVS.REL.O.P. <input type="checkbox"/> MTTO. Y CONSV. <input type="checkbox"/> OBRA NUEVA <input checked="" type="checkbox"/>	FECHA INICIO 22 DE FEBRERO DEL 2021	FECHA TERMINACION 22 DE ABRIL DEL 2021		PERIODO ESTIM. DEL 22 DE FEB. DEL 2021										
LA CANTIDAD DE: \$261,815.36 (DOSCIENTOS SESENTAY UN MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 36/100 M.N.)		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">MODIFICACIONES</th> </tr> <tr> <th>No. CONVENIO</th> <th>FECHA INICIO</th> <th>FECHA TERMINO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>**</td> <td></td> <td>**</td> </tr> </tbody> </table>			MODIFICACIONES			No. CONVENIO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	**		**	AL 30 DE MAR. DEL 2021	
MODIFICACIONES															
No. CONVENIO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO													
**		**													
					<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">AVANCE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FISICO</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>FINANCIERO</td> <td>66.5%</td> </tr> </tbody> </table>		AVANCE		FISICO	70%	FINANCIERO	66.5%			
AVANCE															
FISICO	70%														
FINANCIERO	66.5%														

ANTICIPO			
ENTREGADO SIN IVA	AMORTIZADO	ACUMULADO DE AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR
\$182,653.98	\$121,532.33	\$121,532.33	\$61,121.65

IMPORTE DESGLOSADO	
OBRA EJECUTADA	
IMPORTE ESTIMADO	\$347,235.23
AMORTIZACION ANTICIPO (-)	\$121,532.33
SUBTOTAL	\$225,702.90
I.V.A.	\$ 36,112.46
SUMA	\$261,815.36
DEDUCCIONES	
S.F.P. 2 AL MILLAR	\$ 0.00
INSPECCION Y VIG. 3%	\$ 0.00
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 0.00
NETO A PAGAR \$	\$261,815.36

DESCRIPCION DE LA OBRA	IMPORTE CONTRATADO S/IVA	ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACION		
		PRESENTE ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL POBLADO ISLA DE LA PIEDRA	\$ 521,868.52	\$ 347,235.23	\$ 0.00	\$ 347,235.23
TOTALES:	\$ 521,868.52	\$ 347,235.23	\$ 0.00	\$ 347,235.23

ELABORA
 REPRESENTANTE LEGAL

REVISAR
 ING. MIGUEL ANGEL AGUIRRE PERAZA
 SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZA
 ARQ. CARLOS JESUS TAPIA CAMACHO
 SUBDIRECTOR TECNICO
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZA
 ING. OMAR GASTELUM PEREZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZA
 ARQ. JOSE DANIEL TIRADO ZAMUDIO
 DIRECTOR GENERAL
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS