

BITACORA DE OBRA

FECHA 17 OCT 2022

OPPU - EST - LP - PEST - APDA - 0510-2022

OBRA: CONSTRUCCION DE CARGAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y REHABILITACION DE LAGUNA WETLAN EN LA COMUNIDAD DE ROSCO MUNICIPIO ELOTA ESTADO DE SINALOA.

01 SE PONR A DISPOSICION INSTALACIONES A CONTRATISTA PARA QUE INICIE TRABAJOS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO.

02 MANIFIESTA CONTRATISTA QUE NO HA RECIBIDO ANTICIPO POR LO TANTO NO ESTA EN CONDICIONES DE INICIAR TRABAJOS.

FECHA: 17 - NOV - 2022

03° - INFORMA CONTRATISTA QUE HOY RECIBE ANTICIPO Y ESTA EN CONDICIONES DE INICIAR TRABAJOS.


04° - RECIBO SOLICITUD POR CONVENIO DE DIFERIMIENTO ESTE TRAMITE NO ALTERA NUMERO DE DIAS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO. CUANDO DE LA SIGUIENTE MANERA DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 01 FEB 2023.

FECHA: 18 - NOV - 2022

05° - INICIAN CON RECONOCIMIENTO DEL TRAMO Y PROCEDEN CON DESMONTRE Y DESENFALCE CON MAQUINA Y LIMPIA DEL TERRENO.

FECHA: 20 - NOV - 2022

06° - SUMINISTRO DE TUBO PVC. ALcantarilla - DO SERIE 20 DE 200 CM. DE DIAMETRO


SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE.

OPPU - EST - LP - PEST - APDA - 0510 - 2022.

OBRA: CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y REHABILITACION DE LA ZONA WETLAND EN LA COMUNIDAD DE PROSCOXO MUNICIPIO DE ELOTA ESTADO DE SINALOA.

07° - EXCAVACION CON EQUIPO EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA.

FECHA: 26-NOV-2022

08° - INSTALACION DE TUBERIA PVC CON COPLE DE 200 MM. DE DIAMETRO.

09° - REILENO DE ZANJAS PARA CUBRIR TUBERIA.

FECHA: 02-DIC-2022


10° - SUMINISTRO DE TUBERIA ACEFO DE 8" DE DIAMETRO.

11° - BOMBEO DE AGUAS CON BOMBA AUTOCEPANTE DE 3" DE DIAMETRO.

FECHA: 07-DIC-2022.

12° - SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIROCALLES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA.

13° - FABRICACION DE POZOS DE VISITA DE 1.0 A 2.0 MTS DE PROFUNDIDAD.


SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE

OPPU - EST - LP - PEST - APDA - 0510 - 2022.

OBRA: CONSTRUCCION DE CARGAMO DE BOMPIO DE AGUAS RESIDUALES Y REHABILITACION DE LAGUNA WETLAND.

14° - RELENO APISONADO Y ACOSTILLADO HASTA 30 CMS. ARENAS DE LOMO DEL TUBO PRODUCTO DE PANCO.

15° - SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE P.V. DE 4" DE DIAMETRO.

FECHA: 17-DIC-2022

16° - RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION 01 NORMAL PERIODO DEL 18-11-2022 AL 16-12-2022.

FECHA: 21 - DIC - 2022.

17° - APROVACION DE NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION 01 - NORMAL PERIODO DEL 18-11-2022 AL 16-12-2022.

FECHA: 23-DIC-2022.

18° - RECIBO ESTIMACION 01 NORMAL POR UN IMPORTE DE \$ 1,331,700.03 IVA INCLUIDO MENOS REDUCCIONES DE ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL 18-11-2022 A 16-12-2022.

"AUTORIZACION DE ESTIMACION"


SUPERVISOR SOP -


SUPERINTENDENTE.

OPPU - EST - LP - PEST - APDA - 0510-2022.

OPRAS: CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMPEO DE AGUAS RESIDUALES Y REHABILITACION DE LAGUNA WETLAND EN LA COMUNIDAD DE BOSCOLO MUNICIPIO DE FLOTA ESTADO DE SINALOA.

19° - SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 9.00 MTS.

20° - INSTALACION DE ACOMETIDA EN BAVA TENSION.

FECHA: 28-DIC-2022.

21° - COGADO EN ESTRUCTURA CON CONCRETO PARA CARCAMO.

FECHA: 31-DIC-2022

22° - RECIBO GENERADORES PARA ESTIMACION OZ NORMAL PERIODO DEL 17-12-2022 AL 31-12-2022.

FECHA: 03-ENE 2023.

23° - APROBACION DE NUMEROS GENERADORES PARA EST. OZ NORMAL PERIODO DEL 17-12-2022 AL 31-12-2022



SUPERVISION SOP.




SUPERINTENDENTE

OPPU - EST - LP - PREST - APPA - 0510 - 2022

OBRA: CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y REHABILITACION DE LAGUNA WFTLAND EN LA COMUNIDAD DE BOSCOLO MUNICIPIO DE ELOTA ESTADO DE SINALOA.

24° - RECIBO ESTIMACION 02 NORMAL POR UN IMPORTE DE \$ 1,882,055.12. IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL 17-12-2022 AL 31-12-2022.

“ AUTORIZACION DE ESTIMACION ”



SUPERVISOR SOP.



SUPERINTENDENTE

BITACORA DE OBRA

FECHA 10 01 2023

OPPU - EST - LP - PEST - APDA - 0510 - 2022.

OBRA: CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y REHA-BILITACION DE LAGUNA WETLAND. EN LA COMUNIDAD DE BOSCONO MUNICIPIO DE ELOTA ESTADO DE SINALOA.

25° - REPARACION DE CERCA. A BASE DE POSTES DE CONCRETO $F/C = 200 \text{ Kg/cm}^2$ POR 2.05 MTS. DE ALTURA CON 5 HILOS DE ALAMBRE DE PUAS.
FECHA: 12-01-2023.

° - RECIBO SOLICITUD DE CONVENIO MODIFICATORIO CANTIDADES ADICIONALES ESTO NO ALTERA MONTO CONTRATADO.
FECHA: 17-01-2023

26° - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA PERIMETRAL CON POSTE DE CONCRETO $F/C = 200 \text{ Kg/cm}^2$ 12x12 CMS. POR 2.05 MTS. DE ALTURA CON 5 HILOS DE ALAMBRE DE PUAS.

FECHA: 20-01-2023

27° - SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE TRITURADORA PARA Lodos ALAMIRA. DESCARGA 1.5". 1 HP. FASE 220 VOLT. PARA AGUAS NEGRAS.

Supervisor Sop -

Superintendente

OPPU - EST - LP - PST - APDA - 0510 - 2022.

OBRA: CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y REHABILITACION DE LAGUNA WETLAND. EN LA COMUNIDAD DE BOSCONO MUNICIPIO DE ELOTA ESTADO DE SINALOA.

28° - RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION 03 NORMAL PERIODO DEL 01-01-2023 AL 20-01-2023.

FECHA: 23-01-2023

29° - APROVACION DE NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION 03 NORMAL PERIODO DEL: 01-01-2023 AL 20-01-2023

FECHA: 24-01-2023

30° - RECIBO ESTIMACION 03 NORMAL POR UN IMPORTE: DE: \$ 1,351,165.98 IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL 01-01-2023 AL 20-01-2023

"AUTORIZACION DE ESTIMACION"



SUPERVISOR SOP.



SUPERINTENDENTE


OPP-EST-LP-PEST-APPA-0510-2022

OBRA: CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y REHABILITACION DE LAGUNA WETLAND EN LA COMUNIDAD DE BOSCONO MUNICIPIO ELOTA ESTADO DE SINALOA.

31° - ESTA NOTA CANCELA LA ANTERIOR.

32° - RECIBO ESTIMACION 03 NORMAL POR UN IMPORTE DE \$ 1,380,212.97 IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL 01-01-2023 AL 20-01-2023.

"AUTORIZACION DE ESTIMACION"



Supervisor sop.



Superintendente

OPPU - EST - LP - PEST - APDA - 0510 - 2022.

OBRA: CONSTRUCCION DE CARGAMO DE MOMBEO
DE AGUAS RESIDUALES Y REHABILITACION
DE LA LAGUNA WETLAND EN LA COMUNIDAD
DE BOSCOLO MUNICIPIO ELOTA ESTADO
DE SINALOA.

33° - TRABAJOS ESTAN TERMINADOS

34° - RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA
ESTIMACION 04 FINIQUITO PERIODO
DEL 23-12-2022 AL 01-02-2023.

FECHA: 03-02-2023

35° - APROXACION DE NUMEROS GENERADO-
RES PARA ESTIMACION 04 FINIQUITO
PERIODO DEL 23-12-2022 AL
01-02-2023

36° - SE CITA A CONTRATISTA EN EL LUGAR
DE LA OBRA PARA EL PROXIMO 10
DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO PARA
REALIZAR RECORRIDO Y VERIFICAR
TRABAJOS TERMINADOS Y SU CALIDAD
Y SI ES EL CASO ENTREGA Y RECEPCION



SUPERVISOR SOP.



SUPERINTENDENTE

BITACORA DE OBRA

FECHA 10 FEB 2023.

OPPU - EST - LP - PEST - APDA - 0510 - 2022.

OBRA: CONSTRUCCION DE CARCAMO DE
BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y REHA-
BILITACION DE LAGUNA WETLAND EN
LA COMUNIDAD DE ROSCOSO MUNICIPIO
ELOTA ESTADO DE SINALOA.


37° - SE RECORRIO OBRA VERIFICANDO
TRABAJOS TERMINADOS Y SU CALIDAD.
Y SE PROCEDE A LA ENTREGA Y RECEP-
CION.

FECHA: 17-FEB-2023

38° - RECIBO ESTIMACION N° 04 FINQUITO.
POR UN IMPORTE DE: \$ 470,646.15
IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE
ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL:
23-DIC-2022 AL 01-FEB-2023.

" AUTORIZACION DE ESTIMACION "

39° - SE DECLARA CERRADA ESTA BITACORA


SUPERVISOR Sop.


SUPERINTENDENTE