

NOTA No. 1
APERTURA

CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITÁCORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LA OBRA:
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DIESEL PARA PLANTA DE EMERGENCIA, MANTENIMIENTO A PLANTA, TRABAJOS EN ÁREAS DE IMAGENOLÓGICA Y LABORATORIO CLÍNICO EN PLANTA BAJA EN EL NUEVO HOSPITAL EN CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.
DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

NO. DE CONTRATO: OPRI-EJT-ADJ-PEST-SSAL-0603B-2023

PERIODO DEL CONTRATO: 07/03/2023 - 30/04/2023

CONTRATISTA: EDIFICACIONES 3 RIOS S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL: APO. JOEL MARTÍNEZ VAPA

SUPERINTENDENTE DE OBRA DEL CONTRATISTA: ING. SILENER MARGARITA BELTRÁN VELÁZQUEZ

RESIDENTE DE OBRA DE LA SOP: APO. JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ PÉREZ

SE REGISTRAN FIRMAS:

APO. JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ PÉREZ

Ing. Silerem. Beltrán Velázquez
Edificaciones 3 Rios, S.A. de C.V.

ESTE DÍA SE INICIA CON TRABAJOS DE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA LOS MUROS Y COLUMNAS; ASÍ COMO ANCLAJE DE ESTRUCTURA DE VALLADO DE 3/8" A LOZAS DE ESTACIONAMIENTO LAS CUALES SE COLOCAN A LOZAS 80CM. Y FIJADAS CON REJINA TRIXIA.

Edificaciones 3 Rios, S.A. de C.V.

NOTA No. 2

14 DE MARZO DE 2023

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN CIMENTADO APARTADO PARA MUROS Y COLUMNAS DE CONCRETO PARA CONTENEDOR DE TANQUE DIESEL CON DIMENSIONES DE 7.50M X 2.40M.

Edificaciones 3 Rios, S.A. de C.V.

NOTA No. 3

A ESTA FECHA SE HA LLEVADO A CABO COLADO DE LOSA, COLUMNAS Y MURO PERIMETRAL CON CHAVAN DE CONCRETO DE 10 CM, ACABADO APARENTE EN INTERIOR Y EXTERIOR.
SE TRABAJA EN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA AISLANTE Y ANTIDERRAPANTE EN CUARTO DE MÁQUINAS.

NOTA No. 4

3 DE MARZO DE 2023

Edificaciones 3 Rios, s.a. de c.v.

CON ESTA FECHA SE SUMINISTRA E INSTALA TANQUE DE FUEL CON DISEÑOS PARA EVITAR OBRA CIVIL DE DEMOLICIÓN CON EFECTIVACIÓN UL 142, TANQUE DE GAS PARA PLANTA DE EMERGENCIA CON CAPACIDAD DE 15,000 LITROS DE DISEÑO TIPO RÁCIDO A-36 ACERO AL CARBÓN CON MEDIDAS DE 1.80 M DE DIÁMETRO Y 0.35 M DE LARGO.

NOTA No. 5

18 DE ABRIL DE 2023

Edificaciones 3 Rios, s.a. de c.v.

A ESTA FECHA SE HA VENIDO TRABAJANDO EN LA ADECUACIÓN Y MONTAJE DE CANCELERA DE ALUMINIO BLANCO DE 3" CON CRISTAL DE 6 MM.
DE 3.20 M X 1.74 M DIVIDIDO EN 3 CLAVOS FIJOS, ADECUACIÓN DE 2 PUERTAS PARA MODIFICAR EN MEDIDAS SOLICITADAS PARA EL INGRESO DE EQUIPOS, INCLUYENDO RETIRO DE FIJES Y PUERTAS DE OROSCO EN MEDIDAS DE 1.00 X 2.00 M PARA AMPLIAR A MEDIDA DE 1.20 X 2.10 M CON INTERMEDIO Y PIVOTE LA PISO, TOP, EL CILINDRO RECORTAR 30 CM PARA QUITAR DE PUERTA NUEVA.

NOTA No. 6

24 DE ABRIL DE 2023

Edificaciones 3 Rios, s.a. de c.v.

CON ESTA FECHA SE HA INSTALADO INTERRUPTOR ITM DE 3X125 A INCLUIR MATERIALES Y MANO DE OBRERA, CABLE DE 10 EN 4 hilos HASTA 0.1 M.L. C/U PARA CONEXIÓN A UPS.

NOTA No. 7

28 DE ABRIL DE 2023

Edificaciones 3 Rios, s.a. de c.v.

SE TRABAJA EN EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 INTERRUPTORES ITM DE 3X125 A INCLUIR MATERIALES Y MANO DE OBRERA EN AREA DE DIFUSOR DE TEMPERATURA, INCLUIR MATERIALES Y MANO DE OBRERA CABLE DE 10 EN 4 hilos HASTA 0.1 M.L. C/U PARA CONECTARSE A UPS.
SE TRABAJA EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS PLANTAS DE EMERGENCIA.

Edificaciones 3 Rios, s.a. de c.v.

NOTA No. 8

CON ESTA FECHA SE CONTINUA DANDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA, SERVICIO CONTRATADO CON FABRICANTE O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO.

SE RECIBE PARA REVISIÓN Y TRÁMITE ESTIMACIÓN No. 1 FINIQUITO POR UN MONTE DE \$1,413,584.15 INCLUIDO MONTO TOTAL DE DEFUCCIONES POR \$30,558.21 DANDO UN LIQUIDO A PAGAR DE \$1,377,025.94


PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 07/03/2023-30/04/2023

TOTAL DE ESTIMACIONES IVA: \$1,413,584.15

MONTO DE CONTRATO IVA: \$1,413,584.15

PAGO POR EJERCER IVA: \$0.00

CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS Y PRESENTADA PARA TRÁMITE ESTIMACIÓN DE FINIQUITO, SE PROCEDE AL CIERRE DE LA PRESENTE BITACORA.



Edificaciones 3 Rios, s.a. de c.v.