

NOTA # 1 Con esta fecha se abre la presente bitacora para la Obra: Reparacion en Pavimento en la calle Sur entre calle Puente y calle Palma en Fraccionamiento las Flores en Municipio de Culiacan Estado de Sinaloa.

Contrato No. OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0711A-2022

Periodo Contrato Fecha Inicio 8 Noviembre 2022


Fecha Termina 23 Noviembre 2022

Importe de Contrato No. \$ ~~328,889.66~~ 417,480.15 C/IVA.

Contratista: Constructores Electricas y Urbanos MIQAS. De C.V.

Supervisor S.O.P. Ing. Alejandro Sainz Sanchez.

- Con esta fecha se hace la visita de obra con el contratista, para verificar que el tramo a ejecutar se encuentre en condiciones de inicio; esta supervision autoriza los inicios de trabajos al contratista quedando en su responsabilidad.



Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor S.O.P.



Ing. Herminio Mier Ramos
Contratista

NOTA #2 En supervision de obra se observa el siguiente avance.

- Se hace el riego de impregnacion en la base.
- Se inician los trabajos de molerion de con creta hidraulica de 15 cm espesor
- Se inician los trabajos de colado de concreto hidraulico $f'c = 300 \text{ Kg/cm}^2$

Ing. Alejandro Sainz Sanchez

Ing. Hermilio Mier Ramos
Contratista

NOTA #3 En supervision de obra se observa el siguiente avance.

21 Noviembre 2022

- Se terminan los trabajos de colado de concreto hidraulico
- Se colocan contrajunto en concreto. P.X.C.
- Se inician los trabajos de colafeteo
- Se suministran dos tepes de brocal fierro fundido.

Ing. Alejandro Sainz Sanchez
supervisor S.O.P.

Ing. Hermilio Mier Ramos
Contratista

NOTA # 9 Con este fecha se terminan los trabajos de reparación en Pavimentos de la calle Sur entre calle Poniente y calle Palma en el Fracc. las Palmas, quedando ejecutados todos los trabajos al 100%.


- Se entrega la estimación #1 Finiquito, cobrando las siguientes partidas.

- Preliminares	- - - - -	\$ 42,784.43
- Obra Civil	- - - - -	\$ 11,758.93
- concreto Hidráulico	- - - - -	\$ 215,769.97
- Obras Viales	- - - - -	\$ 3,118.73
- Alcantarillado	- - - - -	\$ 1,205.62
	S/IVO.	\$ 283,525.57

- Quedando un saldo de contrato s/IVO. \$ 76,331.11



Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor SOP



Ing. Hermilio River Ramos
Contratista

- Anotado lo anterior se declare cerrado este Bitácora.