

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra Pavimentación en calle 5 de Mayo, entre calle Juan Emigdio Chaparro y calle Leopoldo Lerma, en la localidad de Alhuey, Municipio de Angostura, Estado de Sinaloa.

Municipio: Angostura

Localidad: Angostura

Contratista: DARRECO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPU-EST-LP-PEST-VIAL-2303A-2022

Importe de la Estimación s/IVA \$1,536,702.84

Importe del Contrato s/IVA: \$4,633,185.38

No. Estimación: 6

Tipo Estimación: Normal

Periodo del Contrato: 01/04/2022 al 01/09/2022

Periodo de la Estimación: 01/08/2022 al 15/08/2022


Clave	Descripción	Monto
1	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	
P03	OBRA CIVIL	21,205.97
P05	CONCRETO HIDRAULICO	1,128,418.27
P30	BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES	356,217.47
ALUMBRADO		
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	30,861.13
Total Paquete s/IVA:		1,536,702.84

Ajuste por Redondeo: \$0.00

Total de Estimación s/IVA: \$1,536,702.84


DARRECO, S.A. DE C.V.


CONTRATISTA
CAMACHO BORQUEZ MARIA MARGARITA
SUPERVISOR


ARC. CARMEN ROSARIO LIZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra Pavimentación en calle 5 de Mayo, entre calle Juan Enrígido Chaparro y calle Leopoldo Lerma, en la localidad de Ahuey, Municipio de Angostura, Estado de Sinaloa.

Municipio: Angostura Contrato: OPU-EST-LP-PEST-VIAL-2303A-2022 No. Estimación: 6
Localidad: Angostura Importe del Contrato s/IVA \$4,633,185.38 Tipo de Estimación: Normal
Contratista: DARRECO, S.A. DE C.V. Período del Contrato 01/04/2022 al 01/09/2022 Importe de la Estimación: \$1,536,702.84
Período de la Estimación: 01/08/2022 al 15/08/2022

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volumen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO										
P03	OBRA CIVIL									
P03S48	JUNTA DE CONSTRUCCIÓN (DIFENTES TIPOS) EL COSTO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LA EMULSIÓN ASFÁLTICA, LA BA									
P03S48C009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAJUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 20 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACION, HINCADO Y REMOCION DE TAPA.	ML	883.00	\$18.51	0.00	782.0000	782.00	101.00	\$14,474.82	88.56 %
P03S48C045	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	KG	197.00	\$40.21	0.00	167.4000	167.40	29.60	\$6,731.15	84.97 %
Total Partida:									21,205.97	
P05	CONCRETO HIDRAULICO									
P05S13	CONCRETO HIDRAULICO DE RESISTENCIA NORMAL, CLASE 2, SUMINISTRADO POR PROVEEDOR, FABRICADO EN PLANT									
3C008	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" EN LOSAS DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, ACABADO RAYADO, VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRA Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M3	415.00	\$3,407.06	0.00	331.2000	331.20	83.80	\$1,128,418.27	79.81 %
Total Partida:									1,128,418.27	
P30	BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES									
P30S03	BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM2, CLASE 2, GRADO DE CALIDAD "B" SU									
P30S03C013	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M2	504.00	\$351.23	0.00	1,014.2000	1,014.20	-510.20	\$356,217.47	201.23 %
Total Partida:									356,217.47	
ALUMBRADO										
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA									
P20S22	REGISTROS ELÉCTRICOS.									
P20S22C007	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	11.00	\$1,034.80	0.00	10.0000	10.00	1.00	\$10,348.00	90.91 %
P20S29	POLIDUCTO COLOR NARANJA CON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN									
S29C007	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE (Ø 1-1/2"), INCLUYE: EXCAVACION EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, ENCOFRADO CON CONCRETO Fc= 100 Kg/cm2 T.M.A. 3/4", RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	309.00	\$68.91	0.00	297.6800	297.68	11.32	\$20,513.13	96.34 %
Total Partida:									30,861.13	

[Firma]
DARRECO, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

[Firma]
CAMACHO BORQUEZ MARIA MARGARITA

SUPERVISOR

[Firma]
Total Partida: 30,861.13

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA
ACOSTA
JEFE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO