

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

KAREN FERNANDA SOLÍS BENÍTEZ (PERSONA FÍSICA) · RFC: SOBK930416J32
 FRENTE A CAMPAMENTO SHAOP
 EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA
 TEL (667) 273 8000
Karenfsb@outlook.com

CONTRATO: HAE-001-PR-2026/	FECHA 03 DE AGOSTO DE 2026	
ESTIMACIÓN NO. 1 (ORDINARI)	DEL	AL
PERIODO DE CONTRATO	01/07/2026	05/10/2026
PERIODO DE ESTIMACIÓN	01/07/2026	01/08/2026
CONSTRUCCIÓN DE AULA AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA CORONEL RODOLFO T. LOAIZA, CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 25DPR0122Q		
UBICACIÓN: COMUNIDAD DE CAIMANES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		



Clave	Concepto	Unidad	P.U. (\$)	Cant. Contratada	Importe Contratado	Cant. Anterior	Cant. Esta Estim.	Cant. Acumulada	% Avance	Importe Esta Estim.	Importe Acumulado	Saldo por Ejercer
1	PRELIMINARES				\$32,382.47					\$32,375.06	\$32,375.06	\$7.41
1.1	RETIRO DE PUERTA EXISTENTE. INCLUYE: ENTREGA EN DEPENDENCIA, HOJA, MARCO, ANCLAJES Y ACCESORIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA.	PIEZA	\$796.68	1.00	\$796.68	-	1.00	1.00	100.00%	\$796.68	\$796.68	-
1.2	RETIRO DE VENTANAS EXISTENTES SIN RECUPERACION, INCLUYE: RETIRO DE HOJA(S), MARCO, ANCLAJES Y ACCESORIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PIEZA	\$269.35	2.00	\$538.70	-	2.00	2.00	100.00%	\$538.70	\$538.70	-
1.3	DEMOLICION CONTROLADA (DIRECCION) DE LOSA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYENDO CORTE Y RETIRO DE ACERO DE REFUERZO, EJECUTADA POR TRAMOS.	M2	\$179.56	8.38	\$1,504.71	-	8.38	8.38	100.00%	\$1,504.71	\$1,504.71	-
1.3.1	DEMOLICION CONTROLADA (DIRECCION) DE MUROS DE BLOCK, EJECUTADA DE ARRIBA HACIA ABAJO CON HERRAMIENTA MANUAL Y/O ELECTRICA.	M2	\$179.56	22.56	\$4,050.87	-	22.52	22.52	99.83%	\$4,043.91	\$4,043.91	\$6.97
1.3.2	DEMOLICION (DIRECCION) DE FIRME DE CONCRETO INCLUYENDO BANQUETA, DE ESPESOR VARIABLE, EJECUTADA CON HERRAMIENTA MANUAL Y/O ELECTRICA.	M2	\$179.56	10.26	\$1,842.29	-	10.26	10.26	99.98%	\$1,841.88	\$1,841.88	\$0.40
1.4	DEMOLICION CONTROLADA DE LOSA DE TAPA Y FONDO DE ALJIBE (CIRCULAR) DE CONCRETO ARMADO, INCLUYENDO CORTE Y RETIRO DE ACERO DE REFUERZO.	M2	\$269.35	6.28	\$1,691.52	-	6.28	6.28	100.00%	\$1,691.52	\$1,691.52	-
1.4.1	DEMOLICION CONTROLADA DE MUROS DE ALJIBE (CIRCULAR), DE MAMPOSTERIA Y/O CONCRETO, EJECUTADA POR TRAMOS DE ARRIBA HACIA ABAJO.	M2	\$359.12	13.51	\$4,851.71	-	13.51	13.51	100.00%	\$4,851.71	\$4,851.71	-
1.5	DEMOLICION CONTROLADA DE LOSA DE TAPA Y FONDO DE ALJIBE.	M2	\$251.39	21.24	\$5,339.52	-	21.24	21.24	100.00%	\$5,339.52	\$5,339.52	-
1.5.1	DEMOLICION CONTROLADA DE MUROS DE ALJIBE (RECTANGULAR), DE MAMPOSTERIA Y/O CONCRETO, EJECUTADA POR TRAMOS DE ARRIBA HACIA ABAJO.	M2	\$323.21	12.00	\$3,878.52	-	12.00	12.00	100.00%	\$3,878.52	\$3,878.52	-



DIRECCIÓN DE OBRAS
Y SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES

ARQ. CARLOS ALFREDO VILLALBA CHACON
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Karen Solís B⁺
Karen Fernanda Solís Benítez
PERSONA FÍSICA

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

KAREN FERNANDA SOLÍS BENÍTEZ (PERSONA FÍSICA) · RFC: SOBK930416J32
FRENTE A CAMPAMENTO SHAOP
EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA
TEL (667) 273 8000
Karenfsb@outlook.com

CONTRATO: HAE-001-PR-2026/	FECHA 03 DE AGOSTO DE 2026	
ESTIMACIÓN NO. 1 (ORDINARI)	DEL	AL
PERIODO DE CONTRATO	01/07/2026	05/10/2026
PERIODO DE ESTIMACIÓN	01/07/2026	01/08/2026
CONSTRUCCIÓN DE AULA AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA CORONEL RODOLFO T. LOAIZA, CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 25DPR0122Q		
UBICACIÓN: COMUNIDAD DE CAIMANES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		



Clave	Concepto	Unidad	P.U. (\$)	Cant. Contratada	Importe Contratado	Cant. Anterior	Cant. Esta Estim	Cant. Acumulada	% Avance	Importe Esta Estim	Importe Acumulado	Saldo por Ejercer
1.6	CARGA, ACARREO AL PRIMER KM Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE ALJIBE. INCLUYE FLETE Y DESCARGA.	M3	\$278.30	24.03	\$6,687.55	-	24.03	24.03	100.00%	\$6,687.55	\$6,687.55	-
1.7	ACARREO AL KM SUBSECUENTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE ALJIBE. INCLUYE FLETE Y DESCARGA.	M3-KM	\$6.53	46.06	\$300.77	-	46.06	46.06	100.00%	\$300.77	\$300.77	-
1.8	TRAZO Y NIVELACION DEL AREA DE OBRA, EJECUTADO CONFORME A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, INCLUYENDO REPLANTEO DE EJES.	M2	\$12.50	71.97	\$899.63	-	71.97	71.97	100.00%	\$899.59	\$899.59	\$0.04
2	CIMENTACION				\$117,776.03	-		\$160.52		\$117,747.27	\$117,747.27	\$28.76
2.1	EXCAVACION MECANICA CON RETROEXCAVADORA, EN MATERIAL TIPO II, HASTA LA PROFUNDIDAD Y DIMENSIONES INDICADAS EN PLANOS.	M3	\$281.26	28.46	\$8,004.66	-	28.46	28.46	100.00%	\$8,004.66	\$8,004.66	-
2.2	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR PARA DESPLANTE Y ASENTAMIENTO DEL ACERO.	M3	\$3,736.01	1.43	\$5,342.49	-	1.43	1.43	99.65%	\$5,323.81	\$5,323.81	\$18.68
2.3	ZAPATA CORRIDA (ZC) DE 1.00 X 1.00 X 0.25 M DE ESPESOR.	ML	\$1,561.92	28.46	\$44,452.24	-	28.46	28.46	100.00%	\$44,452.24	\$44,452.24	-
2.4	DADOS DE 0.30 X 0.30 M X 1.05 M. INCLUYE: CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 6 VARILLAS DE 1/2 CON ANCLAJE EN ZAPATA Y ESTRIBOS.	PIEZA	\$1,062.92	6.00	\$6,377.52	-	6.00	6.00	100.00%	\$6,377.52	\$6,377.52	-
2.5	RELLENO Y COMPACTACION MECANICA DE MATERIAL, PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DE BANCO, COLOCADO EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM.	M3	\$328.74	19.25	\$6,328.25	-	19.25	19.25	100.00%	\$6,328.25	\$6,328.25	-
2.6	MURO DE NIVELACIÓN CON BLOCK 20X20X40. INCLUYE: 5 HILADAS, CELDAS COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 Y Ø 1/2" @ 40 CM DE FORMA VERTICAL, IMPERMEABILIZADO.	M2	\$780.84	28.46	\$22,222.71	-	28.46	28.46	100.00%	\$22,222.71	\$22,222.71	-
2.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FIRME DE CONCRETO, DE 10 CM DE ESPESOR, F'C=200 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA.	M2	\$516.67	48.48	\$25,048.16	-	48.46	48.46	99.96%	\$25,038.09	\$25,038.09	\$10.08

Karen Solis B
Karen Fernanda Solis Benitez
PERSONA FÍSICA

ARQ. CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
LA CRUZ ELOTA SIN.

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

KAREN FERNANDA SOLÍS BENÍTEZ (PERSONA FÍSICA) • RFC: SOBK930416J32
FRENTE A CAMPAMENTO SHAOP
EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA
TEL (667) 273 8000
Karenfsb@outlook.com



CONTRATO: HAE-001-PR-2026/		FECHA 18 DE AGOSTO DE 2026	
ESTIMACIÓN NO. 2 (ORDINARI	DEL	AL	
PERIODO DE CONTRATO	01/07/2026	05/10/2026	
PERIODO DE ESTIMACIÓN	03/08/2026	17/08/2026	
CONSTRUCCIÓN DE AULA AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA CORONEL RODOLFO T. LOAIZA, CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 25DPR0122Q			
UBICACIÓN: COMUNIDAD DE CAIMANES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.			

Clave	Concepto	Unidad	P.U. (\$)	Cant. Contratada	Importe Contratado	Cant. Anterior	Cant. Esta Estim.	Cant. Acumulada	% Avance	Importe Esta Estim.	Importe Acumulado	Saldo por Ejercer
3.7	CONSTRUCCION DE TRABE CUMBRERA DE CONCRETO, DE SECCION 25 x 40 CM, COLADA CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS.	ML	\$1,505.13	6.90	\$10,385.40	-	6.95	6.95	100.7%	\$10,460.65	\$10,460.65	(\$75.26)
3.8	CONSTRUCCION DE VIGA LATERAL DE CONCRETO, DE SECCION 20 x 30 CM, COLADA CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADA CON 3 VARILLAS.	ML	\$949.22	13.80	\$13,099.24	-	13.90	13.90	100.7%	\$13,194.16	\$13,194.16	(\$94.92)
3.9	CONSTRUCCION DE LOSA MACIZA DE CONCRETO DE 12 CM DE ESPESOR, ELABORADA CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2. INCLUYE SUMINISTRO Y HABILITADO.	M2	\$1,488.45	71.89	\$107,004.67	-	75.08	75.08	104.4%	\$111,745.38	\$111,745.38	(\$4,740.71)
3.11	EJECUCION DE APLANADOS CON ACABADO PULIDO EN MUROS EXTERIORES, TRABE CUMBRERA Y VIGAS LATERALES, CON MORTERO CEMENTO-ARENA.	M2	\$268.77	145.31	\$39,054.97	-	134.18	134.18	92.3%	\$36,062.78	\$36,062.78	\$2,992.19

SUBTOTAL	\$671,924.81				\$171,462.97	\$410,205.98	\$261,718.83
I.V.A. (16%)	\$107,507.97						
TOTAL	\$779,432.78						

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ARQ. CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON

Karen Solis
Karen Fernanda Solis Benitez

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

KAREN FERNANDA SOLÍS BENÍTEZ (PERSONA FÍSICA) · RFC: SOBK930416J32
FRENTE A CAMPAMENTO SHAO P
EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA
TEL (667) 273 8000
Karenfsb@outlook.com

CONTRATO: HAE-001-PR-2026/		FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026	
ESTIMACIÓN NO. 3 (FINIQUITO)	DEL	AL	
PERIODO DE CONTRATO	01/07/2026	05/10/2026	
PERIODO DE ESTIMACIÓN	18/08/2026	10/09/2026	
CONSTRUCCIÓN DE AULA AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA CORONEL RODOLFO T. LOAIZA, CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 25DPR0122Q			
UBICACIÓN: COMUNIDAD DE CAIMANES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.			



Clave	Concepto	Unidad	P.U. (\$)	Cant. Contratada	Importe Contratado	Cant. Anterior	Cant. Esta Estim.	Cant. Acumulada	% Avance	Importe Esta Estim.	Importe Acumulado	Saldo por Ejercer
3.10	EJECUCION DE FILOS EN PUERTAS, VENTANAS, VIGAS LATERALES Y TRABE CUMBRERA, REALIZADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3.	ML	\$107.42	62.62	\$6,726.64	-	69.51	69.51	111.0%	\$7,466.76	\$7,466.76	(\$740.12)
3.12	APLICACION DE ACABADO PULIDO CON YESO EN TECHO, INCLUYENDO PREPARACION DE SUPERFICIES, APLICACION, PULIDO Y AFINADO.	M2	\$232.97	71.89	\$16,748.21	-	70.07	70.07	97.5%	\$16,324.21	\$16,324.21	\$424.01
3.13	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MARCA COMEX, CALIDAD VINIMEX, EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES Y TECHO POR LA PARTE INFERIOR EN LOS COLORES LUMBRE (CÓDIGO 069-07), LLAVE (CÓDIGO 045-06) Y BLANCO (L-010), INCLUYENDO PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, FONDEO, APLICACIÓN DE DOS MANOS COMO MÍNIMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LA REPRESENTACIÓN EN PLANO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA PINTURA.	M2	\$82.75	217.20	\$17,973.30	-	195.25	195.25	89.9%	\$16,156.89	\$16,156.89	\$1,816.41
4	VITROPISO				\$40,274.52	-	\$72.71	\$72.71		\$38,656.02	\$38,656.02	\$1,618.50
4.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO TIPO VITROPISO, MODELO MINIMAL SILVER, FORMATO 120 x 60 CM, SOBRE SUPERFICIE PREPARADA.	M2	\$760.84	47.66	\$36,261.63	-	45.45	45.45	95.4%	\$34,583.37	\$34,583.37	\$1,678.26
4.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO CERAMICO FORMATO 10 x 60 CM, SOBRE SUPERFICIE PREPARADA, FUADO CON ADHESIVO.	ML	\$149.40	26.86	\$4,012.88	-	27.26	27.26	101.5%	\$4,072.64	\$4,072.64	(\$59.76)



Karen Solís B.
Karen Fernanda Solís Benítez
PERSONA FÍSICA



ARQ. CARLOS ALFREDO VALDEZ CHACON
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

KAREN FERNANDA SOLÍS BENÍTEZ (PERSONA FÍSICA) - RFC: SOBK930416J32
 FRENTE A CAMPAMENTO SHAOP
 EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA
 TEL (667) 273 8000
Karenfsb@outlook.com

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

CONTRATO: HAE-001-PR-2026/	FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026
ESTIMACIÓN NO. 3 (FINIQUITO)	DEL
PERIODO DE CONTRATO	01/07/2026
PERIODO DE ESTIMACIÓN	18/08/2026
CONSTRUCCIÓN DE AULA AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA CORONEL RODOLFO T. LOAIZA, CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 25DPR0122Q	05/10/2026
UBICACIÓN: COMUNIDAD DE CAIMANES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	10/09/2026



Clave	Concepto	Unidad	P.U. (\$)	Cant. Contratada	Importe Contratado	Cant. Anterior	Cant. Esta Estim.	Cant. Acumulada	% Avance	Importe Esta Estim.	Importe Acumulado	Saldo por Ejercer
5	AZOTEA				\$16,853.30	-	\$89.38	\$89.38		\$17,586.35	\$17,586.35	(\$733.06)
5.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GOTERO EN MARQUESINA, ELABORADO CON MADERA DE TUINO HABILITADA, CORTADA Y PERFILADA.	ML	\$122.17	13.80	\$1,685.95	-	14.30	14.30	103.6%	\$1,747.03	\$1,747.03	(\$61.09)
5.2	IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA A BASE DE SISTEMA ACRILICO A DOS CAPAS, APLICADO SOBRE SUPERFICIE LIMPIA Y PREPARADA.	M2	\$210.98	71.89	\$15,167.35	-	75.08	75.08	104.4%	\$15,839.32	\$15,839.32	(\$671.97)
6	PUERTAS Y VENTANAS				\$39,233.06	-	\$2.00	\$2.00		\$30,318.56	\$30,318.56	\$8,914.50
6.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE LAMINA LISA DE 2.40 X 0.90 CON ANTEPECHO, MARCO DE 3 X 1 3/4", PLOMEADA Y NIVELADA.	PIEZA	\$8,914.50	1.00	\$8,914.50	-	-	-	0.0%	-	-	\$8,914.50
6.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO FORMATO 4.00 x 1.40 M, PERFIL DE ALUMINIO DE 3", TIPO CORREDIZA.	PIEZA	\$16,361.40	1.00	\$16,361.40	-	1.00	1.00	100.0%	\$16,361.40	\$16,361.40	-
6.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO FORMATO 3.00 x 1.40 M, PERFIL DE ALUMINIO DE 3", TIPO CORREDIZA.	PIEZA	\$13,957.16	1.00	\$13,957.16	-	1.00	1.00	100.0%	\$13,957.16	\$13,957.16	-
7	INSTALACIONES ELECTRICAS				\$58,022.21	-	\$31.00	\$31.00		\$56,353.95	\$56,353.95	\$1,668.26
7.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA DE 8 POLOS, CAPACIDAD 100 A, CON DOS INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2 x 20 A.	SALIDA	\$2,339.91	1.00	\$2,339.91	-	1.00	1.00	100.0%	\$2,339.91	\$2,339.91	-
7.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO, CON CAJA GALVANIZADA DE 4x4", LUMINARIA TIPO PLAFON DE 18 W, CABLE AWG CAL.12.	SALIDA	\$1,007.83	10.00	\$10,078.30	-	10.00	10.00	100.0%	\$10,078.30	\$10,078.30	-
7.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO CON TAPA EXTERIOR COLOR GRIS, CHALUPA PLASTICA 2x4" MARCA VOLTECH O SIMILAR.	SALIDA	\$1,023.94	2.00	\$2,047.88	-	2.00	2.00	100.0%	\$2,047.88	\$2,047.88	-



Karen solis B^A
 Karen Fernanda Solis Benitez
 PERSONA FÍSICA

ARQ. CARLOS AURELIO VALADEZ CHACON
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
 PUBLICOS MUNICIPALES

KAREN FERNANDA SOLÍS BENÍTEZ (PERSONA FÍSICA) · RFC: SOBK930416132
FRENTE A CAMPAMENTO SHAOP
EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA
TEL (667) 273 8000
Karenfsb@outlook.com

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA



CONTRATO: HAE-001-PR-2026/	FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026	
ESTIMACIÓN NO. 3 (FINIQUITO)	DEL	AL
PERIODO DE CONTRATO	01/07/2026	05/10/2026
PERIODO DE ESTIMACIÓN	18/08/2026	10/09/2026
CONSTRUCCIÓN DE AULA AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA CORONEL RODOLFO T. LOAIZA, CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 25DP0R122Q		
UBICACIÓN: COMUNIDAD DE CAIMANES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		

Clave	Concepto	Unidad	P.U. (\$)	Cant. Contratada	Importe Contratado	Cant. Anterior	Cant. Esta Estim.	Cant. Acumulada	% Avance	Importe Esta Estim.	Importe Acumulado	Saldo por Ejercer
7.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO, CHALUPA PLASTICA 2x4" MARCA VOLTECH O SIMILAR, CABLE AWG CAL.12.	SALIDA	\$1,300.17	1.00	\$1,300.17	-	1.00	1.00	100.0%	\$1,300.17	\$1,300.17	-
7.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO USB (TIPO A Y C), CHALUPA PLASTICA 2x4" MARCA VOLTECH O SIMILAR, CABLE AWG CAL.12.	SALIDA	\$1,407.77	1.00	\$1,407.77	-	1.00	1.00	100.0%	\$1,407.77	\$1,407.77	-
7.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR, CHALUPA PLASTICA 2x4" MARCA VOLTECH O SIMILAR, CABLE THW CALIBRE 14.	SALIDA	\$905.66	1.00	\$905.66	-	1.00	1.00	100.0%	\$905.66	\$905.66	-
7.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DIMMER, CHALUPA PLASTICA 2x4" MARCA VOLTECH O SIMILAR, CABLE THW CALIBRE 14.	SALIDA	\$1,047.61	1.00	\$1,047.61	-	1.00	1.00	100.0%	\$1,047.61	\$1,047.61	-
7.8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA, QUE INCLUYE APERTURA DE ZANJA DE 30 x 40 CM, COLOCACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO CALIBRE #8 AWG, PROTEGIDO MEDIANTE MANGUERA TIPO POLIDUCTO DE 19 MM (3/4"), INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN, ACOMODO, RELLENO, COMPACTACIÓN, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	\$142.24	9.00	\$1,280.16	-	9.00	9.00	100.0%	\$1,280.16	\$1,280.16	-
7.9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR (TIPO CARA DE CHINO), CHALUPA PLASTICA 2x4" MARCA VOLTECH O SIMILAR, CABLE AWG CAL.12.	SALIDA	\$1,176.62	2.00	\$2,353.24	-	2.00	2.00	100.0%	\$2,353.24	\$2,353.24	-

Karen Solis
Karen Fernanda Solis Benitez
PERSONA FÍSICA

KAREN FERNANDA SOLÍS BENÍTEZ (PERSONA FÍSICA) · RFC: SOBK930416132
FRENTE A CAMPAMENTO SHAOB
EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA
TEL (667) 273 8000
karenfsb@outlook.com

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

CONTRATO: HAE-001-PR-2026/	FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026	
ESTIMACIÓN NO. 3 (FINIQUITO)	DEL	AL
PERIODO DE CONTRATO	01/07/2026	05/10/2026
PERIODO DE ESTIMACIÓN	18/08/2026	10/09/2026
CONSTRUCCIÓN DE AULA AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA CORONEL RODOLFO T. LOAIZA, CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 25DPR0122Q		
UBICACIÓN: COMUNIDAD DE CAIMANES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		



Clave	Concepto	Unidad	P.U. (\$)	Cant. Contratada	Importe Contratado	Cant. Anterior	Cant. Esta Estim.	Cant. Acumulada	% Avance	Importe Esta Estim.	Importe Acumulado	Saldo por Ejercer
7.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINI SPLIT MARCA MIRAGE DE 2.0 TONELADAS, 220 V. INCLUYE: EQUIPO NUEVO TIPO MINI SPLIT DE ALTA EFICIENCIA, UNIDAD EVAPORADORA Y CONDENSADORA, TUBERÍA DE COBRE AISLADA PARA REFRIGERANTE, CABLEADO ELÉCTRICO, BASE O SOPORTE PARA CONDENSADORA, DRENAJE PARA DESALJO DE CONDENSADOS, INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, CONEXIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, VACÍO, CARGA DE REFRIGERANTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN, CONFORME A NORMATIVIDAD VIGENTE.	PIEZA	\$16,129.81	2.00	\$32,259.62	-	2.00	2.00	100.0%	\$32,259.62	\$32,259.62	-
7.11	SUMINISTRO, HABILITADO E INSTALACION DE ALIMENTACION DE CENTRO DE CARGA HACIA EL TECHO MEDIANTE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA.	SALIDA	\$1,668.26	1.00	\$1,668.26	-	-	-	0.0%	-	-	\$1,668.26
7.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40 x 40 x 40 CM. CON TAPA POLIMERICA, SOBRE CAMA DE APOYO.	PIEZA	\$1,333.63	1.00	\$1,333.63	-	1.00	1.00	100.0%	\$1,333.63	\$1,333.63	-



*Karen Solís B**
Karen Fernanda Solís Benítez
PERSONA FÍSICA

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
ARQ. CARLOS ALFREDO VALEZ CHACON

KAREN FERNANDA SOLÍS BENÍTEZ (PERSONA FÍSICA) - RFC: SOBK930416J32
FRENTE A CAMPAMENTO SHAO P
EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA
TEL (667) 273 8000
karensfb@outlook.com

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

CONTRATO: HAE-001-PR-2026/	FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026	
ESTIMACIÓN NO. 3 (FINIQUITO)	DEL	AL
PERIODO DE CONTRATO	01/07/2026	05/10/2026
PERIODO DE ESTIMACIÓN	18/08/2026	10/09/2026
CONSTRUCCIÓN DE AULA AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA CORONEL RODOLFO T. LOAIZA, CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 25DPR0122Q		
UBICACIÓN: COMUNIDAD DE CAIMANES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		



Clave	Concepto	Unidad	P.U. (\$)	Cant. Contratada	Importe Contratado	Cant. Anterior	Cant. Esta Estim.	Cant. Acumulada	% Avance	Importe Esta Estim.	Importe Acumulado	Saldo por Ejercer
8	BANQUETA				\$20,693.79	-	\$57.17	\$57.17		\$22,561.77	\$22,561.77	(\$1,867.98)
8.1	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, ELABORADA CON CONCRETO F'C = 200 KG/CM², REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA TIPO LAC 6 x 6 - 10/10, COLOCADA SOBRE SUPERFICIE PREVIAMENTE PREPARADA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, ACABADO, CURADO, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO	M2	\$519.67	19.18	\$9,967.27	-	22.27	22.27	116.1%	\$11,570.71	\$11,570.71	\$ 1,603.44
8.2	CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO DE 0.15 x 0.30 M DE SECCION, F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA CORRUGADA.	ML	\$314.93	34.06	\$10,726.52	-	34.90	34.90	102.5%	\$10,991.06	\$10,991.06	(\$264.54)
9	CANCELERIA Y HERRERIA				\$34,248.55	-	\$3.00	\$3.00		\$34,248.55	\$34,248.55	-
9.1	SUMINISTRO, HABILITADO E INSTALACION DE PROTECCION DE HERRERIA DE 3.00 x 1.60 M, MARCO A BASE DE PTR CUADRADO DE 1" CAL.14.	PIEZA	\$11,195.88	1.00	\$11,195.88	-	1.00	1.00	100.0%	\$11,195.88	\$11,195.88	-
9.2	SUMINISTRO, HABILITADO E INSTALACION DE PROTECCION DE HERRERIA DE 4.00 x 1.60 M, MARCO A BASE DE PTR CUADRADO DE 1" CAL.14.	PIEZA	\$14,677.23	1.00	\$14,677.23	-	1.00	1.00	100.0%	\$14,677.23	\$14,677.23	-
9.3	SUMINISTRO, HABILITADO E INSTALACION DE PUERTA DE REJA DE 0.90 x 2.13 M, MARCO A BASE DE PTR CUADRADO DE 1" CAL.14.	PIEZA	\$8,375.44	1.00	\$8,375.44	-	1.00	1.00	100.0%	\$8,375.44	\$8,375.44	-

Karen Solís B
Karen Fernanda Solís Benítez
PERSONA FÍSICA

DIRECCIÓN DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS
ARQ. CARLOS ALFREDO VILLARREAL CHACON
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
LA CRUZ, SINALOA

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

KAREN FERNANDA SOLÍS BENÍTEZ (PERSONA FÍSICA) · RFC: SOBK930416132
FRENTE A CAMPAMENTO SHAOP
EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA
TEL (667) 273 8000
Karenfsb@outlook.com

CONTRATO: HAE-001-PR-2026/	FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026	
ESTIMACIÓN NO. 3 (FINIQUITO)	DEL	AL
PERIODO DE CONTRATO	01/07/2026	05/10/2026
PERIODO DE ESTIMACIÓN	18/08/2026	10/09/2026
CONSTRUCCIÓN DE AULA AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA CORONEL RODOLFO T. LOAIZA, CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 25DPR0122Q		
UBICACIÓN: COMUNIDAD DE CAIMANES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		



Clave	Concepto	Unidad	P.U. (\$)	Cant. Contratada	Importe Contratado	Cant. Anterior	Cant. Esta Estim.	Cant. Acumulada	% Avance	Importe Esta Estim.	Importe Acumulado	Saldo por Ejercer
10	OBRAS COMPLEMENTARIAS				\$12,827.79	-	\$3.00	\$3.00		\$7,218.26	\$7,218.26	\$5,609.53
10.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIZARRON ALFRA BLANCO VANGUARDIA O SIMILAR 1.20 X 2.40 M, MARCO DE ALUMINIO.	PIEZA	\$3,999.08	1.00	\$3,999.08	-	1.00	1.00	100.0%	\$3,999.08	\$3,999.08	-
10.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE OBRA DE MEDIDAS 50 X 35 CM, A BASE DE PLACA DE ALUMINIO SUBLIMILADA, CON MARCO DE ALUMINIO DE PERFIL ESCALONADO EN LINEA DE 3, EMPOTRADO EN MURETE A BASE DE BLOCK HUECO 15X20X40 CM, DE 85CM DE ANCHO POR 1.90M DE ALTURA (1.36 ALTURA LIBRE), CELDAS COLADAS CON CONCRETO FC= 150 KG/CM2 REFORZADAS CON VARILLAS DE 3/8", CIMIENTO A BASE DE ZAPATA CORRIDA DE 60CM DE ANCHO POR 1.40M DE LARGO Y 15CM DE ESPESOR, PARRILLA SENCILLA ELABORADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 20CM AMBOS SENTIDOS, PROFUNDIDAD DE DESPLANTE 70CM COLADA CON CONCRETO FC 250 KG/CM2 (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE: APLANADOS DE MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, FILOS, PINTURA VINILICA EN MUROS A DOS MANOS COLOR BLANCO, EXCAVACIONES, RELLENO COMPACTADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. LA INFORMACIÓN PLASMADA EN LA PLACA ESTARÁ SUJETA CONFORME A NORMATIVA.	PIEZA	\$5,609.53	1.00	\$5,609.53	-	-	-	0.0%	-	-	\$5,609.53
10.3	PREPARACION PARA INSTALACION DE MINI SPLIT. INCLUYE TUBERIA PVC 3" HACIA LOSA CON CODO 45°, TUBO DE DESAGUE DE 3/4" CON CODO 45°.	LOTE	\$1,609.59	2.00	\$3,219.18	-	2.00	2.00	100.0%	\$3,219.18	\$3,219.18	-

*Karen solis B**
Karen Fernanda Solís Benítez
PERSONA FÍSICA



ARQ. CARLOS ALBERTO VALDEZ CHACON
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

KAREN FERNANDA SOLÍS BENÍTEZ (PERSONA FÍSICA) · RFC: SOBK930416J32
FRENTE A CAMPAMENTO SHAOP
EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA
TEL (667) 273 8000
karensfb@outlook.com



CONTRATO: HAF-001-PR-2026/	FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026	
ESTIMACIÓN NO. 3 (FINIQUITO)	DEL	AL
PERIODO DE CONTRATO	01/07/2026	05/10/2026
PERIODO DE ESTIMACIÓN	18/08/2026	10/09/2026
CONSTRUCCIÓN DE AULA AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA CORONEL RODOLFO T. LOAIZA, CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 25DPR0122Q		
UBICACIÓN: COMUNIDAD DE CAIMANES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		

Clave	Concepto	Unidad	P.U. (\$)	Cant. Contratada	Importe Contratado	Cant. Anterior	Cant. Esta Estim.	Cant. Acumulada	% Avance	Importe Esta Estim.	Importe Acumulado	Saldo por Ejercer
EXTRAORDINARIOS												
EXT-001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE OBRA DE MEDIDAS 50X35CM. A BASE DE PLACA DE ALUMINIO SUBLIMADA, CON MARCO DE ALUMINIO DE PERFIL ESCALONADO EN LÍNEA DE 3, EMPOTRADO EN MURO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	\$ 1,500.00	1	\$1,500.00	0	1	1	100.0%	\$1,500.00	\$1,500.00	\$ -
EXT-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE LÁMINA LISA DE 2.40 X 0.90 (HERRERIA) PLOMEADA Y NIVELADA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AJUSTES.	PIEZA	\$ 8,914.50	1	\$ 8,914.50	0	1.00	1	100.0%	\$ 8,914.50	\$ 8,914.50	-
CANTIDADES ADICIONALES												
2.5	RELLENO Y COMPACTACION MECANICA DE MATERIAL, PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DE BANCO, COLOCADO EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM.	M3	\$328.74	19.25	\$6,328.25	19.25	12.50	31.75	164.94%	\$4,109.25	\$10,437.50	(\$4,109.25)
				SUBTOTAL	\$671,924.81					\$261,415.07	\$671,621.05	\$ 303.76
				I.V.A. (16%)	\$107,507.97						\$ 107,459.37	\$ 48.60
				TOTAL	\$779,432.78						\$779,080.42	\$ 352.36



Karen Solís B
Karen Fernanda Solís Benítez
PERSONA FÍSICA

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
ARQ. CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

KAREN FERNANDA SOLÍS BENÍTEZ (PERSONA FÍSICA) · RFC: SOBK930416J32
 FRENTE A CAMPAMENTO SHAOP
 EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA
 TEL (667) 273 8000
Karenfsb@outlook.com

CONTRATO: HAE-001-PR-2026/	FECHA 03 DE AGOSTO DE 2026	
ESTIMACIÓN NO. 1 (ORDINARI)	DEL	AL
PERIODO DE CONTRATO	01/07/2026	05/10/2026
PERIODO DE ESTIMACIÓN	01/07/2026	01/08/2026
CONSTRUCCIÓN DE AULA AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA CORONEL RODOLFO T. LOAIZA, CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 25DPR0122Q		
UBICACIÓN: COMUNIDAD DE CAIMANES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		



Clave	Concepto	Unidad	P.U. (\$)	Cant. Contratada	Importe Contratado	Cant. Anterior	Cant. Esta Estim.	Cant. Acumulada	% Avance	Importe Esta Estim.	Importe Acumulado	Saldo por Ejercer
3	ALBAÑILERIA Y ACABADOS				\$299,613.10	-		\$152.20		\$88,620.67	\$88,620.67	\$210,992.43
3.1	CONSTRUCCION DE DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO DE SECCION 20 x 30 CM, COLADA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS.	ML	\$724.03	28.46	\$20,605.89	-	28.46	28.46	100.00%	\$20,605.89	\$20,605.89	-
3.2	CONSTRUCCION DE CASTILLO TIPO (K1) DE CONCRETO, DE SECCION 15 x 20 CM, ARMADO DESDE ZAPATA, COLADO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2.	ML	\$516.46	23.52	\$12,147.14	-	23.52	23.52	100.00%	\$12,147.14	\$12,147.14	-
3.3	CONSTRUCCION DE CASTILLO TIPO (K2) DE CONCRETO, DE SECCION 15 x 20 CM, ARMADO DESDE DALA, COLADO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2.	ML	\$516.46	12.08	\$6,238.84	-	12.08	12.08	100.00%	\$6,238.84	\$6,238.84	-
3.4	CONSTRUCCION DE DALA DE CONCRETO PARA CLARO DE VENTANAS, DE SECCION 10 x 15 CM, COLADA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON 2 VARILLAS.	ML	\$391.07	7.00	\$2,737.49	-	7.00	7.00	100.00%	\$2,737.49	\$2,737.49	-
3.5	CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK DE JAIL, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION.	M2	\$574.50	68.84	\$39,548.58	-	68.84	68.84	100.00%	\$39,548.58	\$39,548.58	-
3.6	CONSTRUCCION DE DALA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO DE SECCION 15 x 30 CM, COLADA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS.	ML	\$596.97	12.30	\$7,342.73	-	12.30	12.30	100.0%	\$7,342.73	\$7,342.73	-

*Karen Solis B**
 Karen Fernanda Solis Benitez
 PERSONA FÍSICA


 DIRECCION DE OBRAS
 Y SERVICIOS
 ARQ. CARLOS ALFREDO SALAZAR CHACON
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS