

OBRA: ENTUBAMIENTO DREN SAN JOACHIN - DECIMA ETAPA - EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-LP- CAPUFE-APDA-1708-2023

NOTA DE BITACORA No. 01

28/AGOSTO/2023

CON ESTA FECHA, SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA.

IMPORTE CONTRATADO \$ 23'655,571.09 (VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CINCUENTOS SETENTA Y UN PESOS 09/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN CONTRATO OPPU-EST-LP- CAPUFE-APDA-1708-2023, DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2023, POR LA OTRA PARTE LOS ASOCIADOS JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. JORGE ALONSO GUTIERREZ ARECHIGA, Y LA COMPANIA CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. BALDOMERO GARCIA BELTRAN, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINA "CONTRATISTA".

LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) A TRAVEZ DE LA DIRECCION DE SUPERVISION, LA CUAL ASIGNA AL C. ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO COMO RESIDENTE DE OBRA.

EL CONTRATISTA ASIGNA AL C. JORGE ALONSO GUTIERREZ ARECHIGA, COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA OBRA, QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.

LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA SERAN: POR LA (SOP) EL C. ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO Y POR EL CONTRATISTA EL C. JORGE ALONSO GUTIERREZ ARECHIGA.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: ENTUBAMIENTO DREN SAN JOACHIN - DECIMA ETAPA - EN LA CIUDAD DE GUASAVE
MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-LP-CARUPE-APDA-1708-2023

NOTA DE BITACORA No. 02

28/AGOSTO/2023

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE C. ING. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO, REPRESENTANTE DE LA SOP, SE PONE A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL INMUEBLE, PARA QUE INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

NOTA DE BITACORA No. 03

28/AGOSTO/2023

CON ESTA FECHA SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA SUPERVISION NO SE RECONOCERA Y NO PROCEDERA PARA PAGO, TAMBIEN SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE TRAMITARAN Y UNA VEZ AUTORIZADOS NO PROCEDERAN A PAGO HASTA NO REVIZAR COMPARATIVO Y QUE ESTA SUPERVISION LOS AUTORICE POR ESTE MEDIO PARA QUE SE EJECUTEN.

NOTA DE BITACORA No. 04

28/AGOSTO/2023


CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA INICIA LOS TRABAJOS SE COLOCAN LOS LETREROS, SEÑALAMIENTOS DE OBRA EN CONSTRUCCION, SE REALIZA SOMINISTRO EN EL SITIO DE LA TUBERIA DE (96") Y TUBERIA DE (120"). DEL TRAMO 0+000.00 AL 0+040.00.

NOTA DE BITACORA No. 05

07/SEPTIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE CONCLUYE CON EL SOMINISTRO EN EL SITIO DE LA TUBERIA DE (96") Y TUBERIA DE (120"), DEL TRAMO 0+000.00 AL 0+040.00. EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION No. 01 NORMAL PARA SU REVISION.


SOP


CONTRATISTA

OBRA: ENTUBAMIENTO DEEN SAN JOACHIN - DECIMA ETAPA - EN LA CIUDAD DE GUASAVE,
MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-LP-CAPUFE-APDA-1708-2023

NOTA DE BITACORA NO. 06

09/SEPTIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 01 NORMAL
CON UN IMPORTE DE \$ 3'641,339.76 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE
MONTO \$ 2'272,698.26 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 28 DE AGOSTO
DEL 2023 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: ENTUBAMIENTO DREN SAN JOACHIN - DECIMA ETAPA - EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-LP-CAPUFE-APDA-1708-2023

NOTA DE BITACORA No. 07

08/SEPTIEMBRE/2023

CON ESTA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA REALIZA SUMINISTRO EN EL SITIO DE LA TUBERIA DE (96") Y TUBERIA DE (120"). DEL TRAMO 0+040.00 AL 0+080.00.

NOTA DE BITACORA No. 08

18/SEPTIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONCLUYO CON EL SUMINISTRO EN EL SITIO DE LA TUBERIA DE (96") Y TUBERIA DE (120"), DEL TRAMO 0+040.00 AL 0+080.00. EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION No. 02 NORMAL PARA SU REVISION.

NOTA DE BITACORA No. 09

20/SEPTIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION No. 02 NORMAL. CON UN IMPORTE DE \$ 3'641,339.76 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$ 2'272,698.26 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: ENTUBAMIENTO DREN SAN JOACHIN - DECIMA ETAPA- EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-LP- CAPUFE- APDA- 1708-2023

NOTA DE BITACORA NO. 10

19/SEPTIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA REALIZA SUMINISTRO EN EL SITIO DE LA TUBERIA DE (96") Y TUBERIA DE (120"). DEL TRAMO 0+080.00 AL 0+120.00.

NOTA DE BITACORA NO. 11

29/SEPTIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONCLUYE CON EL SUMINISTRO EN EL SITIO DE LA TUBERIA DE (96") Y TUBERIA DE (120"), DEL TRAMO 0+080.00 AL 0+120.00. EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 03 NORMAL PARA SU REVISION.

NOTA DE BITACORA NO. 12

02/OCTUBRE/2023

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 03 NORMAL CON UN IMPORTE DE \$ 3'641,339.76 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$ 2'272,648.26 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: ENTUBAMIENTO DREN SAN JOACHIN - DECIMA ETAPA - EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-LP- CAPURE-1708-2023

NOTA DE BITACORA No. 13

30/SEPTIEMBRE/2023

CON ESTA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA TRABAJA EN EXCAVACION, AFINE, ACARREO, PLANTILLA, RELLENO ACOSTILLADO, PARA LA COLOCACION DE LA TUBERIA DE (96") Y TUBERIA DE (120"). DEL TRAMO 0+000.00 AL 0+060.00.

NOTA DE BITACORA No. 14

10/OCTUBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE LA TUBERIA DE (96") Y TUBERIA DE (120"). ESTABILIZACION DEL TERRENO NATURAL CON PIEDRA BOLA Y LA DEMOLICION DEL CONCRETO DE LA CATA UNION.

NOTA DE BITACORA No. 15

20/OCTUBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE LA TUBERIA DE (96") Y TUBERIA DE (120"). ESTABILIZACION DEL TERRENO NATURAL CON PIEDRA BOLA. SE COLOCA CIMBRAS EN MUROS

NOTA DE BITACORA No. 16

31/OCTUBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCLUYE CON LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE LA TUBERIA DE (96") Y TUBERIA DE (120"). ASI COMO LA COLOCACION DE CONCRETO BOMBEEADO DE $f'c = 250 \text{ Kg/cm}^2$ EN MURO AYB, D Y C. SE CUENTA CON EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE PRELOSAS. LA CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 04 NORMAL PARA SU REVISION


SOP


CONTRATISTA

OBRA: ENTUBAMIENTO DREN SAN JOACHIN - DECIMA ETAPA - EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.


OPPU-EST-LP-CARUFE-APDA-1708-2023

NOTA DE BITACORA No. 17

03/NOVIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION No. 04 NORMAL CON UN IMPORTE \$ 3'885,147.39 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$ 2'424,867.85 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023


SOP


CONTRATISTA

OBRA: ENTUBAMIENTO OREN SAN JOACHIN - DECIMA ETAPA - EN LA CIUDAD DE GUABAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-LP-CAPUPE-APDA-1708-2023

NOTA DE BITACORA NO. 18

01/NOVIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA TRABAJA EN LA EXCAVACION, ALINE, ACAPTEO, PLANTILLA, RELLENO ACOSTILLADO, PARA LA COLOCACION DE LA TUBERIA DE (96") Y TUBERIA DE (120") DEL TRAMO DT000.00 AL OT159.79.

NOTA DE BITACORA NO. 19

10/NOVIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE LA TUBERIA DE (96") Y TUBERIA DE (120"). ESTABILIZANDO DEL TERRENO NATURAL CON PIEDRA BOLA Y LA DEMOLICION DEL CONCRETO DE LA CASA UNION. SG REALIZA BOMBEO CON BOMBA TIPO CHARQUERA DE 25" Y BOMBA AUTOCEDANTE DE 6".

NOTA DE BITACORA NO. 20

20/NOVIEMBRE/2023


CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE LA TUBERIA DE (96") Y TUBERIA DE (120"). SE COLOCA CIMBRAPLAY EN MUROS. HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO.

NOTA DE BITACORA NO. 21

30/NOVIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCLUYO CON LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE LA TUBERIA DE (96") Y (120"). ASI COMO LA COLOCACION DE CONCRETO BOMBEABLE DE $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ Y $f'cl = 100 \text{ kg/cm}^2$ EN MURO AYB, DYC SE CUENTA CON EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE PRELOSAS. LA CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 05 NORMAL PARA SU REVISION.


SOP


CONTRATISTA

OBRA: ENTUBAMIENTO DREN SAN JOACHIN -DECIMA ETAPA- EN LA CIUDAD DE GUASAVE MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

OPPU-EST-LP-CARIFE-APDA-1708-2003


NOTA DE BITACORA NO. 22

03/NOVIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 05 NORMAL CON UN IMPORTE DE \$ 3'240, 843.46 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$ 2'022, 733.33 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.



SOP



CONTRATISTA

OBRA ENTUBAMIENTO DREN SAN JOACHIN - DECIMA ETAPA - EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-LP-CARUPE-APDA-1708-2023

NOTA DE BITACORA No. 23

02/DICIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA TRABAJA EN LA DEMOLICION DE CONCRETO REFORZADO, RELLENO COMPACTADO, ACERZOS, ESTABILIZACION, COLOCACION TUBERIA (96") Y TUBERIA (120"), BOMBEO DEL TRAMO 0+000.00 AL 0+159.79.

NOTA DE BITACORA No. 24

05/DICIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA TERMINO LOS TRABAJOS ANTERIORES, SE LE AUTORIZA LOS VOLUMENES ADICIONALES. LA CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION No. 06 ADICIONAL PARA SU REVISION.

NOTA DE BITACORA No. 25

07/DICIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION No. 06 ADICIONAL CON UN IMPORTE DE \$ 5'278,676.00 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$ 3'294,622.29 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.


SOP


CONTRATISTA

OBRA: ENTUBAMIENTO DREN SAN JOACHIN - DECIMA ETAPA - EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

OPPU - EST - LP - CAPUFE - APOA - 1708 - 2023

NOTA DE BITACORA No. 26

07/DICIEMBRE/2023

SE LE INFORMA A LA CONTRATISTA QUE SE LE AUTORIZAN LOS TRABAJOS CONTEMPLADOS COMO EXTRAORDINARIOS, YA QUE NO VIENEN EN PRESUPUESTO. TALES COMO DESMONTAJE Y MONTAJE DE PRELOSAS DE $1.40 \times (4 \text{ A } 8 \text{ M.})$, SUMINISTRO, FLETE Y MONTAJE DE PRELOSA DE $(5.00 \times 1.40 \times 0.30 \text{ M})$ Y $(5.00 \times 1.10 \times 0.30 \text{ M})$, SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL Y TAPA Fd-Fd, MATERIAL INERTE PARA RELLENO,

SOP

CONTRATISTA

OBRA: ENTUBAMIENTO DREN SAN JOACHIN- DECIMA ETAPA- EN LA CIUDAD DE GUASAVE,
MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-LP-CAPUFE-APDA-1705-2023

NOTA DE BITACORA No. 27

16/DICIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA TRABAJO EN EL AFINE DE PLANTILLA A MANO A MANO EN FONDO DE EXCAVACIONES, SE REALIZAN ACARNEOS EN MATERIAL DE PRODUCTO DE EXCAVACION, Y SE REALIZA RELIENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, DEL TRAMO 0+000.00 AL 0+159.79. SE REALIZARON TRABAJOS DE DESMONTE Y MONTAJE DE PRELOSAS, SUMINISTRO, FLEJE Y MONTAJE DE PRELOSA DE 5.00 X 1.40 X 0.30m Y 5.00 X 1.10 X 0.30m, COLOCACION DE BLOCA Y SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELIENO, TRABAJOS CONTEMPORANEO COMO EXTRA ORDINARIOS DEBIDO A QUE NO VIENEN EN PRESUPUESTO.

NOTA DE BITACORA No. 28

28/DICIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA TERMINO LOS TRABAJOS ANTERIORES, SE LE AUTORIZA LOS VOLUMENES ADICIONALES Y EXTRAORDINARIOS LA CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION No. 07 NORMAL Y No. 08 EXTRAORDINARIA -FINIQUITO PARA SU REVISION.

NOTA DE BITACORA No. 29

02/ENERO/2024

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION No. 07 NORMAL Y No. 08 EXTRAORDINARIA -FINIQUITO.

-ESTIMACION No. 07 NORMAL CON UN IMPORTE DE \$ 111,875.70 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$ 69,825.86 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2023.

-ESTIMACION No. 08 EXTRAORDINARIA -FINIQUITO CON UN IMPORTE DE \$ 1'964,023.48 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$ 1'837,976.76 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.

OBRA: ENTUBAMIENTO DREN SAN JOACHIN - DECIMA ETAPA - EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-LP- CAPUFE- APDA-1108 2023


NOTA DE BITACORA No. 30

04/ENERO/2024

LA CONTRATISTA Y ESTA SUPERVISION NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA YA QUE LOS CONCEPTOS CONTRATADOS ESTAN CONTRATADOS ESTAN CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD.

CANCELADA


SOP


CONTRATISTA

OBRA: ENTUBAMIENTO DREN SAN JOACHIN - DECIMA ETAPA - EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-LP-CAPUPE-APDA-1708-2023

NOTA DE BITACORA NO. 31

04/ENERO/2024

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LOS MONTOS CORRECTOS DE LA ESTIMACION NO. 08 EXTRAORDINARIA - FINIQUITO SON: CON UN IMPORTE DE \$1'936,232.84 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$1'810,904.84 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.

NOTA DE BITACORA NO. 32

04/ENERO/2024

LA CONTRATISTA Y ESTA SUPERVISION NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA YA QUE LOS CONCEPTOS CONTRATADOS ESTAN CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD.

SOP

CONTRATISTA