


H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS



OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PABLO MACIAS VALENZUELA (MANUEL ZAVALA SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.		CONTRATO: FU25-FISMD/OP-027	
UBICACIÓN: EL FUERTE		IMPORTE: \$1,616,581.39	
ESTIMACIÓN No. 1	HOJA 1	DE 1	
PERIODO: 21 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025	FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
RESUMEN DE ESTIMACIÓN			

PRELIMINARES	\$	28,656.66
INSTALACIONES ESPECIALES	\$	550,906.83
OTRA	\$	541,849.91
ALBAÑILERIA	\$	1,745.40
INSTALACIONES BASICAS	\$	263,951.27
TRABAJO FINALES	\$	6,494.58
SUBTOTAL	\$	1,393,604.65
IVA 16.00 %	\$	222,976.75
TOTAL	\$	1,616,581.39
DEDUCCIONES		
3%VERIFICACION,INSPECCION Y FISCALIZACION	-\$	41,808.14
ANTICIPO 50 %	-\$	808,290.68
NETO A PAGAR	\$	766,482.57

SON (SETECIENTOS SESENTA Y SIES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 57/100 M.N.)

ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS
PUBLICAS

AUTORIZO

[Firma]

[Firma]

[Firma]



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
(2024-2027)



ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACIONES


OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PABLO MACÍAS VALENZUELA (MANUEL ZAVALA SEGUNDA ETAPA). EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.									
DESCRIPCION:		AGUA POTABLE		LOCALIDAD:	EL FUERTE		ESTIMACION: 1 (UNO)		
				PERIODO DE EJECUCION:		21 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025			
PERIODO DE LA ESTIMACION		21 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025		CONTRATO:		FU25-FISMDF/OP-027		MUNICIPIO: EL FUERTE SIN.	
IMPORTE DE OBRA EXENTO DE IVA				\$	1,393,604.65				
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA CON IVA:				\$	808,290.70		SALDO POR AMORTIZAR		\$ 0.01
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:				\$	1,616,581.39				

No. DE ESTIMACION	CONTRATISTA	IMPORTE ESTIM (CON IVA) \$	AMORT. ANTICIPO 35 % (CON IVA)	3% VERIFICACION, INSPECCION Y FISCALIZACION	TOTAL RETENCIONES	LIQUIDO A PAGAR	ACUMULADO LIQUIDO A PAGAR
1	CYRI S.A. DE C.V.	\$ 1,616,581.39	-\$ 808,290.68	-\$ 41,808.14	850,098.82	\$ 766,482.57	\$ 766,482.57
TOTALES:		\$ 1,616,581.39	-\$ 808,290.68	-\$ 41,808.14	850,098.82	\$ 766,482.57	
SALDO DE LA OBRA:		\$0.00					

[Firma]

[Firma]

[Firma]



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS




AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PABLO MACÍAS VALENZUELA (MANUEL ZAVALA SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.										CONTRATO: FU25-FISMDF/OP-027	
OBRA: VALENZUELA (MANUEL ZAVALA SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.										IMPORTE: \$1,616,581.39	
UBICACIÓN: EL FUERTE										PERIODO: 21 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
ESTIMACIÓN No. 1										FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P. U.	IMPORTE		
1 PRELIMINARES										\$28,656.66	
1.01	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA PARA LA INSTALACION DE LA TUBERIA.	M2	889.00	889.00	0.00	0.00	889.00	\$26.39	\$23,460.71		
1.02	SONDEO PARA LOCALIZAR LINEA DE AGUA EXISTENTE. INCLUYE APIL DE MATERIAL A UNA DISTANCIA DE 20 M.	PZA	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	\$1,039.19	\$5,195.95		
2 INSTALACIONES ESPECIALES										\$550,906.83	
2.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC (S.L) CON COPLE INTEGRAL ANGER DE 4" (10.16 CMS.) DE DIAMETRO (RD-26). INCLUYE: EMPAQUES DE ACUERDO A NORMAS DE SECOTI Y EL I.T.P. MATERIAL, ACARREO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	889.00	889.00	0.00	0.00	889.00	\$452.73	\$402,476.97		
2.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE PVC HIDRAULICO ANGER DE 6" X 4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$2,401.00	\$2,401.00		
2.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE P.V.C. HIDRAULICO ANGER DE 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$2,620.03	\$2,620.03		
2.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUZ DE PVC HIDRAULICO ANGER DE 6" X 4" DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$2,656.47	\$2,656.47		
2.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE PVC HIDRAULICO ANGER DE 6" DE DIAMETRO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	\$1,440.61	\$4,321.83		
2.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE PVC HIDRAULICO ANGER DE 4" DE DIAMETRO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	\$960.88	\$4,804.40		
2.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON DE P.V.C. 4" HIDRAULICO, INCLUYE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	\$79.05	\$237.15		

CYRI S.A. DE C.V.
ING. LUIS ALBERTO HERNANDEZ ORNELAS
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION
Y OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS



AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PABLO MACÍAS VALENZUELA (MANUEL ZAVALA SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.					CONTRATO: FU25-FISMDF/OP-027				
					IMPORTE: \$1,616,581.39				
UBICACIÓN: EL FUERTE					PERIODO: 21 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025				
ESTIMACIÓN No. 1					FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025				
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P. U.	IMPORTE
2.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCION BUSHING DE PVC HIDRAULICO ANGER DE 6" X 4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	\$1,666.96	\$3,333.92
2.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FO.FO. DE 6" BRIDADA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$8,021.53	\$8,021.53
2.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FO.FO. DE 6" x 4" BRIDADA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$7,631.35	\$7,631.35
2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION BUSHING DE FO.FO. DE 6" x 4" BRIDADA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$4,427.00	\$4,427.00
2.12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTREMIDAD DE CAMPANA DE PVC HIDRAULICO ANGER DE 6" DE DIAMETRO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	\$3,053.34	\$12,213.36
2.13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTREMIDAD DE CAMPANA DE PVC HIDRAULICO ANGER DE 4" DE DIAMETRO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	\$1,473.03	\$2,946.06
2.14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLOS GALVANIZADA DE 3/4" x 4" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	72.00	72.00	0.00	0.00	72.00	\$141.64	\$10,198.08
2.15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLOS GALVANIZADA DE 5/8" x 4" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	36.00	36.00	0.00	0.00	36.00	\$132.58	\$4,772.88
2.16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 4" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	\$110.36	\$441.44

CYRI S.A. DE C.V.
ING. LUIS ALBERTO HERNANDEZ ORNELAS
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION
Y OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS



AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PABLO MACÍAS VALENZUELA (MANUEL ZAVALA SEGUNDA ETAPA). EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.										CONTRATO: FU25-FISMDF/OP-027	
OBRA: VALENZUELA (MANUEL ZAVALA SEGUNDA ETAPA). EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.										IMPORTE: \$1,616,581.39	
UBICACIÓN: EL FUERTE										PERIODO: 21 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
ESTIMACIÓN No. 1										FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P. U.	IMPORTE		
2.17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 6" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	\$142.04	\$852.24		
2.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE FO.FO. DE 6" BRIDADA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$11,883.42	\$11,883.42		
2.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE FO.FO. DE 4" BRIDADA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	\$7,832.89	\$15,665.78		
2.20	CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 1 A BASE DE BLOCK DE CONCRETO DE 15 x 20 x 40 CMS JUNTEADO CON CEMENTO ARENA EN PROP. 1:4 RELLENOS DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, LOSA DE CONCRETO DE 17 CMS ARMADA CON VRS DE 1/2", MARCO DE CANAL DE 4" Y TAPA DE FO.FO DE 115 KG	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$19,608.82	\$19,608.82		
2.21	CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 1 A BASE DE BLOCK DE CONCRETO DE 15 x 20 x 40 CMS JUNTEADO CON CEMENTO ARENA EN PROP. 1:4 RELLENOS DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, LOSA DE CONCRETO DE 17 CMS ARMADA CON VRS DE 1/2", MARCO DE CANAL DE 4" Y DOS TAPAS DE FO.FO DE 115 KG	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$29,393.10	\$29,393.10		
	OTRA								\$541,849.91		
3.01	EXCAVACION CON MAQUINA EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A 0.80 MTS. DE PROFUNDIDAD PARA ZANJAS.	M3	372.06	372.06	0.00	0.00	372.06	\$259.80	\$96,661.19		
3.02	EXCAVACION CON MAQUINA EN MATERIAL TIPO "C" DE 0 A 0.80 METROS DE PROFUNDIDAD PARA ZANJAS EN SECO.	M3	108.00	108.00	0.00	0.00	108.00	\$1,270.93	\$137,260.44		
3.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	63.99	63.99	0.00	0.00	63.99	\$577.89	\$36,979.18		
3.04	RELLENO APISONADO Y/O ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DE TUBERIA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARENA). INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	247.53	247.53	0.00	0.00	247.53	\$577.89	\$143,045.11		

CVRI S.A. DE C.V.
ING. LUIS ALBERTO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA

ARO. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION
Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS




AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PABLO MACIAS VALENZUELA (MANUEL ZAVALA SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.									
UBICACIÓN: EL FUERTE									
ESTIMACIÓN No. 1									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P. U.	IMPORTE
3.05	CINTA DE PRECAUCION EN ZANJA PARA PROTECCION DE TUBERIA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	889.00	889.00	0.00	0.00	889.00	\$9.03	\$8,027.67
3.06	RELLENO COMPACTADO AL 95% PRUEBA PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION DE 20 CM. CADA CAPA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	160.02	160.02	0.00	0.00	160.02	\$365.26	\$58,448.91
3.07	CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL, PRODUCTO DE EXCAVACION A 1ER KM. EN CAMION DE VOLTEO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	213.36	213.36	0.00	0.00	213.36	\$97.66	\$20,836.74
3.08	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A KILOMETRO SUBSECUENTE DEL PRIMERO (2 KILOMETROS) EN CAMION DE VOLTEO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3-KM	426.72	426.72	0.00	0.00	426.72	\$23.06	\$9,840.16
3.09	ACARREO DE ARENA PARA PLANTILLA Y ACOSTILLADO (PRIMER KILOMETRO).	M3	266.70	266.70	0.00	0.00	266.70	\$23.06	\$6,150.10
3.10	ACARREO DE ARENA PARA PLANTILLA Y ACOSTILLADO A KILOMETRO SUBSECUENTE (HASTA 4 KM).	MK-KM	1,066.80	1,066.80	0.00	0.00	1,066.80	\$23.06	\$24,600.41
4	ALBAÑILERIA								\$1,745.40
4.01	CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO HIDRAULICO PARA PIEZAS ESPECIALES Y PUNTA DE TUBO, RESISTENCIA NORMAL FC=150 KG/CM2 DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	\$290.90	\$1,745.40
5	INSTALACIONES BASICAS								\$263,951.27
5.1	TOMAS DOMICILIARIAS								\$263,277.87
5.1.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR DE 1/2" DE BRONCE PARA TUBERIA RD-9 ROSCA NPT INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	48.00	48.00	0.00	0.00	48.00	\$301.97	\$14,494.56
5.1.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 MTS DE POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2" RD-9	PZA	48.00	48.00	0.00	0.00	48.00	\$294.37	\$14,129.76
5.1.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE BANQUETA DE 1/2" DE BRONCE	PZA	48.00	48.00	0.00	0.00	48.00	\$642.29	\$30,829.92
5.1.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO (BOTA CORTA) PARA LLAVE DE BANQUETA DE FOFO	PZA	48.00	48.00	0.00	0.00	48.00	\$670.88	\$32,202.24

CYRI S.A. DE C.V.
ING. LUIS ALBERTO HERNANDEZ ORNELAS
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION
Y OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS




AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PABLO MACÍAS VALENZUELA (MANUEL ZAVALA SEGUNDA ETAPA). EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE. MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.									
OBRA:		CONTRATO:				FU25-FISMDF/OP-027			
UBICACIÓN: EL FUERTE		IMPORTE:				\$1,616,581.39			
ESTIMACIÓN No. 1		PERIODO:				21 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025			
		FECHA:				08 DE SEPTIEMBRE DE 2025			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P. U.	IMPORTE
5.1.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE ROSCA INTERIOR DE 1/2" DE DIAMETRO PVC HIDRAULICO CED 40.INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	144.00	144.00	0.00	0.00	144.00	\$33.07	\$4,762.08
5.1.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE ROSCA EXTERIOR DE 1/2" DE DIAMETRO PVC HIDRAULICO CED 40.INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	96.00	96.00	0.00	0.00	96.00	\$33.10	\$3,177.60
5.1.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° DE 1/2" X 90° CED 40 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	144.00	144.00	0.00	0.00	144.00	\$32.98	\$4,749.12
5.1.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1.80 MTS. DE TUBO PVC HIDRAULICO DE 1/2" DE DIAMETRO RD-26.	PZA	48.00	48.00	0.00	0.00	48.00	\$144.20	\$6,921.60
5.1.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE FLUJO DE AGUA DE 1/2" DE DIAM. PARA AGUA POTABLE A TEMPERATURA AMBIENTE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	48.00	48.00	0.00	0.00	48.00	\$1,437.34	\$68,992.32
5.1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CONTROL DE PASO DE 1/2" DE DE CEMENTAR DE PVC INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	48.00	48.00	0.00	0.00	48.00	\$113.09	\$5,428.32
5.1.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC HIDRAULICO CED 40 DE 1/2" DE DIAMETRO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	48.00	48.00	0.00	0.00	48.00	\$35.38	\$1,698.24
5.1.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE JARDIN DE 1/2" DE BRONCE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	48.00	48.00	0.00	0.00	48.00	\$147.27	\$7,068.96
5.1.13	EXCAVACION CON MAQUINA EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A 0.60 MTS. DE PROFUNDIDAD PARA ZANUAS.	M3	60.48	60.48	0.00	0.00	60.48	\$259.80	\$15,712.70
5.1.14	RELLENO EN ZANUAS COMPACTADO AL 95% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION..	M3	60.48	60.48	0.00	0.00	60.48	\$365.26	\$22,090.92
5.1.15	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE LOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC= 150 KG/CM2 DE 0.80M X 0.20M X 0.10M. INCLUYE: CURADO, AFINE, ACABADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	PZA	48.00	48.00	0.00	0.00	48.00	\$261.75	\$12,564.00
5.1.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA DE PVC DE 4" X 1/2" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	48.00	48.00	0.00	0.00	48.00	\$384.49	\$18,455.52

CYRI S.A. DE C.V.
ING. LUIS ALBERTO HERNANDEZ ORNELAS
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION
Y OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS




AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PABLO MACIAS									
OBRA: VALENZUELA (MANUEL ZAVALA SEGUNDA ETAPA). EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.									
UBICACIÓN: EL FUERTE									
ESTIMACIÓN No. 1					CONTRATO: FU25-FISMDF/OP-027				
					IMPORTE: \$1,616,581.39				
					PERIODO: 21 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025				
					FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025				
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P. U.	IMPORTE
5.2	SEÑALAMIENTO PREVENTIVO								\$673.41
5.2.01	SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS DE LA OBRA EN CONSTRUCCIÓN. EN LA VIALIDAD CON LA LEYENDA "PRECAUCIÓN OBRA EN PROCESO" DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	JUEGO	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	\$224.47	\$673.41
6	TRABAJO FINALES								\$6,494.58
6.01	ANUNCIO DE OBRA CON MATERIAL RESISTENTE A LA INTERPERIE SEGUN DISEÑO PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$2,107.11	\$2,107.11
6.02	LIMPIEZA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS, INCLUYE ACARREOS DE LOS MATERIALES.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$4,387.47	\$4,387.47

CYRI S.A. DE C.V.
ING. LUIS ALBERTO HERNANDEZ ORNELAS
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION
Y OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS



VOLUMENES DE OBRA

OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PABLO MACÍAS VALENZUELA (MANUEL ZAVALA SEGUNDA ETAPA). EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025

UBICACIÓN: EL FUERTE



CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	TRAMO	EJE	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS.	RESULTADO		OBSERVACIONES
									PARCIAL	TOTAL	
1	PRELIMINARES										
1.01	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA PARA LA INSTALACION DE LA TUBERIA.	M2			189.00	1.00			189.00		
					200.00	1.00			200.00		
					100.00	1.00			100.00		
					90.00	1.00			90.00		
					116.00	1.00			116.00		
					96.00	1.00			96.00		
					98.00	1.00			98.00		
										889.00	
1.02	SONDEO PARA LOCALIZAR LINEA DE AGUA EXISTENTE, INCLUYE APILÉ DE MATERIAL A UNA DISTANCIA DE 20 M.	PZA							4.00	4.00	
2	INSTALACIONES ESPECIALES										
2.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC (S.I.) CON COPLE INTEGRAL ANGER DE 4" (10.16 CMS.) DE DIAMETRO (RD-26). INCLUYE: EMPAQUES DE ACUERDO A NORMAS DE SECOFI Y EL I.T.P. MATERIAL, ACARREO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML			189.00				189.00		
					200.00				200.00		
					100.00				100.00		
					90.00				90.00		
					116.00				116.00		
					96.00				96.00		
					98.00				98.00		
										889.00	
2.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE PVC HIDRAULICO ANGER DE 6" X 4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA							1.00	1.00	
2.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE P.V.C. HIDRAULICO ANGER DE 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA							1.00	1.00	
2.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUZ DE PVC HIDRAULICO ANGER DE 6" X 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA							1.00	1.00	
2.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE PVC HIDRAULICO ANGER DE 6" DE DIAMETRO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA							3.00	3.00	
2.06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE PVC HIDRAULICO ANGER DE 4" DE DIAMETRO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA							5.00	5.00	

CYRI S.A. DE C.V.
ING. LUIS ALBERTO HERNANDEZ ORNELAS
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION
Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS



VOLUMENES DE OBRA


OBRA:		AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PABLO MACÍAS VALENZUELA (MANUEL ZAVALA SEGUNDA ETAPA). EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.										FECHA:	
UBICACIÓN: EL FUERTE												08 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	TRAMO	EJE	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS.	RESULTADO		OBSERVACIONES		
									PARCIAL	TOTAL			
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON DE P.V.C. 4" HIDRAULICO, INCLUYE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA							3.00	3.00			
2.08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING DE PVC HIDRAULICO ANGER DE 6" X 4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA							2.00	2.00			
2.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FO.FO. DE 6" BRIDADA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA							1.00	1.00			
2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FO.FO. DE 6" X 4" BRIDADA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA							1.00	1.00			
2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION BUSHING DE FO.FO. DE 6" X 4" BRIDADA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA							1.00	1.00			
2.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD DE CAMPANA DE PVC HIDRAULICO ANGER DE 6" DE DIAMETRO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA							4.00	4.00			
2.13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD DE CAMPANA DE PVC HIDRAULICO ANGER DE 4" DE DIAMETRO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA							2.00	2.00			
2.14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLOS GALVANIZADA DE 3/4" X 4" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA							72.00	72.00			
2.15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLOS GALVANIZADA DE 5/8" X 4" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA							36.00	36.00			
2.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 4" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA							4.00	4.00			
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 6" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA							6.00	6.00			
2.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE FO.FO. DE 6" BRIDADA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA							1.00	1.00			

CYRI S.A. DE C.V.
ING. LUIS ALBERTO HERNANDEZ ORNELAS
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION
Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS



VOLUMENES DE OBRA

OBRA:	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PABLO MACÍAS VALENZUELA (MANUEL ZAVALA SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.	FECHA:	08 DE SEPTIEMBRE DE 2025
-------	--	--------	--------------------------

UBICACIÓN: EL FUERTE


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	TRAMO	EJE	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS.	RESULTADO		OBSERVACIONES
									PARCIAL	TOTAL	
2.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUTERTA DE FO.FO. DE 4" BRIDADA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA							2.00	2.00	
2.2	CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 1 A BASE DE BLOCK DE CONCRETO DE 15 x 20 x 40 CMS JUNTEADO CON CEMENTO ARENA EN PROP. 1:4 RELLENOS DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, LOSA DE CONCRETO DE 17 CMS ARMADA CON VRS DE 1/2", MARCO DE CANAL DE 4" Y TAPA DE FO.FO DE 115 KG	PZA							1.00	1.00	
2.21	CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 1 A BASE DE BLOCK DE CONCRETO DE 15 x 20 x 40 CMS JUNTEADO CON CEMENTO ARENA EN PROP. 1:4 RELLENOS DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, LOSA DE CONCRETO DE 17 CMS ARMADA CON VRS DE 1/2", MARCO DE CANAL DE 4" Y DOS TAPAS DE FO.FO DE 115 KG	PZA								1.00	
3	OTRA										
3.01	EXCAVACION CON MAQUINA EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A 0.80 MTS. DE PROFUNDIDAD PARA ZANJAS.	M3			189.00 100.00 90.00 116.00 96.00 98.00	0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60	0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90		54.00 48.60 62.64 51.84 52.92	372.06	
					200.00	0.60	0.90		108.00	108.00	
3.02	EXCAVACION CON MAQUINA EN MATERIAL TIPO "C" DE 0 A 0.80 METROS DE PROFUNDIDAD PARA ZANJAS EN SECO.	M3			889.00	0.60	0.10		53.34	53.34	
3.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 CM DE CAMA DE ARENA PARA COLOCACION DE TUBERIA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3			889.00	0.60	0.40		213.36	213.36	
3.04	RELLENO ARISONADO Y/O ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DE TUBERIA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARENA), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML							889.00	889.00	
3.05	CINTA DE PRECAUCION EN ZANJA PARA PROTECCION DE TUBERIA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3			889.00	0.60	0.30		160.02	160.02	
3.06	RELLENO COMPACTADO AL 95% PRUEBA PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION DE 20 CM. CADA CAPA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3			480.06	-266.70			213.36	213.36	
3.07	CARGA MECANICA Y ACAREO DE MATERIAL, PRODUCTO DE EXCAVACION A 1ER KM. EN CAMION DE VOLTEO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3									

CYRI S.A. DE C.V.
ING. LUIS ALBERTO HERNANDEZ ORNELAS
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA

ARO. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION
Y OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS



VOLUMENES DE OBRA



OBRA:	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PABLO MACÍAS VALENZUELA (MANUEL ZAVALA SEGUNDA ETAPA). EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.						FECHA:	08 DE SEPTIEMBRE DE 2025
UBICACIÓN:	EL FUERTE							

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	TRAMO	EJE	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS.	RESULTADO		OBSERVACIONES
									PARCIAL	TOTAL	
3.08	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A KILOMETRO SUBSECUENTE DEL PRIMERO (2 KILOMETROS) EN CAMION DE VOLTEO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3-KM			213.36			2.00	426.72	426.72	
3.09	ACARREO DE ARENA PARA PLANTILLA Y ACOSTILLADO (PRIMER KILOMETRO).	M3							266.70	266.70	
3.1	ACARREO DE ARENA PARA PLANTILLA Y ACOSTILLADO A KILOMETRO SUBSECUENTE (HASTA 4 KM).	MK-KM			266.70			4.00	1,066.80	1,066.80	
4	ALBAÑILERIA										
4.01	CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO HIDRAULICO PARA PIEZAS ESPECIALES Y PUNTA DE TUBO, RESISTENCIA NORMAL FC=150 KG/CM2 DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA							3.00	3.00	
5	INSTALACIONES BASICAS										
5.1	TOMAS DOMICILIARIAS										
5.1.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR DE 1/2" DE BRONCE PARA TUBERIA RD-9 ROSCA NPT INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA							48.00	48.00	
5.1.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 MTS DE POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2" RD-9	PZA							48.00	48.00	
5.1.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE BANQUETA DE 1/2" DE BRONCE	PZA							48.00	48.00	
5.1.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO (BOTA CORTA) PARA LLAVE DE BANQUETA DE FOFU	PZA							48.00	48.00	
5.1.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE ROSCA INTERIOR DE 1/2" DE DIAMETRO PVC HIDRAULICO CED 40.INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA							96.00	96.00	
5.1.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE ROSCA EXTERIOR DE 1/2" DE DIAMETRO PVC HIDRAULICO CED 40.INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA							96.00	96.00	
5.1.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO DE 1/2" x 90° CED 40 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA							48.00	48.00	
5.1.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1.80 MTS. DE TUBO PVC HIDRAULICO DE 1/2" DE DIAMETRO RD- 26.	PZA							48.00	48.00	
5.1.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE FLUJO DE AGUA DE 1/2" DE DIAM. PARA AGUA POTABLE A TEMPERATURA AMBIENTE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA							48.00	48.00	

CYRIS A. DE C.V.
ING. LUIS ALBERTO HERNANDEZ ORNELAS
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN
Y OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS



VOLUMENES DE OBRA

OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PABLO MACÍAS VALENZUELA (MANUEL ZAVALA SEGUNDA ETAPA). EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA. FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025

UBICACIÓN: EL FUERTE

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	TRAMO	EJE	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS.	RESULTADO		OBSERVACIONES
									PARCIAL	TOTAL	
5.1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ESFERA DE PASO DE 1/2" DE DE CEMENTAR DE PVC INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA							48.00	48.00	
5.1.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC HIDRAULICO CED 40 DE 1/2" DE DIAMETRO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA							48.00	48.00	
5.1.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE JARDIN DE 1/2" DE BRONCE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA							48.00	48.00	
5.1.13	EXCAVACION CON MAQUINA EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A 0.60 MTS. DE PROFUNDIDAD PARA ZANJAS.	M3			3.00	0.60	0.70	48.00	60.48	60.48	
5.1.14	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 95% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.	M3			3.00	0.60	0.70	48.00	60.48	60.48	
5.1.15	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE LOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC= 150 KG/CM2 DE 0.80M X 0.20M X 0.10M. INCLUYE: CURADO, AFINE, ACABADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	PZA							48.00	48.00	
5.1.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA DE PVC DE 4" X 1/2" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA							48.00	48.00	
5.2	SEÑALAMIENTO PREVENTIVO										
5.2.01	SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS DE LA OBRA EN CONSTRUCCION. EN LA VALIDAD CON LA LEYENDA "PRECAUCION OBRA EN PROCESO" DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	JUEGO							3.00	3.00	
6	TRABAJOS FINALES										
6.01	ANUNCIO DE OBRA CON MATERIAL RESISTENTE A LA INTERPERIE SEGUN DISEÑO PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA							1.00	1.00	
6.02	LIMPIEZA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS, INCLUYE ACARREOS DE LOS MATERIALES.	PZA							1.00	1.00	

CYRI S.A. DE C.V.
ING. LUIS ALBERTO HERNANDEZ ORNELAS
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION
Y OBRAS PUBLICAS




FU25-FISMDF/OP-027

NO. DE CONTRATO:	FU25-FISMDF/OP-027	
OBRA:	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PABLO MACIAS VALENZUELA (MANUEL ZAVALA SEGUNDA ETAPA). EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.	
5.1.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR DE 1/2" DE BRONCE PARA TUBERIA RD-9 ROSCA NPT INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	
5.1.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 MTS DE POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2" RD-9	

[Signature]
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
(2024-2027)




NO. DE CONTRATO:		FU25-FISMDF/OP-027		CROQUIS DE ESTIMACION	
OBRA:	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PABLO MACIAS VALENZUELA (MANUEL ZAVALA SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.			PERIODO:	21 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025
2.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC (S.L) CON COPILE INTEGRAL ANGER DE 4" (10.16 CMS.) DE DIAMETRO (RD-26), INCLUYE: EMPAQUES DE ACUERDO A NORMAS DE SECOFI Y EL I.T.P. MATERIAL, ACARREO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.				

CYRI S.A. DE C.V.
ING. LUIS ALBERTO HERNANDEZ ORNELAS
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
(2024-2027)




NO. DE CONTRATO:		FU25-FISMDF/OP-027		CROQUIS DE ESTIMACION	
OBRA:	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PABLO MACÍAS VALENZUELA (MANUEL ZAVALA SEGUNDA ETAPA). EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.	PERIODO:	21 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
2.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE P.V.C. HIDRAULICO ANGER DE 6" DE DIAMETRO. INCLUYE: LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN				
2.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUZ DE PVC HIDRAULICO ANGER DE DE 6" X 4" DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN				

CYRI S.A. DE C.V.
ING. LUIS ALBERTO HERNANDEZ ORNELAS
REPRESENTANTE LEGAL



SUPERVISOR DE OBRA


ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
(2024-2027)




NO. DE CONTRATO:		FU25-FISMDF/OP-027		CROQUIS DE ESTIMACION	
OBRA:	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PABLO MACÍAS VALENZUELA (MANUEL ZAVALA SEGUNDA ETAPA). EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.	PERIODO:	21 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
2.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE PVC HIDRAULICO ANGER DE 6" DE DIAMETRO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN				
2.06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE PVC HIDRAULICO ANGER DE 4" DE DIAMETRO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN				




CYRI S.A. DE C.V.
ING. LUIS ALBERTO HERNANDEZ ORNELAS
REPRESENTANTE LEGAL



SUPERVISOR DE OBRA

ARO. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
(2024-2027)




NO. DE CONTRATO:		FU25-FISMDF/OP-027		CROQUIS DE ESTIMACION	
OBRA:	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PABLO MACIAS VALENZUELA (MANUEL ZAVALA SEGUNDA ETAPA). EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.	PERIODO:	21 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
2.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON DE P.V.C. 4" HIDRAULICO, INCLUYE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION				
2.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCION BUSHING DE PVC HIDRAULICO ANGER DE 6" X 4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.				

CYRI S.A. DE C.V.
ING. LUIS ALBERTO HERNANDEZ GRNELAS
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
(2024-2027)




NO. DE CONTRATO:		FU25-FISMDF/OP-027		CROQUIS DE ESTIMACION	
OBRA:	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PABLO MACÍAS VALENZUELA (MANUEL ZAVALA SEGUNDA ETAPA). EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.	PERIODO:	21 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
2.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FO.FO. DE 6" BRIDADA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.				

CYRI S.A. DE C.V.
ING. LUIS ALBERTO HERNANDEZ ORNELAS
REPRESENTANTE LEGAL



SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
(2024-2027)




NO. DE CONTRATO:		FU25-FISMDF/OP-027		CROQUIS DE ESTIMACION	
OBRA:		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACION PABLO MACIAS VALENZUELA (MANUEL ZAVALA SEGUNDA ETAPA). EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.	PERIODO:	21 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION BUSHING DE 6" x 4" BRIDADA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.				
2.12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTREMIDAD DE CAMPANA DE PVC HIDRAULICO ANGER DE 6" DE DIAMETRO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION				

CYRI S.A. DE C.V.
ING. LUIS ALBERTO HERNANDEZ ORNELAS
REPRESENTANTE LEGAL



SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
(2024-2027)



NO. DE CONTRATO:		FU25-FISMDF/OP-027		CROQUIS DE ESTIMACION	
OBRA:		AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PABLO MACIAS VALENZUELA (MANUEL ZAVALA SEGUNDA ETAPA). EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.	PERIODO:	21 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
2.13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTREMIDAD DE CAMPANA DE PVC HIDRAULICO ANGER DE 4" DE DIAMETRO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION				
2.14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLOS GALVANIZADA DE 3/4" x 4" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION				

CVRI S.A. DE C.V.
ING. LUIS ALBERTO HERNANDEZ ORNELAS
REPRESENTANTE LEGAL



SUPERVISOR DE OBRA

ARO. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
(2024-2027)



NO. DE CONTRATO:		FU25-FISMDF/OP-027		CROQUIS DE ESTIMACION	
OBRA:	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PABLO MACIAS VALENZUELA (MANUEL ZAVALA SEGUNDA ETAPA). EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.			PERIODO:	21 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025
2.15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLOS GALVANIZADA DE 5/8" x 4" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN				
2.16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 4" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN				

CYRI S.A. DE C.V.
ING. LUIS ALBERTO HERNANDEZ ORNELAS
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
(2024-2027)



NO. DE CONTRATO:		FU25-FISMDF/OP-027		CROQUIS DE ESTIMACION	
OBRA:		AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PABLO MACIAS VALENZUELA (MANUEL ZAVALA SEGUNDA ETAPA). EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.		PERIODO:	21 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025
2.17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 6" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN				
2.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE FO.FO. DE 6" BRIDADA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.				


CYRI S.A. DE C.V.
ING. LUIS ALBERTO HERNANDEZ ORNELAS
REPRESENTANTE LEGAL



Supervisor de Obra


ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
(2024-2027)




NO. DE CONTRATO:		FU25-FISMDF/OP-027		CROQUIS DE ESTIMACION	
OBRA:	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PABLO MACIAS VALENZUELA (MANUEL ZAVALA SEGUNDA ETAPA). EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.			PERIODO:	21 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025
2.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE FO.FO. DE 4" BRIDADA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.				
2.20	CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 1 A BASE DE BLOCK DE CONCRETO DE 15 x 20 x 40 CMS JUNTADO CON CEMENTO ARENA EN PROP. 1:4 RELLENOS DE CONCRETO F.C.=150 KG/CM2, LOSA DE CONCRETO DE 17 CMS ARMADA CON VRS DE 1/2", MARCO DE CANAL DE 4" Y TAPA DE FO.FO DE 115 KG				



CYRI S.A. DE C.V.
ING. LUIS ALBERTO HERNANDEZ ORNELAS
REPRESENTANTE LEGAL


Supervisor de Obra


ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
(2024-2027)



NO. DE CONTRATO:		FU25-FISMDF/OP-027		CROQUIS DE ESTIMACION	
OBRA:	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PABLO MACIAS VALENZUELA (MANUEL ZAVALA SEGUNDA ETAPA). EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.	PERIODO:	21 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
2.21	CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 1 A BASE DE BLOCK DE CONCRETO DE 15 x 20 x 40 CMS JUNTADO CON CEMENTO ARENA EN PROP. 1/4 RELLENOS DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, LOSA DE CONCRETO DE 17 CMS ARMADA CON VRS DE 1/2", MARCO DE CANAL DE 4" Y DOS TAPAS DE FO.FO DE 115 KG				
3.01	EXCAVACION CON MAQUINA EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A 0.80 MTS. DE PROFUNDIDAD PARA ZANJAS.				



CYRI S.A. DE C.V.
ING. LUIS ALBERTO HERNANDEZ ORNELAS
REPRESENTANTE LEGAL

Supervisor de Obra

ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS



NO. DE CONTRATO:		FU25-FISMDF/OP-027		CROQUIS DE ESTIMACION	
OBRA:	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACION PABLO MACIAS VALENZUELA (MANUEL ZAVALA SEGUNDA ETAPA). EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.	PERIODO:	21 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
3.02	EXCAVACION CON MAQUINA EN MATERIAL TIPO "C" DE 0 A 0.80 METROS DE PROFUNDIDAD PARA ZANJAS EN SECO.				
3.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 CM DE CAMA DE ARENA PARA COLOCACION DE TUBERIA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.				

CYRI S.A. DE C.V.
ING. LUIS ALBERTO HERNANDEZ ORNELAS
REPRESENTANTE LEGAL


SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
(2024-2027)




NO. DE CONTRATO:		FU25-FISMDF/OP-027		CROQUIS DE ESTIMACION	
OBRA:	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACION PABLO MACIAS VALENZUELA (MANUEL ZAYALA SEGUNDA ETAPA). EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.			PERIODO:	21 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025
3.04	RELLENO APISONADO Y/O ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DE TUBERIA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARENA), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.				
3.05	CINTA DE PRECAUCION EN ZANJA PARA PROTECCION DE TUBERIA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.				

CYRI S.A. DE C.V.
ING. LUIS ALBERTO HERNANDEZ ORNELAS
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
(2024-2027)




NO. DE CONTRATO:		FU25-FISMDF/OP-027		CROQUIS DE ESTIMACION	
OBRA:		AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PABLO MACIAS VALENZUELA (MANUEL ZAVALA SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.		PERIODO:	21 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025
3.08	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A KILOMETRO SUBSECUENTE DEL PRIMERO (2 KILOMETROS) EN CAMION DE VOLTEO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.				
3.09	ACARREO DE ARENA PARA PLANTILLA Y ACOSTILLADO (PRIMER KILOMETRO).				

CYRI S.A. DE C.V.
ING. LUIS ALBERTO HERNANDEZ ORNELAS
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
(2024-2027)




NO. DE CONTRATO:		FU25-FISMDF/OP-027		CROQUIS DE ESTIMACION	
OBRA:	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PABLO MACÍAS VALENZUELA (MANUEL ZAVALA SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.			PERIODO:	21 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025
3.10	ACARREO DE ARENA PARA PLANTILLA Y ACOSTILLADO A KILOMETRO SUBSECUENTE (HASTA 4 KM).				

CYRI S.A. DE C.V.
ING. LUIS ALBERTO HERNANDEZ ORNELAS
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
(2024-2027)




NO. DE CONTRATO:		FU25-FISMDF/OP-027		CROQUIS DE ESTIMACION	
OBRA:	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACION PABLO MACIAS VALENZUELA (MANUEL ZAVALA SEGUNDA ETAPA). EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.	PERIODO:	21 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
5.1.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE BANQUETA DE 1/2" DE BRONCE				
5.1.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO (BOTA CORTA) PARA LLAVE DE BANQUETA DE FOFO				


CYRI S.A. DE C.V.
ING. LUIS ALBERTO HERNANDEZ ORNELAS
REPRESENTANTE LEGAL

Supervisor de Obra

ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
(2024-2027)




FU25-FISMDF/OP-027		CROQUIS DE ESTIMACION	
NO. DE CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PABLO MACIAS VALENZUELA (MANUEL ZAVALA SEGUNDA ETAPA). EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.		PERIODO:
OBRA:	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE ROSCA INTERIOR DE 1/2" DE DIAMETRO PVC HIDRAULICO CED 40.INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA		21 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025
5.1.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE ROSCA INTERIOR DE 1/2" DE DIAMETRO PVC HIDRAULICO CED 40.INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA		
5.1.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE ROSCA EXTERIOR DE 1/2" DE DIAMETRO PVC HIDRAULICO CED 40.INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA		

CYRI S.A. DE C.V.
ING. LUIS ALBERTO HERNANDEZ ORNELAS
REPRESENTANTE LEGAL





SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
(2024-2027)




NO. DE CONTRATO:		FU25-FISMDF/OP-027		CROQUIS DE ESTIMACION	
OBRA:	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PABLO MACÍAS VALENZUELA (MANUEL ZAVALA SEGUNDA ETAPA). EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.	PERIODO:	21 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
5.1.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO DE 1/2" x 90° CED 40 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA				
5.1.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1.80 MTS. DE TUBO PVC HIDRAULICO DE 1/2" DE DIAMETRO RD-26.				

CYRI S.A. DE C.V.
ING. LUIS ALBERTO HERNANDEZ ORNELAS
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
(2024-2027)




NO. DE CONTRATO:		FUGA-FISMDF/OP-027		CROQUIS DE ESTIMACION	
OBRA:		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACION PABLO MACIAS VALENZUELA (MANUEL ZAVALA SEGUNDA ETAPA). EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.		PERIODO:	21 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025
5.1.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE FLUJO DE AGUA DE 1/2" DE DIAM. PARA AGUA POTABLE A TEMPERATURA AMBIENTE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.				
5.1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ESFERA DE PASO DE 1/2" DE DIAM. DE CEMENTAR DE PVC INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.				

CYRI S.A. DE C.V.
ING. LUIS ALBERTO HERNANDEZ ORNELAS
REPRESENTANTE LEGAL


SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
(2024-2027)




NO. DE CONTRATO:	FU25-FISMDFIOP-027		CROQUIS DE ESTIMACION
OBRA:	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PABLO MACIAS VALENZUELA (MANUEL ZAVALA SEGUNDA ETAPA). EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.	PERIODO:	21 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025
5.1.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC HIDRAULICO CED 40 DE 1/2" DE DIAMETRO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		
5.1.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE JARDIN DE 1/2" DE BRONCE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.		

CYRI S.A. DE C.V.
ING. LUIS ALBERTO HERNANDEZ ORNELAS
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELIANO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
(2024-2027)




NO. DE CONTRATO:		FU25-FISMDF/OP-027		CROQUIS DE ESTIMACION	
OBRA:		AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PABLO MACÍAS VALENZUELA (MANUEL ZAVALA SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.		PERIODO:	21 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025
5.1.13		EXCAVACION CON MAQUINA EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A 0.60 MTS. DE PROFUNDIDAD PARA ZANJAS.			
5.1.14		RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 95% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION..			





CYRI S.A. DE C.V.
ING. LUIS ALBERTO HERNANDEZ ORNELAS
REPRESENTANTE LEGAL

Supervisor de Obra

ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
(2024-2027)




NO. DE CONTRATO:		FU25-FISMDF/OP-027		CROQUIS DE ESTIMACION	
OBRA:	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACION PABLO MACIAS VALENZUELA (MANUEL ZAVALA SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.	PERIODO:	21 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
5.1.15	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE LOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC= 150 KG/CM2 DE 0.80M X 0.20M X 0.10M, INCLUYE: CURADO, AFINE, ACABADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.				
5.1.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA DE PVC DE 4" x 1/2" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.				

CYRIS.A. DE C.V.
ING. LUIS ALBERTO HERNANDEZ ORNELAS
REPRESENTANTE LEGAL


SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
(2024-2027)




NO. DE CONTRATO:		FU25-FISMDF/OP-027		CROQUIS DE ESTIMACION	
OBRA:		AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PABLO MACIAS VALENZUELA (MANUEL ZAVALA SEGUNDA ETAPA). EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.		PERIODO:	21 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025
5.2.01	SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS DE LA OBRA EN CONSTRUCCIÓN. EN LA VALIDAD CON LA LEYENDA "PRECAUCIÓN OBRA EN PROCESO" DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.				
6.01	ANUNCIO DE OBRA CON MATERIAL RESISTENTE A LA INTERPERIE SEGUN DISEÑO PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.				

CVRI S.A. DE C.V.
ING. LUIS ALBERTO HERNANDEZ ORNELAS
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA

ARO. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
(2024-2027)



NO. DE CONTRATO:		FU25-FISMDF/OP-027		CROQUIS DE ESTIMACION	
OBRA:	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACION PABLO MACIAS VALENZUELA (MANUEL ZAVALA SEGUNDA ETAPA). EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.	PERIODO:	21 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
6.02	LIMPIEZA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS, INCLUYE ACARREOS DE LOS MATERIALES.				

CYRI S.A. DE C.V.
ING. LUIS ALBERTO HERNANDEZ ORNELAS
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA


ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
REPORTE FOTOGRAFICO



NO. DE CONTRATO:	FUZS-FISMDF/OP-027	PERIODO:	21 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025
OBRA:	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PABLO MACÍAS VALENZUELA (MANUEL ZAVALA SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.		
CONTRATISTA:	CYRI S.A. DE C.V.		



CYRI S.A. DE C.V.
ING. LUIS ALBERTO HERNANDEZ ORNELAS
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN
Y OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
REPORTE FOTOGRAFICO



NO. DE CONTRATO:	FU25-FISMDFOP-027	PERIODO:	21 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025
OBRA:	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACION PABLO MACIAS VALENZUELA (MANUEL ZAVALA SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.		
CONTRATISTA:	CVRI S.A. DE C.V.		



CVRI S.A. DE C.V.
ING. LUIS ALBERTO HERNANDEZ ORNELAS
REPRESENTANTE LEGAL

Supervisor de Obra

ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION
Y OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
REPORTE FOTOGRAFICO



NO. DE CONTRATO:	FU25-FISMDFOP-027	PERIODO:	21 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025
OBRA:	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PABLO MACÍAS VALENZUELA (MANUEL ZAVALA SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.		
CONTRATISTA:	CYRI S.A. DE C.V.		



CYRI S.A. DE C.V.
ING. LUIS ALBERTO HERNANDEZ ORNELAS
REPRESENTANTE LEGAL

Supervisor de Obra


ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION
Y OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
REPORTE FOTOGRAFICO



NO. DE CONTRATO: FU25-FISMDF/OP-027	REPORTE FOTOGRAFICO
OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACION PABLO MACIAS VALENZUELA	PERIODO: 21 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA: CYRI S.A. DE C.V.	



CYRI S.A. DE C.V.
ING. LUIS ALBERTO HERNANDEZ ORNELAS
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION
Y OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
REPORTE FOTOGRAFICO




NO. DE CONTRATO: FU25-FISMDF/OP-027

OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PABLO MACÍAS VALENZUELA
(MANUEL ZAVALA SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATISTA: CYRI S.A. DE C.V.

PERIODO: 21 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

REPORTE FOTOGRAFICO



CYRI S.A. DE C.V.
ING. LUIS ALBERTO HERNANDEZ ORNELAS
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION
Y OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
REPORTE FOTOGRAFICO



NO. DE CONTRATO:	FU28-FISMDFOP-027	REPORTE FOTOGRAFICO
OBRA:	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PABLO MACÍAS VALENZUELA (MANUEL ZAVALA SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.	PERIODO:
CONTRATISTA:	CYRI S.A. DE C.V.	21 DE JULIO AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2025



CYRI S.A. DE C.V.
ING. LUIS ALBERTO HERNANDEZ ORNELAS
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION
Y OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
REPORTE FOTOGRAFICO



NO. DE CONTRATO:	FU25-FISMDFOP-027	REPORTE FOTOGRAFICO
OBRA:	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACION PABLO MACIAS VALENZUELA (MANUEL ZAVALA SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.	PERIODO:
CONTRATISTA:	CVRI S.A. DE C.V.	21 DE JULIO AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2025



CVRI S.A. DE C.V.
ING. LUIS ALBERTO HERNANDEZ ORNELAS
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION
Y OBRAS PUBLICAS