



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA EN LA LOCALIDAD DE LAS PRESITAS, MUNICIPIO DE
OBRA: SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-026

PERIODO CONTRATO: DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2025

IMPORTE CONTRATO: \$1,000,000.01

CON I.V.A.

IMPORTE ANTICIPO: \$350,000.00

CON I.V.A.

ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO) UNICA

PERIODO: DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA: 04 DE OCTUBRE DE 2025

HOJA: 1 DE 1



EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES
LUIS FELIPE CASTRO RUIZ
CALLE 100 S/N LA SABANILLA CAMPO PRECIADO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 482903
RFC: CARL-650526-66-6 CORREO: Reddificacionesyconstrucciones@gmail.com

ESTADO DE CUENTA

ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACION	INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL: 3 %				AMORTIZACION DE ANTICIPO (35%)	TOTAL DE DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
ESTIMACION 1(UNO)	DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2025	\$1,000,000.01	\$25,862.07				\$350,000.00	\$375,862.07	\$624,137.94
TOTALES		\$1,000,000.01	\$25,862.07				\$350,000.00	\$375,862.07	\$624,137.94
SALDO DEL CONTRATO:		\$0.00	SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO				\$0.00		

POR LA CONTRATISTA
LUIS FELIPE CASTRO RUIZ

Luis Felipe Castro Ruiz

C. LUIS FELIPE CASTRO RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo. :
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Juan Manuel Lopez Menchaca
JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ:
DEPARTAMENTO TECNICO

Lamberto Leon Alvarado

ING. LAMBERTO LEON ALVARADO
RESIDENTE DE SUPERVISION



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA EN LA LOCALIDAD DE LAS PRESITAS, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.



CONTRATISTA: LUIS FELIPE CASTRO RUIZ
CALLE DE LA INDUSTRIA Y CONSTRUCCION
CALLE DE LA INDUSTRIA Y CONSTRUCCION

CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-026

IMPORTE: \$ 862,068.97 SIN I.V.A.

PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATO:

ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO) UNICA

PERIODO: DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA: 04 DE OCTUBRE DE 2025

HOJA: 1 DE 1

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

TRABAJOS PRELIMINARES	\$146,558.53
MGUARNICIONES Y BANQUETAS	\$689,378.54
VARIOS	\$26,131.90

SUB-TOTAL DE OBRA: \$862,068.97

I.V.A. (16%): \$137,931.04

SUB-TOTAL DE ESTIMACION: \$1,000,000.01

DEDUCCIONES:

Amortización 35.00% \$350,000.00

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS TRABAJOS: 3% \$25,862.07

Suma de deducciones \$375,862.07

Neto a pagar de esta estimacion: \$624,137.94

(Son: SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 94/100 M.N.)

POR LA CONTRATISTA
LUIS FELIPE CASTRO RUIZ

Luis Felipe
Castro Ruiz

C. LUIS FELIPE CASTRO RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ:
DEPARTAMENTO TECNICO

ING. LAMBERTO LEON ALVARADO
RESIDENTE DE SUPERVISION



**MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA**



OBRA:	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA EN LA LOCALIDAD DE LAS PRESITAS, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.			PERIODO	DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATO:	FAIS-DOP-SIN-2025-026	IMPORTE	\$ 862,068.97 SIN I.V.A.	CONTRATO:	DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2025
ESTIMACIÓN No.:	1 (UNO) UNICA	PERIODO:	DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2025	FECHA:	04/OCTUBRE/2025

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P.U.	IMPORTE
1.-	TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1	TRAZO Y NIVELACIÓN ESTABLECIENDO EJES, NIVELES, PUNTOS DE REFERENCIA Y SU CONSERVACIÓN TOTAL DURANTE TODO EL PROCESO CONSTRUCTIVO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	779.38	779.38	0.00	0.00	779.38	15.44	12,033.63
1.2	CORTE EN CAJA CON EQUIPO MECANICO	M3	38.97	38.97	0.00	0.00	38.97	64.79	2,524.87
1.3	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL CON MEDIOS MECANICOS (BAILARINA), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	779.38	779.38	0.00	0.00	779.38	34.47	26,865.23
1.7	RELLENO EN AREA DE BANQUETA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO A 10 KMS, HOMOGENIZADO, TENDIDO, INCORPORACION DE HUMEDAD, COMPACTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	166.20	166.20	0.00	0.00	166.20	632.58	105,134.80
TOTAL DE TRABAJOS PRELIMINARES:									146,558.53
2.-	GUARNICIONES Y BANQUETAS								
2.1	CADENA O MURO DE CONCRETO CICLOPEO DE 30 CMS DE ESPESOR POR 1.0m DE ANCHO PARA DESPLANTE DE MURO DE GAVIONES.	ML	478.95	478.95	0.00	0.00	478.95	460.78	220,690.58
2.2	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010, INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	779.38	779.38	0.00	0.00	779.38	601.36	468,687.96
TOTAL DE GUARNICIONES Y BANQUETAS:									689,378.54

POR LA CONTRATISTA
LUIS FELIPE CASTRO RUIZ

Luis Felipe Castro Ruiz

C. LUIS FELIPE CASTRO RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ:
DEPARTAMENTO TECNICO

ING. LAMBERTO LEÓN ALVÁRADO
RESIDENTE DE SUPERVISION



**MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA**



OBRA:	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA EN LA LOCALIDAD DE LAS PRESITAS, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.			PERIODO	DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATO:	FAIS-DOP-SIN-2025-026	IMPORTE	\$ 862,068.97 SIN I.V.A.	CONTRATO:	DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2025
ESTIMACIÓN No.:	1 (UNO) UNICA	PERIODO:	DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2025	FECHA:	04/OCTUBRE/2025

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P.U.	IMPORTE
3.-	VARIOS								
3.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA	M2	779.38	779.38	0.00	0.00	779.38	14.44	11,254.25
3.2	ROTULO DE INICIO DE OBRA A BASE DE UNA LAMINA CON VINIL CON INFORMACION BASICA DE LA OBRA COMO SE ANEXA EN EL CROQUIS DE 1.20 MTS DE LARGO POR 0.90 MTS DE ANCHO EN UNA BASE DE PTR DE 1" X 1" CAL. 14 DE 1.50 MTS DE LARGO Y SE AHOGADA EN CONCRETO 30 CMS.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5,120.57	5,120.57
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA ALUSIVA A LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4,093.32	4,093.32
3.6	RENIVELACIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 0.60 X 0.40 X 1.00 MTS. DE 0.00 A 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 Y TAPADERA DE CONCRETO ARMADA CON ALAMBRON @ 5 CMS Y 0.10 MTS. DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2,831.88	5,663.76
TOTAL DE VARIOS:									26,131.90

IMPORTE SIN I.V.A. 862,068.97

IVA (16%) 137,931.04

Total: 1,000,000.01

POR LA CONTRATISTA
LUIS FELIPE CASTRO RUIZ

Luis Felipe Castro Ruiz

C. LUIS FELIPE CASTRO RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ:
DEPARTAMENTO TECNICO

ING. LAMBERTO LEON ALVARADO
RESIDENTE DE SUPERVISION



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA EN LA LOCALIDAD DE LAS PRESITAS, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-026 **IMPORTE:** \$ 862,068.97 SIN I.V.A.

ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO) UNICA **PERIODO CONTRATO:** DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA: 04 DE OCTUBRE DEL 2025 **CALCULO:** C. LUIS FELIPE CASTRO RUIZ



LF EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

LUIS FELIPE CASTRO RUIZ

CALLE 100 S/N LA SABANILLA CAMPO PRECIADO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81301
 RFC: CARL-830526-GL6 CORREO: lfedificacionesyconstrucciones@gmail.com

GENERADORES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	AREA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
		UNIDAD	TRAMO	EJE						PARCIAL	TOTAL	
1.-	TRABAJOS PRELIMINARES											
1.1	TRAZO Y NIVELACIÓN ESTABLECIENDO EJES, NIVELES, PUNTOS DE REFERENCIA Y SU CONSERVACIÓN TOTAL DURANTE TODO EL PROCESO CONSTRUCTIVO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	A-B		128.20	1.65				211.53		
			B - C		107.60	1.65				177.54		
			C - D		128.55	1.65				212.11		
			D - A		108.00	1.65				178.20		
										TOTAL	779.38	
1.2	CORTE EN CAJA CON EQUIPO MECANICO	M3	A-B		128.20	1.65	0.05			10.58		
			B - C		107.60	1.65	0.05			8.88		
			C - D		128.55	1.65	0.05			10.61		
			D - A		108.00	1.65	0.05			8.91		
										TOTAL	38.97	
1.3	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL CON MEDIOS MECANICOS (BAILARINA), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	A-B		128.20	1.65				211.53		
			B - C		107.60	1.65				177.54		
			C - D		128.55	1.65				212.11		
			D - A		108.00	1.65				178.20		
										TOTAL	779.38	

POR LA CONTRATISTA
 LUIS FELIPE CASTRO RUIZ

Luis Felipe Castro Ruiz

C. LUIS FELIPE CASTRO RUIZ
 REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo.
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ:
 DEPARTAMENTO TECNICO

Lamberto Leon Alvarado

ING. LAMBERTO LEON ALVARADO
 RESIDENTE DE SUPERVISION



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA EN LA LOCALIDAD DE LAS PRESITAS, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-026 **IMPORTE:** \$ 862,068.97 SIN I.V.A.

ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO) UNICA **PERIODO CONTRATO:** DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA: 04 DE OCTUBRE DEL 2025 **CALCULO:** C. LUIS FELIPE CASTRO RUIZ



LF EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

LUIS FELIPE CASTRO RUIZ

CALLE 100 S/N LA SABANILLA CAMPO PRECIADO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81398
 RFC: CARL-810526-GL6 CORREO: lfeedificacionesyconstruccion@gmail.com

GENERADORES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	AREA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
		UNIDAD	TRAMO	EJE						PARCIAL	TOTAL	
1.7	RELLENO EN AREA DE BANQUETA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO A 10 KMS, HOMOGENIZADO, TENDIDO, INCORPORACION DE HUMEDAD, COMPACTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	A-B		128.20	1.50	0.23			44.23		
			B - C		107.60	1.50	0.23			37.12		
			C - D		128.55	1.50	0.23			44.35		
			D - A		108.00	1.50	0.25			40.50		
										TOTAL	166.20	
2.-	GUARNICIONES Y BANQUETAS											
2.1	CADENA O MURO DE CONCRETO CICLOPEO DE 30 CMS DE ESPESOR POR 1.0m DE ANCHO PARA DESPLANTE DE MURO DE GAVIONES.	ML	A-B		128.20					128.20		
			B - C		110.90					110.90		
			C - D		128.55					128.55		
			D - A		111.30					111.30		
										TOTAL	478.95	

POR LA CONTRATISTA
 LUIS FELIPE CASTRO RUIZ

Luis Felipe Castro Ruiz

C. LUIS FELIPE CASTRO RUIZ
 REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo.
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ:
 DEPARTAMENTO TECNICO

[Signature]
 ING. LAMBERTO LEON ALVARADO
 RESIDENTE DE SUPERVISION



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA EN LA LOCALIDAD DE LAS PRESITAS, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-026 **IMPORTE:** \$ 862,068.97 SIN I.V.A.

ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO) UNICA **PERIODO CONTRATO:** DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA: 04 DE OCTUBRE DEL 2025 **CALCULO:** C. LUIS FELIPE CASTRO RUIZ



LF EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES

LUIS FELIPE CASTRO RUIZ

CALLE 100 S/N LA SABANILLA CAMPO PREDADO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 48301
 RFC: CARL-830526-GL6 CORREO: lfedificacionesyconstrucciones@gmail.com

GENERADORES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	AREA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
		UNIDAD	TRAMO	EJE						PARCIAL	TOTAL	
2.2	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010, INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	A-B		128.20	1.65				211.53		
			B - C		107.60	1.65				177.54		
			C - D		128.55	1.65				212.11		
			D - A		108.00	1.65				178.20		
										TOTAL	779.38	
3.-	VARIOS											
3.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA	M2	A-B		128.20	1.65				211.53		
			B - C		107.60	1.65				177.54		
			C - D		128.55	1.65				212.11		
			D - A		108.00	1.65				178.20		
										TOTAL	779.38	

POR LA CONTRATISTA
 LUIS FELIPE CASTRO RUIZ

Luis Felipe Castro Ruiz

C. LUIS FELIPE CASTRO RUIZ
 REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo.
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ:
 DEPARTAMENTO TECNICO

[Signature]

ING. LAMBERTO LEON ALVARADO
 RESIDENTE DE SUPERVISION



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA EN LA LOCALIDAD DE LAS PRESITAS, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-026 **IMPORTE:** \$ 862,068.97 SIN I.V.A.

ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO) UNICA **PERIODO CONTRATO:** DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA: 04 DE OCTUBRE DEL 2025 **CALCULO:** C. LUIS FELIPE CASTRO RUIZ



L.F. EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES
LUIS FELIPE CASTRO RUIZ
 CALLE 100 S/N LA SABANILLA CAMPO PRECIADO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 85393
 RFC: CARL-830526-GL6 CORREO: lfedificacionesyconstrucciones@gmail.com

GENERADORES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	AREA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
		UNIDAD	TRAMO	EJE						PARCIAL	TOTAL	
3.2	ROTULO DE INICIO DE OBRA A BASE DE UNA LAMINA CON VINIL CON INFORMACION BASICA DE LA OBRA COMO SE ANEXA EN EL CROQUIS DE 1.20 MTS DE LARGO POR 0.90 MTS DE ANCHO EN UNA BASE DE PTR DE 1" X 1" CAL. 14 DE 1.50 MTS DE LARGO Y SE AHOGADA EN CONCRETO 30 CMS.	PZA						1.00		1.00		
										TOTAL	1.00	
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA ALUSIVA A LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA						1.00		1.00		
										TOTAL	1.00	
3.6	RENIVELACIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 0.60 X 0.40 X 1.00 MTS. DE 0.00 A 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 Y TAPADERA DE CONCRETO ARMADA CON ALAMBRON @ 5 CMS Y 0.10 MTS. DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA						2.00		2.00		
										TOTAL	2.00	

POR LA CONTRATISTA
 LUIS FELIPE CASTRO RUIZ

Luis Felipe Castro Ruiz

C. LUIS FELIPE CASTRO RUIZ
 REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo.
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ:
 DEPARTAMENTO TECNICO

[Firma]

ING. LAMBERTO LEON ALVARADO
 RESIDENTE DE SUPERVISION



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA




OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA EN LA LOCALIDAD DE LAS PRESITAS, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.		 LA CONSTRUCCION Y CONSTRUCCIONES LUIS FELIPE CASTRO RUIZ CALLE 100 S/N, SAN JUAN DE LOS RIOS, GUAYMAS, SINALOA, C.P. 86001 TEL: 011-800-510-1000 CORREO: luisfelipecastro@msn.com
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-026	PERIODO CONTRATO: DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2025	
IMPORTE CONTRATO: \$ 862,068.97 SIN I.V.A.	IMPORTE ANTICIPO: \$ 350,000.00 CON I.V.A.	
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO) UNICA	PERIODO: DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2025	FECHA: 04 DE OCTUBRE DE 2025


Hoja: 1 de 1

CROQUIS DE ESTIMACION

CALLE 1 DE A-B



CALLE 2 DE B-C



POR LA CONTRATISTA
LUIS FELIPE CASTRO RUIZ

Luis Felipe Castro Ruiz

C. LUIS FELIPE CASTRO RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ:
DEPARTAMENTO TECNICO

[Signature]

ING. LAMBERTO LEON ALVARADO
RESIDENTE DE SUPERVISION



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA




OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA EN LA LOCALIDAD DE LAS PRESITAS, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.			 OFICINA DE OBRAS PUBLICAS Y CONTRACCIONES LUIS FELIPE CASTRO RUIZ CALLE 3055 NCA VARRAS A CORREO POSTAL 25000, GUANAJUATO, GUANAJUATO, C.P. 36000 TEL. 4775 8000 FAX 4775 8000 CORREO: Publicaciones@munisinaloa.gob.mx
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-026		PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2025 CONTRATO:	
IMPORTE CONTRATO: \$ 862,068.97 SIN I.V.A. IMPORTE ANTICIPO: \$ 350,000.00 CON I.V.A.			
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO) UNICA	PERIODO: DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2025	FECHA: 04 DE OCTUBRE DE 2025	

Hoja:2 de


Hoja: 2 de 2

CROQUIS DE ESTIMACION

CALLE 3 DE C-D



CALLE 4 DE D-A



POR LA CONTRATISTA
LUIS FELIPE CASTRO RUIZ

Luis Felipe Castro Ruiz

C. LUIS FELIPE CASTRO RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ:
DEPARTAMENTO TECNICO

ING. LAMBERTO LEON ALVARADO
RESIDENTE DE SUPERVISION



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA EN LA LOCALIDAD DE LAS PRESITAS, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.



CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS
LUIS FELIPE CASTRO RUIZ
CALLE DE LA INDUSTRIA 1000, COLONIA INDUSTRIAL, C.P. 83000
TEL. 011 81 8300 0000 FAX 011 8300 0000

CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-026

PERIODO CONTRATO: DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2025

IMPORTE CONTRATO: \$ 862,068.97 SIN I.V.A.

IMPORTE ANTICIPO: \$ 350,000.00 CON I.V.A.

ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO) UNICA

PERIODO: DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA: 04 DE OCTUBRE DE 2025

Hoja:1 de 4

REPORTE FOTOGRAFICO



POR LA CONTRATISTA
LUIS FELIPE CASTRO RUIZ

Luis Felipe Castro Ruiz

C. LUIS FELIPE CASTRO RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ:
DEPARTAMENTO TECNICO

[Signature]
ING. LAMBERTO LEON ALVARADO
RESIDENTE DE SUPERVISION



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA EN LA LOCALIDAD DE LAS PRESITAS, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.		 <p>LUIS FELIPE CASTRO RUIZ CALLE 301501 LA JARDINERA, C.A.P. PRESITAS - GUANAJUATO, MICHOACAN 57000 TEL: 035 53520-504 - 5359000. luis@luisfelipecastro.com</p>	
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-026	PERIODO CONTRATO: DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2025		
IMPORTE CONTRATO: \$ 862,068.97 SIN I.V.A.	IMPORTE ANTICIPO: \$ 350,000.00 CON I.V.A.		
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO) UNICA	PERIODO: DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2025	FECHA: 04 DE OCTUBRE DE 2025	Hoja:2 de 4
REPORTE FOTOGRAFICO			



POR LA CONTRATISTA
LUIS FELIPE CASTRO RUIZ

Luis Felipe Castro Ruiz

C. LUIS FELIPE CASTRO RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ:
DEPARTAMENTO TECNICO

[Signature]
ING. LAMBERTO LEON ALVARADO
RESIDENTE DE SUPERVISION



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA EN LA LOCALIDAD DE LAS PRESITAS, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-026

PERIODO CONTRATO: DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2025

IMPORTE CONTRATO: \$ 862,068.97 SIN I.V.A.

IMPORTE ANTICIPO: \$ 350,000.00 CON I.V.A.

ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO) UNICA

PERIODO: DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA: 04 DE OCTUBRE DE 2025

Hoja:3 de 4

REPORTE FOTOGRAFICO



POR LA CONTRATISTA
LUIS FELIPE CASTRO RUIZ

Luis Felipe Castro Ruiz

C. LUIS FELIPE CASTRO RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ:
DEPARTAMENTO TECNICO

ING. LAMBERTO LEON ALVARADO
RESIDENTE DE SUPERVISION



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA EN LA LOCALIDAD DE LAS PRESITAS, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.



LA CONTRATADORA Y CONSTRUCTORA
LUIS FELIPE CASTRO RUIZ
CALLE SEPULCRA S/N CARRETERA FEDERAL SINALOA, SINALOA
TEL: 011 52 52 500-500 CORREO: info@luisfelipecastro.com

CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-026

PERIODO CONTRATO: DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2025

IMPORTE CONTRATO: \$ 862,068.97 SIN I.V.A.

IMPORTE ANTICIPO: \$ 350,000.00 CON I.V.A.



ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO) UNICA

PERIODO: DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA: 04 DE OCTUBRE DE 2025

Hoja: 4 de 4

REPORTE FOTOGRAFICO



POR LA CONTRATISTA
LUIS FELIPE CASTRO RUIZ

Luis Felipe Castro Ruiz
C. LUIS FELIPE CASTRO RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ:
DEPARTAMENTO TECNICO

Lamberto Leon Alvarado
ING. LAMBERTO LEON ALVARADO
RESIDENTE DE SUPERVISION