

OPP-EST-LP-PEST-VIAL-2705-2022.

NOTA NO. 1, 09 JUNIO/2022.
CON ESTA FECHA SE ABRENTURA ESTE LIBRO DE BITA
CORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DEL SL
QUIENTE CONTRATO OBRA:

OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2705-2022.

OBJETO DEL CONTRATO:

"LA SECRETARIA" ENCOMIENDA A "LA CONTRATISTA" LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE
EN LA APOMA, MUNICIPIO DE BADIQUITO, ESTADO DE
SINALOA.

CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA URBANA DE
SINALOA, S.A. DE C.V.

Monto del contrato: \$ 6'895,379.32.

Plazo de Ejecucion:

INICIO: 09 JUNIO 2022.

TERMINO: 09 NOVIEMBRE 2022.

"LA SECRETARIA" ASIGNA AL C. ING. MARIO ENRIQUE
ASTORGA GANER, MEDIANTE OFICIO SOP-DIA-SOP-ETS
- A - 2022, COMO PRESIDENTE DE OBRA. A CONTI-
NUACION SE REGISTRA SU FIRMA:

"LA CONTRATISTA" ASIGNA COMO SUPERINTENDENTE DE
OBRA AL C. ING. FRANCISCO ANGULO PEREZ, CON PODER
Amplio y suficiente PARA DIRIGIR LOS TRABAJOS
DEL PRESENTE CONTRATO. A CONTINUACION SE RE-
GISTRA SU FIRMA:

NOTA NO. 2. 09/JUNIO/2022. CONT-2705-2022.

"LA SECRETARIA" PONE A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL INMUEBLE SOBRE EL CUAL SE CUMPLIRAN A CABO LOS TRABAJOS RELATIVOS AL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE OFICIO SOP-DIR-SUP-DI-895-2022.

NOTA NO. 3. 09/JUNIO/2022.

NOTIFICA "LA CONTRATISTA" QUE CON ESTA FECHA SE DIERON INICIO A LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO.

NOTA NO. 4. 16/JUN/2022

PARA ESTA FECHA SE HA DEMOLIDO EL CONCRETO DEL LADO ANTIGUO, SE HA EJECUTADO LA EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS.

NOTA NO. 5 20/JUNIO/2022.

PARA ESTA FECHA SE TIENE EJECUTADA LA PLANTILLA
CONCRETO $f'c = 100 \text{ KG/CM}^2$, 5.0 CMS. ESPESOR.
COLOCADO EL ACERO DE REFUERZO EN LOSA
Y ALEROS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL
PROYECTO. SE HAN INICIADO LAS MANIOBRAS PARA
LA COLOCACION DE CIMENTA.

NOTA NO. 6 27/JUNIO/2022.

PARA ESTA FECHA SE HA COLOCADO EL CONCRETO
 $f'c = 250 \text{ KG/CM}^2$, 60 CMS. ESPESOR EN LOSA DE
DESPLANTE, DE ACUERDO AL PROYECTO.

NOTA NO. 7 04/JULIO/2022

PARA ESTA FECHA SE HA COLADO, ZAPATA DE AL
POS 1, 2, 3, 4.

NOTA NO. 8 05/JULIO/2022 (CONT-7405-2022)

CON ESTA FECHA SE TERMINA LA ESTIMACION ANUAL EN UNO - NORMAL CON UN PERIODO DE 12 MESES AL 04/JULIO/2022 LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE RESUMEN:

Importe total \$ 2,246,602.93

Amort. Anticipo \$ 766,311.02

DEPOR. CONTRATO \$ 58,101.80

Liquido a pagar \$ 1,402,190.11

NOTA NO. 9 11/JULIO/2022

PARA ESTA FECHA SE TIENEN COLGADO Y ARMADO EL ACERO DE REFLEJO DE LOS CILINDROS DE LA CARGA QUE COMIENZAN EL PUENTE, DE ACUERDO AL PLANEO DE PROYECTO AUTOMATIZADO. EN EL CEMENTO DE CIMENTADOS TENEMOS UN AVANCE DEL 50% DE LOS MUEBLES.

NOTA NO. 10 18/JULIO/2022.

PARA ESTA FECHA SE TIENEN COLADOS LOS EGUS MUROS DE CARGA QUE COMPONEN EL PRESENTE PROYECTO CONCRETO $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$, DEL CUAL TENEMOS UN VOLUMEN APROXIMADO DE 79.00 m^3 SE UTILIZO CONCRETO FABRICADO EN PLANTA.

NOTA NO. 11 19/JULIO/2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NUMERO DOS - NORMAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 05/JULIO/2022 AL 18/JULIO/2022, LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

IMPORTE TOTAL	\$ 669,668.65
AMORT. ANTICIPO	\$ 234,384.03
DEDUCC. CONTRATO	\$ 17,319.02
LIQUIDO A PAGAR	\$ 417,965.60.

NOTA NO. 12 02/AGOSTO/2022.

PARA ESTA FECHA SE TIENEN FE TIENE EJECUTADA LA
 LOSA DE CONCRETO $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$, LO QUE IMPLICA
 LA CORRESPONDIENTE COLOCACION DE PRELOSAS $8.0 \times 7.60 \times$
 0.30 m , 15 PAS., ACEPO DE REFUERZO DE ACUERDO AL
 PROYECTO, ASI COMO CIMENTA, BANQUETAS Y GORNER
 ONES.

NOTA NO. 13 03/AGOSTO/2023.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NO
 MEJOR TIPO NORMAL, CON UN PERIODO DE EJECU
 CION 19/JULIO/2021 AL 02/AGOSTO/2022, LA
 CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

Importe TOTAL	≠ 1,438,344.65
Amort. ANTICIPO	≠ 647,255.19
DEDUCC CONTRATO	≠ 37,198.57
LIQUIDO A PAGAR	≠ 753,891.09

NOTA NO. 14 05/AGOSTO/2022.
CON ESTA FECHA SE AUTORIZAN LOS SIGUIENTES
PRECIOS EXTRAORDINARIOS, MISMO QUE SON NECESARIOS
PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE
CONTINUIDAD Y QUE NO FUERON INCLUIDOS EN EL PRE-
SUPUESTO. POR OTRA PARTE, EL COSTO DE DICHA CON-
CEPTO NO REBASAN EL TECHO FINANCIERO AUTORI-
ZADO. 1) PARAPETO DE ACERO A BASE DE TUBO,
2) TUBO DE ACERO A CARBON A-36 DE 3" ϕ DIAM. PARA
POSICION EN LINEA DE AGUA POTABLE, (42ML), INCL
PIEZAS ESPECIALES. 4): CONCRETO PREMEZCLADO f'c = 300K,
CM² DE FUNDADO RAPIDO A 3 DIAS.

NOTA NO. 15 31/AGOSTO/2022.

PARA ESTA FECHA SE TIENE EJECUTADO EL APORTE
DE ENTRADA Y SALIDA DEL PUENTE, EN CUANTO
A LAS TORNACILLAS, SEGUN PROYECTO, ASI COMO TAM-
BIEN SE TIENE EJECUTADAS LAS LOSAS DE 10 CMS. PARA
RECUBRIMIENTO DE TALUDS, CONCRETO f'c = 150 KG/KM².
TENEMOS EJECUTADA UNA LINEA DE AGUA POTABLE CON TE-
BERIA DE ACERO DE 200 MM (8" ϕ) LONG. 90.0 ML.
POZO DE VISITA TIPO COMUN 4.0M, SEPARAMIENTO
VERTICAL Y HORIZONTAL.

NOTA NO. 16 05/SEPTIEMBRE 2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NUMERICAL CUATRO NORMAL CON UN PERIODO DE 12 MESES DEL 03/AGO/2022 AL 31/AGO/2022. LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

MONTANTE TOTAL	\$ 881,746.14
MONT. ANTICIPO	\$ 308,611.14
DEDUCE CONTRATO	\$ 22,803.78
LÍQUIDO A PAGAR	\$ 550,331.22

NOTA NO. 17 30/SEPT/ 2022.

PARA ESTA FECHA SE TIENEN EJECUTADAS TODAS LAS CANTIDADES ADICIONALES QUE ORIGINÓ LA OBRA DURANTE SU PROCESO CONSTRUCTIVO, MISMAS QUE EN SU MOMENTO SE AUTORIZARON DADA SU NECESIDAD TECNICA, ADEMÁS QUEDAN FORMALIZADAS EN UN CONTRATO DE PRESUPUESTO MODIFICADO QUE SE ANEXARÁ A LA ESTIMACION RESPECTIVA.

NOTA NO. 18 03/OCT/2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NUMERO CINCO ADICIONAL, CON UN PERIODO DE EFECTIVIDAD AL 30/SEPT/2022, LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

IMPORTE TOTAL \$ 225,913.82

AMORT. ANTICIPO \$ 79,069.83

DEDUCC. CONTRATO \$ 5,847.60

LIQUIDO A PAGAR \$ 141,001.39.

NOTA NO. 19 13/OCT/2022.

PARA ESTA FECHA SE HAN AFECTADO LOS SIGUIENTES CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS: PANDERO DE ACERO A BASE DE TUBO, PIEDA ESPECIAL DE ACERO AL CARBON A-36, TUBO DE 75mm, AGUA POTABLE, CONCRETO f'c=300 KG/CM² RESISTENCIA A 3 DIAS EN ACCESOS DE PUENTE.

NOTA NO. 20 14/OCT/2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION DEL
EXTRAORDINARIA, CON UN PERIODO DE EJECUCION
DEL 01/OCT/2022 AL 13/OCT/2022, LA COM
PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

Importe total \$ 360,768.97

Amort. anticipo \$ 252,751.55

DEDUCC. CONTRATO \$ 9,330.23

Requiere a pagar \$ 98,687.19.

NOTA NO. 21 20/OCT/2022.

PARA ESTA FECHA SE CONTEMPLA COBRAR
EL CONCEPTO EXTRAORDINARIO BOMBEO DE AGUA
QUE FUE NECESARIO EJECUTAR DURANTE LOS TRABAJOS
DE CIMENTACION DE LA PRESENTE OBRA.
CON ESTO CONCLUIAMOS EL PROCESO DE CONSTRUCCION
Y PAGO DE LOS TRABAJOS.

NOTA NO. 22 21/OCT/2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION
NUMERO SIETE EXTRAORDINARIA FINIQUITO,

CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 14/OCT/2022
AL 20/OCT/2022. LA CUAL PRESENTA EL SIGUIEN
TE DESGLOSE:

Importe total	\$	51,490.08
Amort. Anticipo	\$	0.00
DEDUCCIONES	\$	1,331.64
Liquido a pagar	\$	50,158.44.
SALDO a CANCELAR	\$	720,843.88.

NOTA NO. 23 21/OCT/2022.

CON ESTA FECHA SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS
DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE SE
PROCEDE A CERRAR DE MANERA FORMAL
LA PRESENTE BITACORA, EN VIRTUD DE HABER
COMPLIDO CON LAS METAS DEL PROYECTO.