

NOTA NO 1

CON ESTA FECHA SE ABRE ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE, OBRA ELECTROMECANICA, OBRA ELECTRICA Y DEMOLICION DE TANQUE EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE POTRERILLOS, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EN LA NOMINATIVO NUMERA A LA COMANIA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA, S.A.P.I. DE C.V. COMO ORGANISMO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO OPPU-EST-LP-POST-ELBC-1605A-2022 CON UN IMPORTE DE \$ 1,965,792.93 IVA INCLUIDO CON UN PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL 23 DE MAYO DE 2022 AL 23 DE AGOSTO DE 2022. SE REGISTRAN LAS FIRMAS DE LAS PERSONAS ENCARGADAS DEL CONTROL Y EJECUCION DE LA OBRA.

Car / Cdn Meza
ABO CASAR CONTRA
RESIDENTE DE LA SOP



NOTA NO 2

CON ESTA FECHA EN COMANIA DEL CONTRATISTA SE LE HACE ENTRADA DEL INMUEBLE. SE LE NOTIFICA DAVANT PRESENTAR OFICIO DE INICIO DE ACTIVIDADES, OFICIO DE ASIGNACION DE SUPERINTENDENTE Y/O RESIDENTE DE OBRA CON COPIA DE CREDENCIAL PROFESIONAL, OFICIO SEAN DIRIGIDO AL ING. JOSE CARLOS HERNANDEZ MONTANAZ DIRECTOR DE SUPERVISION DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE ACUERDO A LA CLAUSELA QUINTA DEL PRESENTE CONTRATO DEBERA PRESENTAR ESTIMACIONES UNA VEZ AL MES, DEBE PRESENTAR COMPARATIVO DE OBRA, CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS Y/O VOLUMENES ADICIONALES CON JUSTIFICACION PARA REVISION Y/O AUTORIZACION EN DIRECCION DE SUPERVISION Y DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.


Car / Cdn Meza



NOTA NO 3

CON ESTA FECHA CONTRATISTA NO PUEDE INICIAR TRABAJOS DE DEMOLICION DE TANQUE DEVIDO A INSTALACIONES, PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QOSAYO REALIZARAN TRABAJOS PARA NO DEJAR SIN AGUA AL PUEBLO Y ASI PODER DEMOLER TANQUE EXISTENTE.

Cen / Cto. Mesa



NOTA NO 4

31 DE MAYO DE 2022

CON ESTA FECHA TRABAJOS POR PARTE DE JUMAPAR QUEDARON TERMINADOS, POSTERIOR A ESTO CONTRATISTA INICIO TRABAJOS DE DEMOLICION DE TANQUE POR MEDIO MANUALES Y MAQUPO,

Cen / Cto. Mesa



NOTA NO 5

03 DE JUNIO DE 2022

CONTRATISTA CONTINUA TRABAJOS DE DEMOLICION, A MOMENTO LOSA, MUROS, Y LOSA TAPA FUERON DEMOLIDOS, SE CONTINUA LAS TRABAJOS DE DEMOLICION.

Cen / Cto. Mesa



NOTA N° 6

CON ESTA FECHA CONTRATATA CONCLUY DEMOLICION DE COLUMNA Y TRABES. TRABAJA EN EXCAVACION PARA DEMOLICION Y RACION DE ZAPATA DE CIMENTACION DE TANQUE VIEJO, PARA PREPARAR AREA PARA CIMENTACION DE TANQUE NUEVO. REALIZAN TRABAJOS DE HABILITADO DE ACERO PARA ZAPATA Y DADOS.

Cen / Cto Acen



NOTA N° 7

16 DE JUNIO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATATA YA CUENTA CON 2 ZAPATAS DE CIMENTACION COLADAS. HABILITADO DE ACERO PREPARADO PARA LAS 2 SIGUIENTES, TRABAJA EN EXCAVACIONES.

Cen / Cto Acen




NOTA N° 8

22 DE JUNIO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATATA YA CUENTA CON LAS ZAPATAS DE CIMENTACION COLADAS AL IGUAL QUE 2 DADOS. - PREPARANDO CIMENTACION PARA COLAR ULTIMOS 2 DADOS, POSTERIOR A DSO REALIZARA RELEVAMIENTO Y NIVEL DE CONTRATAPAL PARA SU COLOCACION Y CIMENTADO. HABILITADO YA REALIZADO TRABAJOS EN HABILITADO DE ACERO PARA COLUMNAS Y TRABES. SE REVISARAN DETALLES DEL PLANO CON PERSONAL DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL, POR DUDAS DE CONTRATATA, QUEDARON ACLARADOS DANDO PASEO DE APROBACION EN CARTAGENO EN CONJUNTO CON PROYECTO.

Cen / Cto Acen



NOTA NO 09

CON ESTA FECHA CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS DE COLOCACION DE ACERO PARA COLUMNAS Y TRABAJOS EN REOPLANTE, REALIZO CIMENTADO Y COLADO DE CONTRATIMAN DE REOPLANTE. TRABAJA EN HABILITACION DE CIMENTOS PARA COLUMNAS, HABILITADO DE ACERO PARA TRABAJOS PARA VIGULETAS NIVEL.

Cen + Can Meru 

NOTA NO 10

07 DE JULIO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA REALIZA VALEROS PARA NIVEL DE TERRENO NATURAL, CIMENTADO DE COLUMNAS Y SUMINISTRO DE CONCRETO PARA LAS MUROS. TRABAJA HABILITADO DE CIMENTOS PARA TRABAJOS TER NIVEL. RETIRA MATERIAL SOBRIANTE DE EXCAVACIONES.

Cen + Can Meru 

NOTA NO 11

13 DE JULIO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA REALIZO COLOCACION DE ACERO PARA TRABAJOS, CIMENTADO Y COLADO DE LAS MUROS. TRABAJA EN COLOCACION DE ACERO EN COLUMNAS 2do NIVEL Y CIMENTADO DE LAS MUROS PARA POSTERAMENTE SUMINISTRAR CONCRETO DE LAS MUROS. DADO EL TIEMPO DEL CONCRETO, DA 1er NIVEL COMO SEGURIDAD Y POR TIEMPO DEL CONCRETO.

Cen + Can Meru 

NOTA N° 12

CON ESTA FECHA CONTRATISTA CUENTA CON COLUMNAS 2DO NIVEL TERMINADAS Y ACABO PARA KSCOLERA. TRABAJA EN CIMENTADO Y COLOCACION DE ACABO PARA TRABAJOS 2DO NIVEL Y ACABO PARA COLUMNAS 3ER NIVEL. SE PROPORCIONA SUMINISTRO DE CONCRETO PARA TRABAJOS 2DO NIVEL.

Cerrado Obra



NOTA N° 13

23 DE JULIO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO DE COLUMNAS NIVEL 3, TRABAJA EN CIMENTADO DE TRABAJOS NIVEL 3 Y LOTA INFRAESTRUCTURA DE TANQUE. INICIO TRABAJOS DE OBRA VISIBLE EN POZO PROFUNDO.

Cerrado Obra



NOTA N° 14

26 DE JULIO DE 2022

CONTRATISTA INICIO TRABAJOS DE TUBO Y EXCAVACIONES PARA COLOCACION DE RED DE DISTRIBUCION PARA TANQUE. SUMINISTRO CONCRETO PARA TRABAJOS 3ER NIVEL Y LOTA INFRAESTRUCTURA PRIMARIAMENTE COLARAO ACERO.

Cerrado Obra



NOTA N° 15

28 DE JULIO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA COLOCA ACABO EN MUROS PARA TANQUE E INICIO CIMENTADO DE MUROS, TRABAJA EN COLOCACION DE VALVULAS PARA SUMINISTRO A RED Y PARRILLAS FORJADAS.

Cerrado Obra



NOTA NO 16

CON ESTA FECHA CONTRATISTA PRESENTA ESTIMACIÓN -
NO 1 (NORMAL) PARA SU REVISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN -
EN DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCC-
CIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE, OBRA ELECTR-
OMECÁNICA, OBRA ELÉCTRICA Y DEMOLICIÓN DE TANQUE
EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE POTRERILLOS
MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA DEL CONTRATO
OPRU-AST-LR-REST-ELEC-1605A-2022, CON UN IMPORTE
DE \$ 1,186,324.71 IVA INCLUIDO CON UN PERÍODO DE
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL 23/MAYO/2022 AL-
23/JULIO/2022. QUEDANDO COMO SALDO DE CONTRATO
\$ 779,468.22.


Cesar I. Catu Meca



NOTA NO 17

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACIÓN NO 1
(UNO) NORMAL CON DATOS ESPECIFICADOS EN NOTA AN-
TERIOR DE ESTE LIBRO DE BITACORA CON UN IMPORTE
DE \$ 1,186,324.71 IVA INCLUIDO PARA CONTINUAR PAUSE-
DO DE PAGO EN LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN.


Cesar I. Catu Meca



NOTA N 18

CON ESTA FECHA CONTRATISTA REALIZO COLADO DE LOSA DE TANQUE, INICIO TRABAJO DE LIMA DE CONDUCCION DE POZO PROFUNDO A TANQUE NUEVO,

Per I Caba Lea




NOTA N 19

05 DE AGOSTO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA REALIZA TRABAJO DE CAMBIO DE LOSA SUPERIOR DE TANQUE Y COLOCACION DE REJO, CONTINUA TRABAJO DE LIMA DE CONDUCCION, TERMINA TRABAJO DE LIMA DE SUMINistro DE TANQUE A RAS EXISTENTE.

Per I Caba Lea



NOTA N 20

09 DE AGOSTO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA REALIZO COLADO DE LOSA DE TANQUE Y COLOCACION DE TAPA, TRABAJA EN COLOCACION DE ESCALERA, REALIZA TRABAJOS DE COLOCACION EN CUBETA Y COLOCACION DE PUERTAS.

Per I Caba Lea



NOTA N° 21

CON ESTA FECHA CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS INTERRUMPTIDOS DE TANQUE, CONCLUYE LÍNEA DE ALIVADO Y CIMENTACIÓN CON LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TRABAJO EN CIMENTACIÓN DE BOMBA MANA Y PIEZAS ASOCIADAS, TRABAJO VENTURA DE EXCLUSIÓN DE AIRE.

Con 1 Caba Acen




NOTA N° 22

23 DE AGOSTO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONCLUYE TRABAJOS EN TANQUE, PINTURA Y COLOCACIÓN DE DUTOS. SE REALIZA ALIVADO DE TANQUE PARA REVISIÓN DE HERMETICIDAD.

Con 1 Caba Acen




NOTA N° 23

25 DE AGOSTO DE 2022

CON ESTA FECHA SE HACE DE HERMETICIDAD QUEDANDO APROBADO POR PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL. QUEDA CONCLUIDO TRABAJO A TANQUE Y EN SENCILLAMIENTO DE MANTENIMIENTO PARA Aseo DE POBLADO EXISTENTE.

Con 1 Caba Acen



NOTA N° 24

CON ESTA FECHA CONTRATISTA PRESENTO ESTIMACION N° 2 FINQUITO PARA SV REVISION Y/O AUTORIZACION EN DIRECCION DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE HALLA DE CONDUCCION, TANQUE, OBRA MECANICO, OBRA ELECTICA Y OBRAS DE TALLER QUE EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE RUTABAYLOS, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA, DEL CONTRATO OBR-EST-LE-8DT-ELEC-1605A-2022, CON UN IMPORTE DE \$ 779.468.22 IVA INCLUIDO CON UN PERIODO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL 24-5-2020 AL 23-AGOSTO-2022. QUILANOV COMO SALDO DE CONTRATO \$ 0.00.


Ces / Ces. Per.



NOTA N° 25

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION N° 2 (DOS) FINQUITO CON DATOS ESPECIFICADOS EN NOTA ANTERIOR PARA CONTINUAR PROCESO DE PAGO EN DIRECCION DE SUPERVISION POR UN IMPORTE DE \$ 779.468.22 IVA INCLUIDO.

Ces / Ces. Per.



NÚMERO 26

CON ESTA FECHA SE CIERRA ESTE LIBRO DE BITACORA DONDE SE LE DIO SEGUIMIENTO A LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE, OBRA ELECTROMECANICA, OBRA ELECTRICA Y DEMOLICION DE TANQUE EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE PUTZAPILLOS, - MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA, EN LA CUAL LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS NOMBRÓ A LA COMPAÑIA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA, SAPI DE CV. COMO ORGANISMO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO - OPPU-DST-LR-POST-ELEC-1605A-2022 CON UN IMPORTE DE \$ 1,965,792.93 IVA INCLUIDO CON UN PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL 23 DE MAYO DE 2022 AL 25 DE AGOSTO DE 2022.

SALDO DE CONTRATO A CANCELAR: \$ 0.00

Por: J. Cesar Len
ABQ. CESAR CHINO
PRESIDENTE DE LA OBR