

NOTA NO. 1
ABERTURA

CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LA OBRA:

INSTALACION DE MODULOS DE INFORMACION UBICADOS EN PALACIO DE GOBIERNO, UNIDAD DE SERVICIOS ESTATALES (USE) Y EDIFICIO HOMEX, EN LA CIUDAD DE COLACAN ROCAHENA, MUNICIPIO DE COLACAN, ESTADO DE CHALISCA.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

NO. DE CONTRATO: OPFU-EST-ARJ-FEST-INAD-1205-2023

MONTO DEL CONTRATO: \$1,780,436.25 IVA INCLUIDO

PERIODO DEL CONTRATO: 15 DE MAYO DE 2023 - 28 DE JUNIO DE 2023

CONTRATISTA: COMZUM-E SA DE CV

REPRESENTANTE LEGAL: O. ARKAIL GARCIA CASTRO

RESIDENTE DE OBRA: ARO. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SE REGISTRAN FIRMAS:

ARO. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
RESIDENTE DE OBRA DE LA SEP

MC. ARKAIL GARCIA C
COMZUM-E SA CV

NOTA NO. 2

20 DE MAYO DE 2023

HASTA LA FECHA SE HA VENIDO TRABAJANDO EN DIVERSAS ACTIVIDADES Y EN LAS SIGUIENTES AREAS:

MODULO 1 DE LA USE, SE TRABAJA EN CLARO DE FIBRA DE CONCRETO Y EN FORJADO DE MUROS DE TABLERO DE MODULO INFORMATIVO, RECENTRO PUBLICO USE. SE HA VENIDO TRABAJANDO EN ALUMINIO E INSTALACION DE PESTA CORREDIZA DE PVC CON ALUMINIO BLANCO DE 2.44X2.43 M Y DE 1.00X2.43 M. ASI COMO REUBICACION DE PESTA DE CRISTAL MODULO 1 HOMEX EDIFICIO "A". SE HA TRABAJADO EN LA FABRICACION DE MUEBLES DE RECEPCION A BASE DE TABLERO DE 4.00X1.00 M Y BARRERAS DE ATENCION DE 0.60X4.80 M. L.

MODULO 2 HOMEX EDIFICIO "B": SE HA TRABAJADO EN LA FABRICACION DE MUEBLES DE RECEPCION A BASE DE TABLERO.

NOTA NO. 3

27 DE MAYO DE 2023

HASTA LA FECHA SE HA VENIDO TRABAJANDO EN DIVERSAS AREAS Y EN LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES:

MODULO DE INFORMACION DE LA USE: FORJADO DE BARRAS INTERIORES CON PANELES DE ALUMINIO, MOVIMIENTO DE ELMAS, MUEBLES Y/O ACCESO A ESTACIONAMIENTO.

RECENTRO PUBLICO (USE): ALUMINIO E INSTALACION DE BARRAS A BASE DE TABLERO.

AREAS DE RECEPCION HOMEX: INSTALACION DE MUROS DE PANELES DE ALUMINIO Y VIERRO EN AREAS DE RECEPCION EDIFICIO "B".

MODULO 1 Y MODULO 2 EN PALACIO DE GOBIERNO: SE HA VENIDO TRABAJANDO EN FABRICACION DE MUEBLES DE RECEPCION DE 4.00X1.00 M DE ALUMINIO Y BARRERAS DE ATENCION A BASE DE TABLERO INCLuyendo alfileres y efectos.

NOTA No. 4


LA FECHA SE HA VENIDO TRABAJANDO EN LAS DIVERSAS AREAS ATENDIDAS Y EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
 INSTALACIONES EXTERIORES DE LA UCE: SE HA TRABAJADO EN LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PARRILLOS EN ESCALINATAS A BASE DE TUBULAR 2" CALIBRE 16"

MÓDULO 1 HOMEX EDIFICIO "A": SE HA CONTINUADO CON LA FABRICACIÓN DE MUEBLE PARA INFORMACIÓN EN ÁREA DE RECEPCIÓN.

MÓDULO 2 HOMEX EDIFICIO "B": SE CONTINUATEMIENDO EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES DE RECEPCIÓN A BASE DE TABLARCA.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES EN PLAZO: SE HA TRABAJADO EN LA INSTALACIÓN DE FALCO PLATÓN EN ÁREA INTERIOR DE SERVICIOS GENERALES ASÍ COMO INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA CONTACTOS E INSTALACIÓN DE LUXES EN TIRAS LED.

MÓDULO 1 Y MÓDULO 2 EN PLAZO: SE HA SUMINISTRADO E INSTALADO LOGO CON LOGO EN UNIDAD DE COBERTURA DE 4.00X0.45M.

NOTA No. 5

10 DE JUNIO DE 2023

LA FECHA SE HA VENIDO TRABAJANDO EN LAS SIGUIENTES AREAS Y EFECTUANDO LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS:

MÓDULO DE INFORMACIÓN EN LA UCE: SE HA TRABAJADO EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARRILLO ALUMINADO COLOR BLANCO DE 2,10X0,90M, INCLUYE MARCO METÁLICO 2" COLOR BLANCO.

REGISTRO PÚBLICO (UCE): CONCLUYEN TRABAJOS DE REFINA, TIRO CLOSET A BASE DE TABLARCA.

MÓDULO 1 HOMEX EDIFICIO "A": CONCLUYE FABRICACIÓN DE MUEBLE DE RECEPCIÓN, INCLUYENDO APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA.

MÓDULO 2 HOMEX EDIFICIO "B": CONCLUYEN TRABAJOS DE FABRICACIÓN DE MUEBLE RECEPCIÓN, INCLUYENDO PINTURA VINÍLICA.




NOTA No. 6

17 DE JUNIO DE 2023

CON ESTA FECHA SE HA TRABAJADO EN DIVERSAS AREAS Y EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:


MÓDULO 1 Y MÓDULO 2 EN PLAZO: SE HA APLICADO PINTURA VINÍLICA EN MUEBLE DE RECEPCIÓN.

MÓDULO INFORMATIVO EN LA UCE: SE EFECTUARON SALIDAS ELÉCTRICAS EN MÓDULO INFORMATIVO INCLUIDO CONTROL DE CARGOS.

SE SUMINISTRÓ E INSTALÓ LEXENDA Y LOGOTIPO DEL ESTADO EN FACILIDAD FRONTAL.

RECEPCIÓN HOMEX: CONCLUYE INSTALACIÓN DE MURO DE DOROCK PARA SEÑALADO DE CÁMERA DE ALUMINIO Y VIDRIO.

RECEPCIÓN EDIFICIO "B" HOMEX: SE HAN INSTALADO ALARMAS Y PARRILLO DE SALIDA DE EMERGENCIAS.

NOTA No. 7

HASTA ESTA FECHA SE TRABAJA EN LA PINTURA Y PERFORACION DE ESTRUCTURA METALICA EN LAS LONAS INFORMATIVAS DIVERSAS MODULO 1 Y MODULO 2 DE EDIFICIOS A Y B RESPECTIVAMENTE, SE HAN EJECUTADO Y TERMINADO MUEBLES DE RECEPCION.

NOTA No. 8

28 DE JUNIO DE 2023

A ESTA FECHA SE INSTALAN LONAS INFORMATIVAS DIVERSAS Y SE ABRE LA VENTANERA GENERAL EN DIVERSAS INTERVENIDAS EN AREA DE PRECISION DE SERVICIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION Y COLOCADO VETTERO CON LEYENDA DEL ESTADO EN EL LADO FRONTAL.

CON ESTA FECHA SE RECIBEN PARA SU REVISION Y TRAMITE ESTIMACIONES No. 1 NORMAL Y No. 2 ADICIONAL POR LOS SIGUIENTES IMPORTES:

ESTIMACION No. 1 NORMAL POR UN IMPORTE DE \$ 1,683,761.01
MENOS TOTAL DE DEDUCCIONES POR \$ 43,545.56 DANDO UN
LIQUIDO A PAGAR DE \$ 1,640,215.25

PERIODO DE LA ESTIMACION: 15 DE MAYO 2023 - 29 DE MAYO DE 2023

TOTAL DE ESTIMACIONES C/IVA: \$ 1,780,430.28 \$ 1,683,761.01

IMPORTE CONTRATO + CONVENIO C/IVA: \$ 1,780,430.25

CAIDO POR RETENER C/IVA: \$ 96,674.44

ESTIMACION No. 2 ADICIONAL POR UN IMPORTE DE \$ 96,668.47

MENOS TOTAL DE DEDUCCIONES POR \$ 2,500.00 DANDO UN

LIQUIDO A PAGAR DE \$ 94,168.42

PERIODO DE LA ESTIMACION: 30 DE MAYO 2023 - 28 DE JUNIO 2023

TOTAL DE ESTIMACIONES C/IVA: \$ 1,780,430.28

IMPORTE DE CONTRATO + CONVENIO C/IVA: \$ 1,780,430.25

CAIDO POR RETENER C/IVA: \$ 5.21

CON EL TRAMITE DE LA ESTIMACION No. 2 ADICIONAL FINQUITO
SE DAN POR CONCLUIDOS LOS TRABAJOS CONTRATADOS Y SE
PROCEDE AL CIERRE DE LA PRESENTE BITACORA.